



SÃO LOURENÇO
MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PISSETO E DRENEJEM EM TRECHO DA AV. DELMIRO CORREIA, ENTRE AS RUAS FERNANDO FERREIRA AVILAIO E DONA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA/PE.

DATA DA EMISSÃO	VALOR UTILIZADO	VALOR CONTRATADO	REMANEJANTE
02/06/2021	99.333,70	99.333,70	0,00%
08/02/2021	VALOR CONTRATADO	R\$ 84.716,60	0,00%
19/05/2021	SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$ -	0,00%
00/05/2021	SERVIÇOS SUPRIMIDOS	R\$ -	0,00%
18/07/2021	VALOR TOTAL	R\$ 84.716,60	0,00%
19/05/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 38.120,15	45,00%
02/06/2021	BM - R\$ MENSAIS	R\$ 46.596,44	55,00%
1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 46.596,44	55,00%

PROCESSO Nº	MODALIDADE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	DISSERTA Nº	TABELA DE REFERENCIA	BOLEIM DE MEDIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	VALOR UTILIZADO	VALOR CONTRATADO	REMANEJANTE
		0009/2021		DISSERTA Nº DV0909/2021	SINAPI PE 02/2021 - OBRAS	02/06/2021	99.333,70	99.333,70	0,00%
				BOI = 21,75%					

Nº	CTR	CÓDIGO	DISCRICÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MELHOR				
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QDDE	VALOR	%	QDDE	VALOR	%	QDDE	VALOR	%	QDDE	VALOR	%	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1		001	PLACA DE CORBAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNHECIMENTO EMBLUB INSTALAÇÃO	M2	1,50			1,50	R\$ 273,00	1,0000	R\$ 412,50	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	8.888,89	95,32%	R\$ 8.888,89	95,32%	R\$ 0,00	0,00%	1,50	R\$ 412,50	100,00%	
1.2		005	FORNHECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJEIHA(12M) EXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TÍPICO 1:4:8; ESPAÇOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTEIROR RETIRADA E REAPORTEAMENTO. (Ind.: EMLUB) (Ind.: EMLUB)	M	145,00			145,00	R\$ 15,30	1,0000	R\$ 2.218,50	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2.218,50	100,00%	R\$ 2.218,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	145,00	R\$ 2.218,50	100,00%	
1.3		002	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	20,75			20,75	R\$ 289,76	1,0000	R\$ 6.012,52	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	6.012,52	100,00%	R\$ 6.012,52	100,00%	-0,00	0,00%	20,75	R\$ 6.012,52	100,00%	
1.4		1009/14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS CASALMATEIS, ENCAMALHADA	M3	25,94			25,94	R\$ 6,12	1,0000	R\$ 158,74	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	158,74	99,99%	R\$ 158,74	99,99%	0,00	0,01%	25,94	R\$ 158,74	100,00%	
2.0			MOVIMENTO DE TERRA																					
2.1		003	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRAMENTO 20 CM DE ESPESURA	M2	499,31			499,31	R\$ 4,27	1,0000	R\$ 2.132,05	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10.811,54	100,00%	R\$ 10.811,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	499,31	R\$ 2.132,05	100,00%	
2.2		96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BARRA GADUOVA, SIMPES - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/019	M3	49,94			49,94	R\$ 109,19	1,0000	R\$ 5.452,24	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5.452,24	100,00%	R\$ 5.452,24	100,00%	0,00	0,00%	49,94	R\$ 5.452,24	100,00%	
2.3		93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM, AF_02/2020)	M3XK	1.498,20			1.498,20	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 2.756,68	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2.756,68	100,00%	R\$ 2.756,68	100,00%	0,00	0,00%	1.498,20	R\$ 2.756,68	100,00%	
3.0			DRENEJEM																					
3.1		92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSEMENTAMENTO. AF_12/2015	M	58,30			58,30	R\$ 117,27	1,0000	R\$ 7.419,84	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	23.882,20	84,65%	R\$ 23.882,20	84,65%	58,30	R\$ 7.419,84	100,00%	58,30	R\$ 7.419,84	100,00%
3.2		92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSEMENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00			10,00	R\$ 207,44	1,0000	R\$ 2.078,40	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2.078,40	100,00%	R\$ 2.078,40	100,00%	10,00	R\$ 2.078,40	100,00%	10,00	R\$ 2.078,40	100,00%
3.3		004	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSEMENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00			15,00	R\$ 143,40	1,0000	R\$ 2.151,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2.151,00	100,00%	R\$ 2.151,00	100,00%	15,00	R\$ 2.151,00	100,00%	15,00	R\$ 2.151,00	100,00%
3.4		69714	ASSAMENTO P/VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDEF. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM BARRAL DE DESCARGA OU BARRAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00			8,00	R\$ 47,80	1,0000	R\$ 382,40	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	382,40	100,00%	R\$ 382,40	100,00%	8,00	R\$ 382,40	100,00%	8,00	R\$ 382,40	100,00%

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

L. Andrade ENG. ARO. LTDA-EPP
Paulo Vandellio M. Filho
Engº Civil - CREA 22.065
Registro Nacional - 180625006-1
Responsável Técnico

Francisco Henrique C. L. da Silva
Engº Civil
CREA - PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO
RIO DE JANEIRO

CONTRATADA: LAMBDADE E MENDONÇA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPF

PROCESSO Nº: 0009/2021
MODALIDADE: DISPENSA Nº DVD/09/2021

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 21,75%

BOLETA DE MEDIÇÃO
SINAPI PE/2021 - OBRANDA

Nº	CIR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CIR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
3.5	SINAPI 02/2021	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MULTIFUSOS, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M, AF-12/2020)	UN	3,00		3,00	R\$ 428,13	1,0000	R\$ 1.284,39	R\$ 0,00	0,00%	3,00	1.284,39	100,00%	3,00	R\$ 1.284,39	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.6	SINAPI 02/2021	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x1,00x1,0 M, AF-12/2020	UN	4,00		4,00	R\$ 663,90	1,0000	R\$ 2.655,60	R\$ 0,00	0,00%	4,00	2.655,60	100,00%	4,00	R\$ 2.655,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.7	SINAPI 02/2021	97961	CAIXA PARA BOCA DE LAGO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,30x1,2 M, AF-12/2020	UN	3,00		3,00	R\$ 1.830,37	1,0000	R\$ 5.491,11	R\$ 0,00	0,00%	3,00	5.491,11	100,00%	3,00	R\$ 5.491,11	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.8	SINAPI 02/2021	94287	EXECUÇÃO DE SABEIA DE CONCRETO USANDO MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF-08/2016	M	90,65		90,65	R\$ 32,10	1,0000	R\$ 2.909,86	R\$ 0,00	0,00%	90,65	2.909,86	100,00%	90,65	R\$ 2.909,86	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.9	SINAPI 02/2021	95955	(CONDIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASAS ISOLADAS), FCK = 25 MPa, AF-01/2017	M3	1,18		1,18	R\$ 2.754,26	1,0000	R\$ 3.250,02	R\$ 0,00	0,00%	1,18	3.250,02	99,66%	1,18	R\$ 3.250,02	99,66%	R\$ 11,01	0,34%	0,00%	0,00%
4.0	PASSIVO																					
4.0	PASSIVO																					
4.1	SINAPI 02/2021	92398	EXECUÇÃO DE PATIOS/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 3 CM, AF-12/2015	M2	499,31		499,31	R\$ 57,29	1,0000	R\$ 28.655,40	R\$ 0,00	0,00%	499,31	4.482,81	11,81%	499,31	R\$ 4.482,81	11,81%	R\$ 33.482,23	89,19%	89,19%	100,00%
4.2	SINAPI 02/2021	94273	ASENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF-06/2016	M	114,65		114,65	R\$ 29,10	1,0000	R\$ 4.482,81	R\$ 0,00	0,00%	114,65	4.482,81	100,00%	114,65	R\$ 4.482,81	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	SINAPI 02/2021	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF-11/2019	M2	81,00		81,00	R\$ 6,98	1,0000	R\$ 565,38	R\$ 0,00	0,00%	81,00	565,38	0,00%	81,00	R\$ 565,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.4	SINAPI 02/2021	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSFERIR, AF-11/2019	M3	4,05		4,05	R\$ 990,72	1,0000	R\$ 4.012,41	R\$ 0,00	0,00%	4,05	4.012,41	0,00%	4,05	R\$ 4.012,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.5	SINAPI 02/2021	100987	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHO BASCULANTE 14 M (UNIDADE) MAJ, AF-02/2020	M3	4,05		4,05	R\$ 7,09	1,0000	R\$ 28,71	R\$ 0,00	0,00%	4,05	28,71	0,00%	4,05	R\$ 28,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.6	SINAPI 02/2021	95875	PRENSÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DN1 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF-07/2020	M3XK	121,50		121,50	R\$ 1,69	1,0000	R\$ 205,33	R\$ 0,00	0,00%	121,50	205,33	0,00%	121,50	R\$ 205,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALIZAÇÃO =								R\$ 84.716,60		R\$ 84.716,60	R\$ 0,00	0,00%	46.596,44	55,00%	46.596,44	55,00%	R\$ 38.120,15	45,00%	R\$ 58.120,15	68,60%	R\$ 26,45	0,03%

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSIVO E DRENAÇÃO EM TRECHO DA AV. BELMIRIO CORREIA, ENTRE AS RUAS FERMINANDO PEREIRA ARAUJO E DIONA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA/PB.

Representante: Engenharia Responsável da Empresa
Nome: Romilson Paulo de Oliveira

Reça Técnica para Fiscalização da Obra/Serviço:
Nome: Francisco Henrique Contrado Inacio da Silva
CREA: PE33806

Sec. Vício de Infraestrutura:
Tarciso Cruz Muniz

L. Andrade ENG. PARO, LTDA-EPP
Paulo Vandirlei M. Filho
Engº Civil - CREA 22.065
Registro Nacional - 180625606-e-1
Responsável Técnico

Francisco Henrique G. L. de Silva
Engº Civil
CREA PB 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarciso Cruz
Secretário de Infraestrutura