

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO				VALOR LICITADO				REPLAN						
	TABELA DE REFERÊNCIA										VALOR CONTRATADO				SERVIÇOS EXCEDENTE										
	DISPENSA Nº 001/2021										SERVIÇO EXTRA				SERVIÇOS SUPRIMIDO										
BDI = 25,00%										SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA				VALOR TOTAL				SALDO A MEDIR							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVICO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERIODO				MEDIÇÃO ACUMULADA							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%				
1.0	ADEQUAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA PARA USO EMERGENCIAL DO COVID 19																								
1.1.0	CANTIEIRO DE OBRA/SERVICO PRELIMINARES:																								
1.1.1	Canteiro de obra:																								
1.1.1.1	S	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,88			2,88	R\$ 357,00	1,0000	R\$ 1.028,16	2,88	R\$ 1.028,16	100,00%				R\$ 1.028,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.1.2	S	97622	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,13			7,13	R\$ 45,82	1,0000	R\$ 326,69	7,13	R\$ 326,69	100,00%				R\$ 14.430,74	99,83%	R\$ 24,71	0,17%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.1	S	001	DEMOÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,20			27,20	R\$ 52,52	1,0000	R\$ 1.428,54	27,20	R\$ 1.428,28	99,98%				R\$ 1.428,28	99,98%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.2	S	97631	DEMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,80			8,80	R\$ 2,65	1,0000	R\$ 23,32	8,80	R\$ 23,32	100,00%				R\$ 23,32	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.3	S	002	DEMOÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,80	23,54		52,34	R\$ 25,72	1,0000	R\$ 1.346,18	52,34	R\$ 1.321,49	98,17%				R\$ 1.321,49	98,17%	R\$ 24,69	1,83%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.4	S	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,38		-6,30	31,08	R\$ 7,40	1,0000	R\$ 229,99	31,08	R\$ 229,99	100,00%				R\$ 229,99	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.5	S	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,86			7,86	R\$ 26,12	1,0000	R\$ 205,30	7,86	R\$ 205,30	100,00%				R\$ 205,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.6	S	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00			14,00	R\$ 9,78	1,0000	R\$ 136,92	14,00	R\$ 136,92	100,00%				R\$ 136,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.7	S	72178	RETRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	17,38			17,38	R\$ 24,70	1,0000	R\$ 429,28	17,38	R\$ 429,28	100,00%				R\$ 429,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.8	S	97633	DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,14		-40,24	8,90	R\$ 18,99	1,0000	R\$ 169,01	8,90	169,01	100,00%				R\$ 169,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.9	S	97635	DEMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	93,50		-45,31	48,19	R\$ 12,73	1,0000	R\$ 613,46	48,19	R\$ 613,45	100,00%				R\$ 613,45	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.10	S	003	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	M2	132,00			132,00	R\$ 7,04	1,0000	R\$ 929,28	132,00	R\$ 929,28	100,00%				R\$ 929,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.11	S	004	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M2	6,75			6,75	R\$ 7,87	1,0000	R\$ 53,12	6,75	R\$ 53,12	100,00%				R\$ 53,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.12	S	005	DEMOÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	PT	6,00			6,00	R\$ 32,22	1,0000	R\$ 193,32	6,00	R\$ 193,32	100,00%				R\$ 193,32	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.13	S	006	DEMOÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	PT	6,00			6,00	R\$ 30,80	1,0000	R\$ 184,80	6,00	R\$ 184,80	100,00%				R\$ 184,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.14	S	007	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	21,00		-0,64	20,36	R\$ 42,09	1,0000	R\$ 856,95	20,36	R\$ 856,92	100,00%				R\$ 856,92	100,00%	R\$ 0,02	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.15	S	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XXM).	M3XXM	315,00		-315,00		R\$ 2,29	1,0000	R\$ 0,00			100,00%				R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.1.2.16	S	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	21,00		-21,00		R\$ 7,30	1,0000	R\$ 0,00			100,00%				R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. L. da Silva
Eng. Civil
CREA PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

ANPJ: 03.661.951/0001-08
FL: 1/25

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	UN	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES	PREÇOS	MEDÇÃO ANTERIOR	MEDÇÃO NO PERÍODO	MEDÇÃO ACUMULADA	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	%
001/2021	DISPENSA Nº 001/2021		TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF 05/2018	M2	100,00	CTR 100,00	TOTAL 101,00	UNITÁRIO R\$ 72,57	FATOR K 1,0000	TOTAL R\$ 7.329,57	101,00	R\$ 7.329,57	101,00	R\$ 7.329,57	100,00%
TABELA DE REFERÊNCIA															
BDI = 25,00%															
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA															
BOLETIM DE MEDIÇÃO															

ITEMS	CODIGO	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
1.2.0	SUPRAESTRUTURA:																					
1.2.1	Pilares/Vigas/Laje:																					
1.2.1.1	S	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,20		8,10	R\$ 24,94	1,0000	R\$ 202,01	8,10	R\$ 202,01	100,00%	R\$ 5.568,77	8,10	0,00%	R\$ 5.568,77	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.1.2	S	100775	ESTRUTURA TRELUCADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	250,00		250,00	R\$ 12,11	1,0000	R\$ 3.027,50	250,00	R\$ 3.027,50	100,00%	R\$ 3.027,50	250,00	0,00%	R\$ 3.027,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.1.3	S	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	34,10		34,10	R\$ 68,60	1,0000	R\$ 2.339,26	34,10	R\$ 2.339,26	100,00%	R\$ 2.339,26	34,10	0,00%	R\$ 2.339,26	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

1.3.0	PAREDES:																					
1.3.1	Alvenaria de embasamento/Alvenaria de vedação:																					
1.3.1.1	S	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	51,11		52,12	R\$ 43,79	1,0000	R\$ 2.282,32	51,11	R\$ 2.238,10	98,06%	R\$ 2.282,32	51,11	0,00%	R\$ 2.238,10	98,06%	R\$ 44,22	1,94%	R\$ 44,22	1,94%

1.4.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO:																					
1.4.1	Calhas / Rufos / Impermeabilização:																					
1.4.1.1	S	009	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	22,32		-22,32	R\$ 93,14	1,0000	R\$ 0,00			100,00%	R\$ 1.004,20		0,00%	R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

1.4.1.2	S	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	20,00		20,00	R\$ 50,21	1,0000	R\$ 1.004,20	20,00	R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 1.004,20	20,00	0,00%	R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
---------	---	--------	--	---	-------	--	-------	-----------	--------	--------------	-------	--------------	---------	--------------	-------	-------	--------------	---------	----------	-------	----------	-------

1.5.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:																					
1.5.1	Portas:																					
1.5.1.1	S	90793	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00		3,00	R\$ 657,55	1,0000	R\$ 1.972,65	3,00	R\$ 1.972,65	100,00%	R\$ 30.110,13	3,00	0,00%	R\$ 1.972,65	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. J. da Silva
Eng. Civil
CREA - AE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAN
											FATOR K	R\$ 766.128,28	
											1,0597	R\$ 811.895,34	
											DATA DE INÍCIO	R\$	0,00%
											18/01/2021	R\$	0,00%
											CONTRATO Nº	R\$	0,00%
											001/2021	R\$	0,00%
											PRAZO EXECUÇÃO	R\$	0,00%
											150	R\$	0,00%
											SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%
											17/06/2021	R\$	0,00%
											VALOR TOTAL	R\$ 811.895,34	0,00%
											18/05/2021	R\$	0,31%
											SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.542,54	10,15%
											07/06/2021	R\$	82.446,66
											BM - R\$ MENSAL	R\$	802.332,75
											6	R\$	99,89%
											BM - R\$ ACUMULADO		

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
1.5.1.2	S	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00			7,00	R\$ 610,94	1,0000	R\$ 4.276,58	7,00	R\$ 4.276,58	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 4.276,58	7,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.1.3	S	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00			6,00	R\$ 504,00	1,0000	R\$ 3.024,00	6,00	3.024,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 3.024,00	6,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.1.4	S	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FLO.80x2,10m-CORRER	UN	2,00		-1,00	1,00	R\$ 810,33	1,0000	R\$ 810,33	1,00	R\$ 810,33	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 810,33	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.1.5	S	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m LISA FER.VAL-E-VE	UN	5,00		-1,00	4,00	R\$ 786,13	1,0000	R\$ 3.144,52	4,00	R\$ 3.144,52	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 3.144,52	4,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.1.6	S	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,90		-1,35	8,55	R\$ 542,36	1,0000	R\$ 4.637,17	8,55	R\$ 4.637,17	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 4.637,17	8,55	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.1.7	S	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00			1,00	R\$ 340,45	1,0000	R\$ 340,45	1,00	R\$ 340,45	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 340,45	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.1.8	S	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00			1,00	R\$ 1.565,57	1,0000	R\$ 1.565,57	1,00	R\$ 1.565,57	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 1.565,57	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.1.9	S	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	20,07		-2,10	17,97	R\$ 544,21	1,0000	R\$ 9.779,45	17,97	R\$ 9.779,45	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 9.779,45	17,97	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.1.10	S	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50			1,50	R\$ 372,94	1,0000	R\$ 559,41	1,50	R\$ 559,41	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 559,41	1,50	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.2	Acabamento e Pintura de esquadrias:										210.618,70	R\$ 5.091,14	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 5.090,98	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.2.1	S	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	20,01		-2,27	17,74	R\$ 9,17	1,0000	R\$ 162,68	17,74	R\$ 162,67	99,99%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 162,67	17,74	99,99%	R\$ 0,00	-	0,00%
1.5.2.2	S	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	M2	20,01		17,90	37,91	R\$ 16,62	1,0000	R\$ 620,09	37,90	R\$ 619,94	99,98%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 619,94	37,90	99,98%	R\$ 0,00	-	0,00%

Francisco Henrique A. J. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAY
	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	001/2021	DISPENSA Nº 001/2021	FATOR K 1,0597	R\$ 766.128,28	
				DATA DE INÍCIO 18/01/2021	VALOR CONTRATADO R\$ 811.895,34	
				CONTRATO Nº 001/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -	0,00%
				PRAZO EXECUÇÃO 150	SERVIÇO EXTRA R\$ -	0,00%
				TERMINO PREVISTO 17/06/2021	SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -	0,00%
				BM - PERÍODO 18/05/2021	VALOR TOTAL R\$ 811.895,34	0,00%
				BM - Nº 06 07/06/2021	SALDO CONTRATUAL R\$ 2.542,54	0,31%
					BM - R\$ ACUMULADO R\$ 82.446,66	10,15%
					BM - R\$ ACUMULADO R\$ 809.352,75	99,89%

ITENS	CODIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR																
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%												
1.5.2.3	S	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	61,85	42,70		104,55	R\$ 19,58	1,0000	R\$ 2.047,08	104,55	R\$ 2.047,08	100,00%				104,55	R\$ 2.047,08	100,00%				104,55	R\$ 2.047,08	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.5.2.4	S	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	61,85	121,10		182,95	R\$ 10,86	1,0000	R\$ 1.986,83	182,95	R\$ 1.986,83	100,00%				182,95	R\$ 1.986,83	100,00%				182,95	R\$ 1.986,83	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.5.2.5	S	M2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	1,12			1,12	R\$ 245,06	1,0000	R\$ 274,46	1,12	R\$ 274,46	100,00%				1,12	R\$ 274,46	100,00%				1,12	R\$ 274,46	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.6.0 FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:																																								
Material específico (gesso, madeira e etc)/Acabamentos:				207.537,26																							R\$ 11.603,67		100,00%				R\$ 11.603,67				R\$ 0,00		0,00%	
1.6.1.1	S	M2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	162,06			162,06	R\$ 31,34	1,0000	R\$ 5.078,96	162,06	R\$ 5.078,96	100,00%				162,06	R\$ 5.078,96	100,00%				162,06	R\$ 5.078,96	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.6.1.2	S	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	162,06			162,06	R\$ 16,87	1,0000	R\$ 2.733,95	162,06	R\$ 2.733,95	100,00%				162,06	R\$ 2.733,95	100,00%				162,06	R\$ 2.733,95	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.6.1.3	S	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	162,06			162,06	R\$ 2,78	1,0000	R\$ 450,52	162,06	R\$ 450,52	100,00%				162,06	R\$ 450,52	100,00%				162,06	R\$ 450,52	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.6.1.4	S	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	222,98			222,98	R\$ 14,98	1,0000	R\$ 3.340,24	222,98	R\$ 3.340,24	100,00%				222,98	R\$ 3.340,24	100,00%				222,98	R\$ 3.340,24	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.7.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:																																								
Para regularizações de paredes (Chapisco/Emboço/etc):				195.840,10																							R\$ 3.373,38		100,00%				R\$ 3.373,38				R\$ 0,00		0,00%	
1.7.1.1	S	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	78,44			78,44	R\$ 4,20	1,0000	R\$ 329,44	78,44	R\$ 329,44	100,00%				78,44	R\$ 329,44	100,00%				78,44	R\$ 329,44	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.7.1.2	S	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	35,95			35,95	R\$ 35,05	1,0000	R\$ 1.260,04	35,95	R\$ 1.260,04	100,00%				35,95	R\$ 1.260,04	100,00%				35,95	R\$ 1.260,04	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
1.7.1.3	S	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	49,32			49,32	R\$ 36,17	1,0000	R\$ 1.783,90	49,32	R\$ 1.783,90	100,00%				49,32	R\$ 1.783,90	100,00%				49,32	R\$ 1.783,90	100,00%			R\$ 0,00	0,00%											
Para acabamentos de paredes (Pintura/Revestimento cerâmico):				R\$ 50.962,11																							R\$ 50.962,11		100,00%				R\$ 50.962,11				R\$ 0,84		0,00%	

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Francisco Henrique da Silva
Eng. Civil
CREA-PA 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAN
	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	001/2021	DISPENSA Nº 001/2021	FATOR K 1,0597	R\$ 766.128,28	
				DATA DE INÍCIO 18/01/2021	VALOR CONTRATADO R\$ 811.895,34	
				CONTRATO Nº 001/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -	0,00%
				PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS EXTRA R\$ -	0,00%
				TERMINO PREVISTO	SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -	0,00%
				BM - PERÍODO	VALOR TOTAL R\$ 811.895,34	0,00%
				BM - Nº 06	SALDO CONTRATUAL R\$ 2.542,54	0,31%
					BM - R\$ MENSAL R\$ 82.446,66	10,15%
					BM - R\$ ACUMULADO R\$ 809.352,75	99,69%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
1.7.2.1	S	88485	APLICAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	111,92	43,90		155,82	R\$ 2,41	1,0000	R\$ 375,52	155,82	R\$ 375,51	100,00%	155,82	0,00%	R\$ 375,51	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
1.7.2.2	S	88497	APLICAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	111,92	43,90		155,82	R\$ 12,23	1,0000	R\$ 1.905,67	155,82	R\$ 1.905,64	100,00%	155,82	0,00%	R\$ 1.905,64	100,00%	0,00	R\$ 0,03	0,00%		
1.7.2.3	S	96135	APLICAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	48,00	84,00		132,00	R\$ 21,70	1,0000	R\$ 2.864,40	132,00	R\$ 2.864,40	100,00%	132,00	0,00%	R\$ 2.864,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
1.7.2.4	S	015	TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)	M2	468,38	43,87		512,25	R\$ 24,84	1,0000	R\$ 12.724,28	512,22	R\$ 12.723,47	99,99%	512,22	0,00%	R\$ 12.723,47	99,99%	0,03	R\$ 0,81	0,01%		
1.7.2.5	S	95622	APLICAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	150,00	446,00		596,00	R\$ 13,17	1,0000	R\$ 7.849,32	596,00	R\$ 7.849,32	100,00%	596,00	0,00%	R\$ 7.849,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
1.7.2.6	S	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	92,20	25,52		117,72	R\$ 114,06	1,0000	R\$ 13.427,14	117,72	R\$ 13.427,14	100,00%	117,72	0,00%	R\$ 13.427,14	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
1.7.2.7	S	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	16,80	-4,30		12,50	R\$ 64,65	1,0000	R\$ 808,12	12,50	R\$ 808,12	100,00%	12,50	0,00%	R\$ 808,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
1.7.2.8	S	010	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PLATIBANDA/ FORRO EXTERNO EM PAINÉIS DE ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL - ACM - METALBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR DUAS CHAPAS DE ALUMINIUM DE 0,5MM DE ESPESURA CADA E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	M²	15,00			15,00	R\$ 535,50	1,0000	R\$ 8.032,50	15,00	R\$ 8.032,50	100,00%	15,00	0,00%	R\$ 8.032,50	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
1.7.2.9	N	72815	APLICAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	58,12	58,12		58,12	R\$ 51,19	1,0000	R\$ 2.975,16	58,12	R\$ 2.975,16	100,00%	58,12	0,00%	R\$ 2.975,16	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
1.8.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA:																							
1.8.1 Lastros/Contrapisos/Pisos:																							
1.8.1.1	S	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,80	1,44		12,24	R\$ 58,90	1,0000	R\$ 720,93	12,24	R\$ 720,93	100,00%	12,24	0,00%	R\$ 720,93	99,99%	-	R\$ 1,07	0,01%		
1.8.1.2	S	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	49,20	4,80		54,00	R\$ 16,71	1,0000	R\$ 902,33	54,00	R\$ 902,32	100,00%	54,00	0,00%	R\$ 902,32	---	0,00	R\$ 0,01	0,00%		
1.8.1.3	S	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	69,60	13,56		83,16	R\$ 45,73	1,0000	R\$ 3.802,90	83,16	R\$ 3.802,86	100,00%	83,16	0,00%	R\$ 3.802,86	---	0,00	R\$ 0,04	0,00%		

Francisco Henrique C. da Silva
 Eng.º Civil
 CREA - PA 38.306

Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.669.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS										VALOR LICITADO		REPLAN											
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	001/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 25,00%		SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA				R\$	766.128,28		R\$	811.895,34									
ITENS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD
1.8.1.4	S	87263	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	69,60	22,87	92,47	R\$ 114,06	1,0000	R\$ 10.547,11	92,47	R\$ 10.547,01	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,47	R\$ 10.547,01	---	0,00	R\$ 0,11	0,00%	0,00%	0,00%
1.8.1.5	S	101752	M2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	7,50	4,06	11,56	R\$ 40,63	1,0000	R\$ 469,67	11,54	R\$ 468,76	99,81%	0,00%	0,00%	11,54	R\$ 468,76	---	0,02	R\$ 0,91	0,19%	0,00%	0,00%	
1.8.2.1	S	98689	M	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	4,95	189,306,31	0,90	R\$ 108,70	1,0000	R\$ 97,83	0,90	R\$ 97,83	100,00%	0,00%	0,00%	0,90	R\$ 97,83	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.9.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:																								
1.9.1	S	92398	M2	Pisos de áreas descobertas: EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	58,50	189,210,91	58,50	R\$ 64,23	1,0000	R\$ 3.757,44	58,50	R\$ 3.757,45	100,00%	0,00%	0,00%	58,50	R\$ 3.757,45	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.9.1.2	S	008	M	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	31,00		31,00	R\$ 18,42	1,0000	R\$ 571,02	31,00	R\$ 571,02	100,00%	0,00%	0,00%	31,00	R\$ 571,02	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.10.0 LOUÇAS E METAIS:																								
1.10.1	S	86932	UN	Vasos sanitários / Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras: ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	188,695,81	8,00	R\$ 471,76	1,0000	R\$ 3.774,08	8,00	R\$ 3.774,08	100,00%	0,00%	0,00%	8,00	R\$ 3.774,08	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.10.1.2	S	377	UN	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	9,00		8,00	R\$ 27,25	1,0000	R\$ 218,00	8,00	R\$ 218,00	100,00%	0,00%	0,00%	8,00	R\$ 218,00	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.10.1.3	S	1367	UN	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	5,00		5,00	R\$ 252,43	1,0000	R\$ 1.262,15	5,00	R\$ 1.262,15	100,00%	0,00%	0,00%	5,00	R\$ 1.262,15	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.10.1.4	S	86904	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00		8,00	R\$ 129,25	1,0000	R\$ 1.034,00	8,00	R\$ 1.034,00	100,00%	0,00%	0,00%	8,00	R\$ 1.034,00	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.10.1.5	S	93396	UN	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00		2,00	R\$ 598,22	1,0000	R\$ 1.196,44	2,00	R\$ 1.196,44	100,00%	0,00%	0,00%	2,00	R\$ 1.196,44	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.10.1.6	S	95544	UN	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	10,00		8,00	R\$ 60,74	1,0000	R\$ 485,92	8,00	R\$ 485,92	100,00%	0,00%	0,00%	8,00	R\$ 485,92	---	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Francisco Henrique da Silva
Eng. Civil
CREA - PB 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS														VALOR LICITADO		REPLAN																											
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$	766.128,28	DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	811.895,34	CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$	0,00%	PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%	TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$	811.895,34	0,00%	BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$	2.542,54	0,31%	BM - Nº 06	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	82.446,66	10,15%	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	889.352,75	99,69%						
CONTRATADA		VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA																																										
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA																																										
BDI = 25,00%																																												
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																												
ITENS	Nº	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																								
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																		
1.10.1.7	S	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	9,00	17,00	R\$ 10,60	1,0000	R\$ 180,20	17,00	R\$ 180,20	100,00%	0,00%	17,00	R\$ 180,20	100,00%	17,00	R\$ 180,20	100,00%	-	0,00%	17,00	R\$ 180,20	100,00%	-	0,00%	17,00	R\$ 180,20	100,00%	17,00	R\$ 180,20	100,00%	17,00	R\$ 180,20	100,00%	-	0,00%	17,00	R\$ 180,20	100,00%			
1.10.1.8	S	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	6,00	14,00	R\$ 60,23	1,0000	R\$ 843,22	14,00	R\$ 843,22	100,00%	0,00%	14,00	R\$ 843,22	100,00%	14,00	R\$ 843,22	100,00%	-	0,00%	14,00	R\$ 843,22	100,00%	-	0,00%	14,00	R\$ 843,22	100,00%	14,00	R\$ 843,22	100,00%	14,00	R\$ 843,22	100,00%	14,00	R\$ 843,22	100,00%	-	0,00%	14,00	R\$ 843,22	100,00%
1.10.1.9	S	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	1,00	17,00	R\$ 79,62	1,0000	R\$ 1.353,54	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	0,00%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	-	0,00%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	-	0,00%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	-	0,00%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%
1.10.1.10	S	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	16,00	1,00	17,00	R\$ 74,10	1,0000	R\$ 1.259,70	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	0,00%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	-	0,00%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	-	0,00%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%		
1.10.1.11	S	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		1,00	R\$ 753,81	1,0000	R\$ 753,81	1,00	R\$ 753,81	100,00%	0,00%	1,00	R\$ 753,81	100,00%	1,00	R\$ 753,81	100,00%	-	0,00%	1,00	R\$ 753,81	100,00%	-	0,00%	1,00	R\$ 753,81	100,00%	1,00	R\$ 753,81	100,00%	1,00	R\$ 753,81	100,00%	1,00	R\$ 753,81	100,00%	1,00	R\$ 753,81	100,00%		
1.10.1.12	S	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= *2,5* CM	M2	3,40		3,40	R\$ 628,67	1,0000	R\$ 2.137,47	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%	0,00%	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%	-	0,00%	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%	-	0,00%	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%		
1.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:																																												
Instalações de água: 187,080,84																																												
1.11.1.1	S	011	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	UND	23,00	5,00	28,00	R\$ 35,02	1,0000	R\$ 980,56	28,00	R\$ 980,56	100,00%	0,00%	28,00	R\$ 980,56	100,00%	28,00	R\$ 980,56	100,00%	-	0,00%	28,00	R\$ 980,56	100,00%	-	0,00%	28,00	R\$ 980,56	100,00%	28,00	R\$ 980,56	100,00%	28,00	R\$ 980,56	100,00%	28,00	R\$ 980,56	100,00%	28,00	R\$ 980,56	100,00%		
1.11.1.2	S	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00		-	R\$ 35,50	1,0000	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	100,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-6,00	-	-	R\$ 0,00	100,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%		
1.11.1.3	S	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00		-	R\$ 30,01	1,0000	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	100,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-5,00	-	-	R\$ 0,00	100,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%		
1.11.1.4	N	REFER. COMP. SINAPI NOV 2020	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,00	5,00	R\$ 71,65	1,0000	R\$ 358,25	5,00	R\$ 358,25	100,00%	0,00%	5,00	R\$ 358,25	100,00%	5,00	R\$ 358,25	100,00%				R\$ 358,25	100,00%				R\$ 358,25	100,00%	5,00	R\$ 358,25	100,00%	5,00	R\$ 358,25	100,00%	5,00	R\$ 358,25	100,00%	5,00	R\$ 358,25	100,00%		
1.11.1.5	N	REFER. COMP. SINAPI NOV 2020	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN		3,00	3,00	R\$ 75,51	1,0000	R\$ 226,53	3,00	R\$ 226,53	100,00%	0,00%	3,00	R\$ 226,53	100,00%	3,00	R\$ 226,53	100,00%				R\$ 226,53	100,00%				R\$ 226,53	100,00%	3,00	R\$ 226,53	100,00%	3,00	R\$ 226,53	100,00%	3,00	R\$ 226,53	100,00%	3,00	R\$ 226,53	100,00%		

Francisco Henrique C. J. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO		766.128,28	REPLAN
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										FATOR K	VALOR CONTRATADO		811.895,34	
PROCESSO Nº	001/2021										DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE		0,00%	
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021										CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA		0,00%	
	TABELA DE REFERÊNCIA										PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO		0,00%	
	BDI = 25,00%										TERM/NO PREVISTO	VALOR TOTAL		811.895,34	0,00%
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL		2.542,54	0,31%
											BM - Nº 06	BM - R\$ ACUMULADO		82.446,66	10,15%
												BM - R\$ ACUMULADO		809.352,75	99,69%

ITENS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:																											
Instalações de esgoto:																											
1.12.1	S		89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00				R\$ 12,99	1,0000	R\$ 90,93	7,00	R\$ 1.963,78	92,22%					R\$ 1.963,78	92,22%					R\$ 165,64	7,78%
1.12.1.1	S							-3,00				R\$ 90,93		R\$ 90,93	100,00%					R\$ 90,93	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.12.1.2	S		89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	M	48,00				R\$ 10,97	1,0000	R\$ 668,07	45,80	502,42	75,20%					R\$ 502,42	75,20%					R\$ 165,64	24,79%
1.12.1.3	S		89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	UN	24,00				R\$ 4,24	1,0000	R\$ 101,76	24,00	101,76	100,00%					R\$ 101,76	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.12.1.4	S		89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00				R\$ 16,08	1,0000	R\$ 192,96	12,00	192,96	100,00%					R\$ 192,96	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.12.1.5	S		89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00				R\$ 46,77	1,0000	R\$ 1.075,71	23,00	1.075,71	100,00%					R\$ 1.075,71	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.12.1.6	S		97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018	UN	4,00				R\$ 346,45	1,0000	R\$ 0,00	-	-	-	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS:																											
Tubos:																											
1.13.1	S		89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AF_12/2014	M	30,00				R\$ 35,92	1,0000	R\$ 1.041,68	7,00	251,44	24,14%					R\$ 1.041,68	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.13.1.1	S							-1,00				R\$ 1.041,68		R\$ 1.041,68	100,00%					R\$ 1.041,68	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.13.1.2	S		95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00				R\$ 55,41	1,0000	R\$ 166,23	3,00	166,23	100,00%					R\$ 166,23	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																											
Instalações elétricas:																											
1.14.1	S		93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).AF_01/2016	UN	30,00				R\$ 126,91	1,0000	R\$ 3.405,27	61,00	R\$ 7.741,51	100,00%					R\$ 3.405,27	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.1	S							31,00				R\$ 7.741,51		R\$ 7.741,51	100,00%					R\$ 7.741,51	100,00%					R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique da Silva
Eng. Civil

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS		DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	766.128,28	REPLAID
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$	811.895,34	
PROCESSO Nº	001/2021		DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021		CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
			TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$	811.895,34	0,00%
			BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$	2.542,54	0,31%
			BM - Nº 06	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	82.446,66	10,15%
				BM - R\$ ACUMULADO	R\$	899.352,75	99,89%

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
1.14.1.2	S	40,00	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00		45,00	R\$ 174,52	1,0000	R\$ 7.853,40	45,00	R\$ 7.853,40	100,00%	-	-	0,00%	45,00	R\$ 7.853,40	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.3	S	10,00	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN			10,00	R\$ 158,40	1,0000	R\$ 1.584,00	10,00	R\$ 1.584,00	100,00%	-	-	0,00%	10,00	R\$ 1.584,00	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.4	S	5,00	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN			5,00	R\$ 206,61	1,0000	R\$ 1.033,05	5,00	R\$ 1.033,05	100,00%	-	-	0,00%	5,00	R\$ 1.033,05	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.5	S	15,00	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			15,00	R\$ 71,45	1,0000	R\$ 1.071,75	15,00	R\$ 1.071,75	100,00%	-	-	0,00%	15,00	R\$ 1.071,75	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.6	S	25,00	014	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN			25,00	R\$ 235,12	1,0000	R\$ 5.878,00	25,00	R\$ 5.878,00	100,00%	-	-	0,00%	25,00	R\$ 5.878,00	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.7	S	5,00	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			5,00	R\$ 39,76	1,0000	R\$ 198,80	5,00	R\$ 198,80	100,00%	-	-	0,00%	5,00	R\$ 198,80	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.8	S	6,00	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN			6,00	R\$ 80,70	1,0000	R\$ 484,20	6,00	R\$ 484,20	100,00%	-	-	0,00%	6,00	R\$ 484,20	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.9	S	4,00	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIM, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		6,00	R\$ 13,06	1,0000	R\$ 78,36	6,00	R\$ 78,36	100,00%	-	-	0,00%	6,00	R\$ 78,36	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.10	S	10,00	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIM, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00		20,00	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 281,60	20,00	R\$ 281,60	100,00%	-	-	0,00%	20,00	R\$ 281,60	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.11	S	6,00	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN			-	R\$ 49,23	1,0000	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	100,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.12	S	3,00	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN			1,00	R\$ 17,92	1,0000	R\$ 17,92	1,00	R\$ 17,92	100,00%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 17,92	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.13	S	10,00	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			10,00	R\$ 71,22	1,0000	R\$ 712,20	10,00	R\$ 712,20	100,00%	-	-	0,00%	10,00	R\$ 712,20	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.14	S	6,00	016	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 24000 BTU	UN			-	R\$ 717,14	1,0000	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	100,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique *[Assinatura]* Engenheiro Civil
 Prefeito de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz Secretário de Infraestrutura
 VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.661.951/0001-08
 FL: 9/25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR										
CTR	ADJ	ADJ	CTR	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
1.14.1.15	S	018	UN	2,00	-	R\$ 460,26	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	-	R\$ 0,00	100,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.16	S	019	UN	8,00	-8,00	R\$ 146,32	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	-	R\$ 0,00	100,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.17	S	101891	UN	5,00	5,00	R\$ 29,20	1,0000	R\$ 146,00	5,00	R\$ 146,00	100,00%	5,00	R\$ 146,00	R\$ 146,00	100,00%	5,00	R\$ 146,00	R\$ 146,00	100,00%
1.14.1.18	COMPENSAÇÃO	REFER. COMP. ORSE COD. 05023 REAJ. SINAPI/ NOV 2020	M	8,00	8,00	R\$ 11,83	1,0000	R\$ 94,64	8,00	R\$ 94,64	100,00%	8,00	R\$ 94,64	R\$ 94,64	100,00%	8,00	R\$ 94,64	R\$ 94,64	100,00%
1.14.1.19	S	97327	M	60,98	60,98	R\$ 24,20	1,0000	R\$ 1.475,71	60,98	R\$ 1.475,71	100,00%	60,98	R\$ 1.475,71	R\$ 1.475,71	100,00%	60,98	R\$ 1.475,71	R\$ 1.475,71	100,00%
1.14.1.20	S	97328	M	21,30	21,30	R\$ 42,04	1,0000	R\$ 895,45	21,30	R\$ 895,45	100,00%	21,30	R\$ 895,45	R\$ 895,45	100,00%	21,30	R\$ 895,45	R\$ 895,45	100,00%
1.14.1.21	S	97329	M	30,42	30,42	R\$ 52,68	1,0000	R\$ 1.602,52	30,42	R\$ 1.602,52	100,00%	30,42	R\$ 1.602,52	R\$ 1.602,52	100,00%	30,42	R\$ 1.602,52	R\$ 1.602,52	100,00%
1.14.1.22	S	97330	M	20,42	20,42	R\$ 64,32	1,0000	R\$ 1.313,41	20,42	R\$ 1.313,41	100,00%	20,42	R\$ 1.313,41	R\$ 1.313,41	100,00%	20,42	R\$ 1.313,41	R\$ 1.313,41	100,00%
1.14.1.23	COMPENSAÇÃO	SECRET. INFRA. ESTADO CEARÁ (TABELA 026)/DEZ.2 018 - COD C4558 REAJ. NOV.2020	M	75,00	75,00	R\$ 12,57	1,0000	R\$ 942,75	75,00	R\$ 942,75	100,00%	75,00	R\$ 942,75	R\$ 942,75	100,00%	75,00	R\$ 942,75	R\$ 942,75	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR						
ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
1.15.0	1.15.1	COMPLEMENTAÇÕES: Corrimão/Acessibilidade/Sinalização/Limpeza final da obra:					141.512,24					R\$ 24.780,07	100,00%				R\$ 24.780,07				R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

(Assinatura)

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILIA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 25,00%										
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										
BOLETIM DE MEDIÇÃO										

ITEMS	CODIGO	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	
1.15.1.1	S	99839	M	26,00			26,00	R\$ 395,35	1,0000	R\$ 10.279,10	26,00	R\$ 10.279,10	100,00%	-	0,00%	-	26,00	R\$ 10.279,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.15.1.2	S	10851	UN	26,00			26,00	R\$ 53,64	1,0000	R\$ 1.394,64	26,00	1.394,64	100,00%	-	0,00%	-	26,00	R\$ 1.394,64	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.15.1.3	S	99808	M2	96,39		-32,76	63,63	R\$ 2,96	1,0000	R\$ 188,34	63,63	188,34	100,00%	-	0,00%	-	63,63	R\$ 188,34	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.15.1.4	S	015	M²	270,00		-132,04	137,96	R\$ 7,18	1,0000	R\$ 990,55	137,96	R\$ 990,55	100,00%	-	0,00%	-	137,96	R\$ 990,55	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.15.1.5	S	36206	UN	10,00		-2,00	8,00	R\$ 180,15	1,0000	R\$ 1.441,20	8,00	1.441,20	100,00%	-	0,00%	-	8,00	R\$ 1.441,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.15.1.6	S	98504	M²	193,50			193,50	R\$ 12,07	1,0000	R\$ 2.335,54	193,50	2.335,54	100,00%	-	0,00%	-	193,50	R\$ 2.335,54	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.15.1.7	S	98504	M²	3,00			3,00	R\$ 2.716,90	1,0000	R\$ 8.150,70	3,00	8.150,70	100,00%	-	0,00%	-	3,00	R\$ 8.150,70	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
REFORMA DO HOSPITAL PETRONILIA CAMPOS																						
CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES:																						
2.1.1	S	97622	M3	0,83			0,83	R\$ 45,82	1,0000	R\$ 38,03	0,83	38,03	100,00%	-	0,00%	-	0,83	R\$ 38,03	100,00%	-	R\$ 19,90	0,19%
2.1.1.1	S	97631	M2	40,00			40,00	R\$ 2,65	1,0000	R\$ 288,72	108,84	288,41	99,89%	-	0,00%	-	108,84	R\$ 288,41	99,89%	0,11	R\$ 0,30	0,10%
2.1.1.2	S	97633	M2	52,50			52,50	R\$ 18,99	1,0000	R\$ 2.138,84	112,63	2.138,84	100,00%	-	0,00%	-	112,63	R\$ 2.138,84	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1.1.3	S	72178	M2	36,00		-18,85	17,15	R\$ 24,70	1,0000	R\$ 423,61	17,15	423,66	100,00%	-	0,00%	-	17,15	R\$ 423,66	100,01%	-	R\$ 0,06	0,01%
2.1.1.4	S	97644	M2	129,23			129,23	R\$ 7,40	1,0000	R\$ 1.379,95	186,48	1.379,98	100,00%	-	0,00%	-	186,48	R\$ 1.379,98	100,00%	-0,00	-R\$ 0,02	0,00%
2.1.1.5	S	97645	M2	55,20		-55,20	-	R\$ 26,12	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	-	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.1.1.6	S	97663	UN	28,00			28,00	R\$ 9,78	1,0000	R\$ 273,84	26,00	254,28	92,86%	-	0,00%	-	26,00	R\$ 254,28	92,86%	2,00	R\$ 19,56	7,14%
2.1.1.7	S	97663	UN	28,00			28,00	R\$ 9,78	1,0000	R\$ 273,84	26,00	254,28	92,86%	-	0,00%	-	26,00	R\$ 254,28	92,86%	2,00	R\$ 19,56	7,14%



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	BDI = 25,00%									
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA									
	BOLETIM DE MEDIÇÃO									

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%			
2.1.1.8	S	003	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	M²	273,00	-41,46	231,54	R\$ 7,04	1,0000	R\$ 1.630,04	231,54	1,0000%	1.630,06	100,00%	-	0,00%	1.630,06	231,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
2.1.1.9	S	007	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.	M³	30,73	-10,55	20,18	R\$ 42,09	1,0000	R\$ 849,37	20,18	100,00%	849,47	100,00%	-	0,00%	849,47	20,18	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
2.1.1.10	S	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XK M	184,38	-184,38	-	R\$ 2,29	1,0000	R\$ 0,00	-	100,00%	-	100,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
2.1.1.11	S	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	30,73	-30,73	-	R\$ 7,30	1,0000	R\$ 0,00	-	100,00%	-	100,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
2.1.1.12	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. ORSE COD. 03261 REAL. SINAPI/ NOV 2020	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	25,00	-	25,00	R\$ 113,01	1,0000	R\$ 2.825,25	25,00	100,00%	2.825,25	100,00%	-	0,00%	2.825,25	25,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
2.1.1.13	COMPOSIÇÃO	FUNDAÇÃO P/O DESENV. DA EDUCAÇÃO - GOVERNO/ SP/JAN. 2014 - CÓDIGO 05.60.005 REAL. SINAPI/ NOV 2020	RETIRADA DE BATESANTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA.	UN	8,00	-	8,00	R\$ 47,26	1,0000	R\$ 378,08	8,00	100,00%	378,08	100,00%	-	0,00%	378,08	8,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
2.1.1.14	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. ORSE COD. 03242 REAL. SINAPI/ NOV 2020	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	-	1,00	R\$ 242,08	1,0000	R\$ 242,08	1,00	100,00%	242,08	100,00%	-	0,00%	242,08	1,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
2.2.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO:																							
2.2.1	Calhas / Rufos / Impermeabilização:																							
2.2.1.1	S	009	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	48,00	-21,26	26,74	R\$ 93,14	1,0000	R\$ 2.490,56	26,74	100,00%	2.490,78	100,00%	-	0,00%	2.490,78	26,74	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
										R\$ 34.491,32											R\$ 34.440,78	99,85%	R\$ 50,74	0,15%
										R\$ 34.440,78											R\$ 34.440,78	99,85%	R\$ 50,74	0,15%
										R\$ 2.490,56											R\$ 2.490,78	100,00%	-0,00	0,00%
										R\$ 2.490,78											R\$ 2.490,78	100,00%	-0,00	0,00%
										R\$ 809.352,75											R\$ 809.352,75	99,69%		

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS																											
CONTRATADA		VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA																											
PROCESSO Nº	MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE															
		BDI = 25,00%		BDI = 25,00%		FATOR K		VALOR LICITADO		FATOR K		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE															
Nº	CTR	CODIGO	UN	DESCR. DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	VALOR	QTDE	VALOR	VALOR	QTDE	VALOR	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
2.2.1.2	S	100434	M	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	44,00		-44,00		R\$ 50,21	1,0000	R\$ 0,00																		
2.2.1.3	S	100328	M2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1.217,91	714,61		1.932,52	R\$ 12,92	1,0000	R\$ 24.968,16																		
2.2.1.4	S	94224	M	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	124,00		-103,00	21,00	R\$ 23,34	1,0000	R\$ 490,14																		
2.2.1.5	S	94204	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	100,00			100,00	R\$ 55,76	1,0000	R\$ 5.576,00																		
2.2.1.6	S	98557	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_07/2019	30,54		-30,54		R\$ 35,25	1,0000	R\$ 0,00																		
2.2.1.7	CONSERVAÇÃO	REFER. COMP. ORSE COD. 00234 REAL. SINAPI/ NOV 2020	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM	26,22	26,22		26,22	R\$ 36,86	1,0000	R\$ 966,46																		
2.3.0		ESQUADRIAS; VIDROS E FERRAGENS:																											
2.3.1	Esquadrias:																												
2.3.1.1	S	91306	UN	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	17,00	65,00		82,00	R\$ 126,85	1,0000	R\$ 10.401,70																		
2.3.1.2	S	90791	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	52,00		-6,00	46,00	R\$ 610,94	1,0000	R\$ 28.103,24																		
2.3.1.3	S	90788	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	16,00		-8,00	8,00	R\$ 504,00	1,0000	R\$ 4.032,00																		
2.3.0		ESQUADRIAS; VIDROS E FERRAGENS:																											
2.3.1		Esquadrias:																											
2.3.1.1		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																											
2.3.1.2		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																											
2.3.1.3		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																											

Francisco Henrique S. J. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 88.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN	
	FATOR K	VALOR CONTRATADO	VALOR LICITADO	VALOR LICITADO	REPLAN	REPLAN
	1,0597	R\$ 766.128,28	R\$ 766.128,28	R\$ 766.128,28		
	18/01/2021	R\$ 811.895,34	R\$ 811.895,34	R\$ 811.895,34		
	001/2021					
	150					
	17/06/2021					
	18/05/2021					
	07/06/2021					
	6					

ITEMS	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVICO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
2.3.1.4	S	90789	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00		-6,00	1,00	R\$ 505,40	1,0000	R\$ 505,40	100,00%	1,00	505,40	100,00%	1,00	R\$ 505,40	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.5	S	90797	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,00				R\$ 465,86	1,0000	R\$ 0,00	100,00%			100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.6	S	024	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	115,92	28,64		144,56	R\$ 65,16	1,0000	R\$ 9.419,52	100,00%	144,56	9.419,52	100,00%	144,56	R\$ 9.419,52	100,00%	144,56	R\$ 0,00	0,00%	144,56	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.7	S	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,50		-4,50		R\$ 542,36	1,0000	R\$ 0,00	100,00%			100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.8	S	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,36	0,21		3,57	R\$ 746,80	1,0000	R\$ 2.666,07	100,00%	3,57	2.666,07	100,00%	3,57	R\$ 2.666,07	100,00%	3,57	R\$ 0,00	0,00%	3,57	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.9	S	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	13,80		-13,80		R\$ 391,91	1,0000	R\$ 0,00	100,00%			100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.10	S	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	11,16	0,41		11,57	R\$ 544,21	1,0000	R\$ 6.296,50	99,91%	11,56	6.291,06	99,91%	11,56	R\$ 6.291,06	99,91%	11,56	R\$ 0,00	0,00%	11,56	R\$ 5,44	0,09%
2.3.1.11	S	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	200,00		-180,00	20,00	R\$ 7,05	1,0000	R\$ 141,00	100,00%	20,00	141,00	100,00%	20,00	R\$ 141,00	100,00%	20,00	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.12	S	181	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= 3" CM, L= 15" CM, 60 CM A 120" CM X 210" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	6,00	1,00		7,00	R\$ 155,09	1,0000	R\$ 1.085,63	100,00%	7,00	1.085,63	100,00%	7,00	R\$ 1.085,63	100,00%	7,00	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.13	S	100709	DOBRIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	10,00	95,00		105,00	R\$ 42,45	1,0000	R\$ 4.457,25	100,00%	105,00	4.457,25	100,00%	105,00	R\$ 4.457,25	100,00%	105,00	R\$ 0,00	0,00%	105,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 25,00%

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

Francisco Henrique C. L. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38.306

Secretaria de São Lourenço da Mata - PE

Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 25,00%										
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										
BOLETIM DE MEDIÇÃO										

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
2.3.1.14	S	73838/001	UN				2,00	R\$ 1.565,41	1,0000	R\$ 3.130,82	2,00	3.130,82	100,00%	-	0,00%	R\$ 3.130,82	2,00	R\$ 3.130,82	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.15	S	90820	UN				40,00	R\$ 243,09	1,0000	R\$ 9.723,60	40,00	9.723,60	100,00%	-	0,00%	R\$ 9.723,60	40,00	R\$ 9.723,60	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.16	S	90823	UN				6,00	R\$ 312,16	1,0000	R\$ 1.872,96	6,00	1.872,96	100,00%	-	0,00%	R\$ 1.872,96	6,00	R\$ 1.872,96	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3.2		Acabamento e Pintura de esquadrias:								R\$ 26.648,01			37,02%	16.781,45	62,97%	R\$ 26.648,01		R\$ 26.648,01	100,00%			R\$ 0,32	0,00%
2.3.2.1	S	84657	M2				71,15	R\$ 9,17	1,0000	R\$ 652,44	71,15	652,44	99,97%	-	0,00%	R\$ 652,44	71,15	R\$ 652,44	100,00%	0,02	0,03%	R\$ 0,21	0,03%
2.3.2.2	S	84659	M2				130,28	R\$ 16,62	1,0000	R\$ 2.165,25	6,51	108,19	5,00%	2.057,05	95,00%	R\$ 2.165,25	130,28	R\$ 2.165,25	100,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
2.3.2.3	S	100717	M2				153,02	R\$ 7,53	1,0000	R\$ 1.152,24	153,03	1.152,27	100,00%	-	0,00%	R\$ 1.152,27	153,03	R\$ 1.152,27	100,00%	-0,00	-0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3.2.4	S	100720	M2				245,63	R\$ 8,79	1,0000	R\$ 2.159,08	166,03	1.459,40	67,59%	699,68	32,41%	R\$ 2.159,09	245,63	R\$ 2.159,09	100,00%	-0,00	-0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3.2.5	S	100762	M2				525,59	R\$ 39,04	1,0000	R\$ 20.519,03	166,35	6.494,18	31,65%	14.024,72	68,35%	R\$ 20.519,03	525,59	R\$ 20.519,03	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,11	0,00%
2.4.0		PAREDES E ESTRUTURAS:								R\$ 4.769,01			96,33%	-	0,00%	R\$ 4.769,01		R\$ 4.769,01	96,33%			R\$ 175,11	3,67%
2.4.1		Alvenaria de embasamento/Cinta com bloco canalata:								R\$ 3.203,59			99,68%	-	0,00%	R\$ 3.203,59		R\$ 3.203,59	99,68%	40,35	0,13	R\$ 10,28	0,32%
2.4.1.1	S	87476	M2				40,48	R\$ 79,14	1,0000	R\$ 3.193,29	40,35	3.193,29	99,68%	-	0,00%	R\$ 3.193,29	40,35	R\$ 3.193,29	100,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
2.4.1.2	S	93205	M				45,10	R\$ 34,71	1,0000	R\$ 1.565,42	40,35	1.400,58	89,47%	-	0,00%	R\$ 1.565,42	40,35	R\$ 1.400,58	89,47%	4,75	0,31%	R\$ 164,83	10,53%
2.4.1.3	S	95956	M3				-	R\$ 2.027,33	1,0000	R\$ 0,00	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	100,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
2.5.0		FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:								R\$ 4.769,01			100,00%	-	0,00%	R\$ 4.769,01		R\$ 4.769,01	100,00%				

Francisco Henrique C. da Silva

Eng.º Civil
CREA-PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata-PE

Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 03.661.951/0001-08

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS		DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$ 766.128,28	REPLAN
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$ 811.895,34	
PROCESSO Nº	001/2021		DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021		CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
			TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$ 811.895,34	0,00%
			BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.542,54	0,31%
			BM - Nº 06	BM - R\$ MENSAL	R\$ 82.446,66	10,15%
				BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 808.352,75	99,89%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
2.5.1		MATERIAL ESPECÍFICO (GESSO, MADEIRA E ETC)/ACABAMENTOS:					R\$ 47.462,78				R\$ 37.829,34	89,09%	4.631,20	10,91%	R\$ 42.460,54	99,99%	R\$ 2,23	0,01%	R\$ 811.895,34		
2.5.1.1	S	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	200,00		-170,00	R\$ 940,20	R\$ 31,34	1,0000	R\$ 940,20	100,00%	30,00	0,00%	R\$ 940,20	100,00%	30,00	0,00%	R\$ 0,00			
2.5.1.2	S	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	200,00		-170,00	R\$ 506,10	R\$ 16,87	1,0000	R\$ 506,10	100,00%	30,00	0,00%	R\$ 506,10	100,00%	30,00	0,00%	R\$ 0,00			
2.5.1.3	S	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	200,00	1.665,89		R\$ 5.187,17	R\$ 2,78	1,0000	R\$ 5.187,17	10,72%	200,00	89,28%	4.631,20	89,28%	1.865,90	100,00%	-R\$ 0,01			
2.5.1.4	S	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.391,81			R\$ 35.829,31	R\$ 14,98	1,0000	R\$ 35.829,31	99,99%	2.391,66	0,00%		0,00%	2.391,66	99,99%	R\$ 2,24	0,01%		
2.6.0		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:					R\$ 3.619,56				R\$ 3.532,52	97,60%	7.519,18	4,23%	R\$ 176.998,61	99,59%	R\$ 729,87	0,41%	R\$ 87,02	25,67%	
2.6.1		Para regularizações de paredes (Chapisco/Emboço/etc):					R\$ 338,94				251,91	74,32%			R\$ 251,91	74,32%	20,72		R\$ 87,02	25,67%	
2.6.1.1	S	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,00	20,70		80,70	R\$ 4,20	1,0000	R\$ 80,70	59,98	59,98	0,00%		0,00%	59,98	74,32%	20,72		R\$ 87,02	25,67%
2.6.1.2	S	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DETALISADAS. AF_06/2014	M2	100,00		-9,30	R\$ 3.280,62	R\$ 36,17	1,0000	R\$ 3.280,62	90,70	90,70	0,00%		0,00%	90,70	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.6.2		Para acabamentos de paredes (Pintura/Revestimento cerâmico):					R\$ 177.728,42				R\$ 169.479,43	95,36%	7.519,18	4,23%	R\$ 176.998,61	99,59%	R\$ 729,87	0,41%	R\$ 87,02	25,67%	
2.6.2.1	S	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00	302,87		R\$ 970,92	R\$ 2,41	1,0000	R\$ 970,92	100,00	100,00	0,00%		0,00%	100,00	24,82%	302,87		R\$ 729,87	75,18%
2.6.2.2	S	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	131,54		R\$ 2.831,73	R\$ 12,23	1,0000	R\$ 2.831,73	100,00	100,00	56,81%	1.608,73	56,81%	231,54	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.6.2.3	S	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	210,00	135,70		R\$ 7.501,69	R\$ 21,70	1,0000	R\$ 7.501,69	210,00	210,00	39,25%	2.944,69	39,25%	345,70	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.6.2.4	S	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)	M²	5.810,95	-100,00		R\$ 141.860,00	R\$ 24,84	1,0000	R\$ 141.860,00	5.710,95	100,00%		0,00%	5.710,95	100,00%	-0,00		R\$ 0,00	0,00%	
2.6.2.5	S	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	2.410,48	-929,27		R\$ 19.507,54	R\$ 13,17	1,0000	R\$ 19.507,54	1.481,21	100,00%		0,00%	1.481,21	100,00%	-0,00		-R\$ 0,04	0,00%	
2.6.2.6	S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,00	-51,66		R\$ 2.090,78	R\$ 64,65	1,0000	R\$ 2.090,78	32,34	100,00%		0,00%	32,34	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.6.2.7	S	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	24,00	24,00		R\$ 1.228,56	R\$ 51,19	1,0000	R\$ 1.228,56	24,00	0,00%	1.228,56	100,00%	24,00	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. J. da Silva
Eng.º Civil
CREA - PA 38.306
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08
FL: 16/25



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA									
BDI =	25,00%									
DATA DA EMISSÃO	FATOR K									
	1,0597									
VALOR LICITADO	R\$ 766.128,28									
VALOR CONTRATADO	R\$ 811.895,34									
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -									
SERVIÇO EXTRA	R\$ -									
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -									
VALOR TOTAL	R\$ 811.895,34									
SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.542,54									
BM - R\$ MENSAL	R\$ 82.446,66									
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 809.352,75									
BM - Nº 06	6									

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%			
2.7.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA:																										
Latos/Contrapisos/Pisos:																										
2.7.1.1	S	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	62,40		62,40	R\$ 58,90	1,0000	R\$ 3.675,36	62,40	3,675,36	59,77%	10,876,39	7,321,40	40,23%	18,197,79	62,40	3,675,36	100,00%	18,197,79	62,40	3,675,36	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1.2	S	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	48,00		48,00	R\$ 16,71	1,0000	R\$ 802,08	48,00	802,08	100,00%	802,08	-	0,00%	802,08	48,00	802,08	100,00%	802,08	48,00	802,08	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1.3	S	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	48,00	102,68	150,68	R\$ 45,73	1,0000	R\$ 6.890,60	48,00	2.195,04	31,86%	2.195,04	4.695,55	68,14%	6.890,59	150,68	6.890,59	100,00%	6.890,59	150,68	6.890,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1.4	S	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	48,00	46,50	94,50	R\$ 56,47	1,0000	R\$ 5.336,41	48,00	2.710,56	50,79%	2.710,56	2.625,85	49,21%	5.336,41	94,50	5.336,41	100,00%	5.336,41	94,50	5.336,41	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1.5	S	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	40,00		36,76	R\$ 40,63	1,0000	R\$ 1.493,55	36,76	1.493,35	100,00%	1.493,35	-	0,00%	1.493,35	36,76	1.493,35	100,00%	1.493,35	36,76	1.493,35	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.7.2	Soleiras/Rodapés:																									
2.7.2.1		98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,20		7,20	R\$ 108,70	1,0000	R\$ 782,64	-	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	782,64	7,20	782,64	100,00%	782,64	7,20	782,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																										
Pisos de áreas descobertas:																										
2.8.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015																									
2.8.1.1	S	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	60,00	-55,50	4,50	R\$ 64,23	1,0000	R\$ 289,04	4,50	289,03	100,00%	289,03	2.463,49	89,50%	2.752,52	4,50	289,03	100,00%	2.752,52	4,50	289,03	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.1.2	S	008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA SA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	50,00	-50,00	-	R\$ 18,42	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	-	0,00%	0,00	-	0,00	100,00%	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. D. da Silva

Eng.º Civil

CREA - PE 08.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Tarcísio Cruz

Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 03.661.951/0001-08

FL.: 17/25



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										VALOR LICITADO		REPLAN												
	FATOR K		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE		SERVIÇO EXTRA		SERVIÇOS SUPRIMIDO		VALOR TOTAL			SALDO A MEDIR											
CONTRATA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										R\$		R\$		R\$										
PROCESSO Nº	001/2021										1,0597		18/01/2021		811.895,34		0,00%								
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021										001/2021		001/2021		811.895,34		0,00%								
TABELA DE REFERÊNCIA													17/06/2021		18/05/2021		07/06/2021		811.895,34		2.542,54		0,31%		
BDI = 25,00%													150		150		150		811.895,34		2.542,54		0,31%		
BOLETIM DE MEDIÇÃO													6		6		6		809.352,75		99,69%				
ITENS	Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
2.9.0 LOUÇAS E METAIS:																									
2.9.1 Vasos sanitários / Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras:																									
2.9.1.1	S	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00		-22,00	6,00	R\$ 471,76	1,0000	R\$ 2.850,56	6,00	R\$ 4.867,85	30,23%	11.207,16	69,72%	R\$ 16.075,01	100,00%	6,00	R\$ 2.830,56	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.2	S	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	28,00			37,00	R\$ 27,25	1,0000	R\$ 1.008,25	28,00	763,00	75,68%	245,25	24,32%	R\$ 1.008,25	1,00	37,00	R\$ 1.008,25	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.3	S	1367	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	10,00		-7,00	3,00	R\$ 252,43	1,0000	R\$ 757,29	3,00	757,29	100,00%		0,00%	R\$ 757,29	1,00	3,00	R\$ 757,29	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.4	S	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00		-24,00	4,00	R\$ 129,25	1,0000	R\$ 517,00	4,00	517,00	100,00%		0,00%	R\$ 517,00	1,00	4,00	R\$ 517,00	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.5	S	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		62,00		62,00	R\$ 60,23	1,0000	R\$ 3.734,26			0,00%	3.734,26	100,00%	R\$ 3.734,26	1,00	62,00	R\$ 3.734,26	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.6	S	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		57,00		57,00	R\$ 59,43	1,0000	R\$ 3.387,51			0,00%	3.387,51	100,00%	R\$ 3.387,51	1,00	57,00	R\$ 3.387,51	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.7	S	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		49,00		49,00	R\$ 60,74	1,0000	R\$ 2.976,26			0,00%	2.976,26	100,00%	R\$ 2.976,26	1,00	49,00	R\$ 2.976,26	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.8	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. ORSE COD. 02052 REAJ. SINAPI/ NOV 2020	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROSOU SIMILAR	UN		12,00		12,00	R\$ 71,99	1,0000	R\$ 863,88			0,00%	863,88	100,00%	R\$ 863,88	1,00	12,00	R\$ 863,88	1,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:																									
2.10.1 Instalações de água:																									
2.10.1.1	S	011	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	10,00	12,00		22,00	R\$ 35,02	1,0000	R\$ 770,44	10,00	350,20	45,45%	420,24	54,55%	R\$ 1.658,25	100,00%	12,00	R\$ 770,44	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.10.1.2	S	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00		-4,00	6,00	R\$ 35,50	1,0000	R\$ 213,00	6,00	213,00	100,00%		0,00%	R\$ 213,00	1,00	6,00	R\$ 213,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique P. I. da Silva
Enge Civil
CREA Nº 38.306

Freiteira de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Vigo Construções e Instalações Ltda
CNPJ: 03.661.951/0001-08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN
	FATOR K	1,0597	VALOR CONTRATADO	R\$ 766.128,28	
CONTRATADA	DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		0,00%
	CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	
PROCESSO Nº MODALIDADE	PRazo EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		0,00%
	TERMINO PREVISTO	17/06/2021	VALOR TOTAL	R\$ 811.895,34	
TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA		SALDO CONTRATUAL		0,31%
	DISPENSA Nº 001/2021	BDI = 25,00%	BM - R\$ MENSAL	R\$ 2.542,54	
BOLETIM DE MEDIÇÃO		BM - R\$ ACUMULADO		10,15%	
		6		809.352,75	
				99,69%	

ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
2.10.1.3	S	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00		-7,00	3,00	R\$ 30,01	1,0000	R\$ 90,03	100,00%	3,00	90,03	100,00%	0,00%	-	0,00%	3,00	R\$ 90,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.10.1.4	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. SINAPI COD. 89351 REA. SINAPI/ NOV 2020	UN		5,00		5,00	R\$ 71,65	1,0000	R\$ 358,25	0,00%			0,00%	5,00	358,25	100,00%	5,00	R\$ 358,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.10.1.5	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. SINAPI COD. 89353 REA. SINAPI/ NOV 2020	UN		3,00		3,00	R\$ 75,51	1,0000	R\$ 226,53	0,00%			0,00%	3,00	226,53	100,00%	3,00	R\$ 226,53	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:																								
Instalações de esgoto:																								
2.11.1	S	89709	TRALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00		-8,00	2,00	R\$ 12,99	1,0000	R\$ 25,98	100,00%	2,00	25,98	100,00%	0,00%	-	0,00%	2,00	R\$ 25,98	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.11.1.2	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. SINAPI COD. 01679 REA. SINAPI/ NOV 2020	UN		22,00		22,00	R\$ 64,87	1,0000	R\$ 1.427,14	0,00%			0,00%	22,00	1.427,14	100,00%	22,00	R\$ 1.427,14	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
2.11.1.3	S	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		62,00		62,00	R\$ 10,60	1,0000	R\$ 657,20	0,00%			0,00%	62,00	657,20	100,00%	62,00	R\$ 657,20	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.11.1.4	S	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		89,00		89,00	R\$ 7,84	1,0000	R\$ 697,76	0,00%			0,00%	89,00	697,76	100,00%	89,00	R\$ 697,76	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.11.1.5	S	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		40,00		40,00	R\$ 6,39	1,0000	R\$ 255,60	0,00%			0,00%	40,00	255,60	100,00%	40,00	R\$ 255,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

INSTALAÇÕES PLUVIAIS:																								
Tubos:																								
2.12.1	S	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	70,00		-58,00	12,00	R\$ 35,92	1,0000	R\$ 431,04	100,00%	12,00	431,04	100,00%	0,00%	-	0,00%	12,00	R\$ 431,04	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA PE 38.306

Preletor de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

FL: 19/25



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS		DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAN
			FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$ 766.128,28
			1,0597	R\$ 811.895,34	
			DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	0,00%
			18/01/2021	R\$ -	
			CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	0,00%
			001/2021	R\$ -	
			PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	0,00%
			150	R\$ -	
			TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$ 811.895,34
			17/06/2021	R\$ 2.542,54	0,31%
			BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$ 82.446,66
			18/05/2021	R\$ -	10,15%
			07/06/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 809.352,75
			6	BM - R\$ ACUMULADO	99,69%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
2.13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																							
2.13.1 Instalações elétricas:																							
2.13.1.1	S	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00			30,00	R\$ 126,91	1,0000	R\$ 3.807,30	R\$ 107.173,32	3,807,30	30,00	96,34%	3.838,96	3,45%	R\$ 111.012,28	99,79%	R\$ 236,60	0,21%	R\$ 0,00	0,00%	
2.13.1.2	S	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	15,00		45,00	R\$ 28,82	1,0000	R\$ 1.296,90	864,60	30,00	66,67%	432,30	33,33%	R\$ 1.296,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.3	S	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	1,00		31,00	R\$ 47,46	1,0000	R\$ 1.471,26	1.423,80	30,00	96,77%	47,46	3,23%	R\$ 1.471,26	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.4	S	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00			37,00	R\$ 38,68	1,0000	R\$ 1.431,16	1.431,16	37,00	100,00%	-8,00	0,00%	R\$ 1.431,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.5	S	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	96,00			40,00	R\$ 47,15	1,0000	R\$ 1.886,00	1.886,00	40,00	100,00%	-56,00	0,00%	R\$ 1.886,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.6	S	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	208,00			197,00	R\$ 235,12	1,0000	R\$ 46.318,64	46.318,64	197,00	100,00%	-11,00	0,00%	R\$ 46.318,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.7	S	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00			-	R\$ 39,76	1,0000	R\$ 0,00	-	-	-	-20,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.8	S	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	15,00			4,00	R\$ 80,70	1,0000	R\$ 322,80	322,80	4,00	100,00%	-11,00	0,00%	R\$ 322,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.9	S	QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM.	UN	1,00			1,00	R\$ 11.575,73	1,0000	R\$ 11.575,73	11.575,73	1,00	100,00%	-	0,00%	R\$ 11.575,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.10	S	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00			1,00	R\$ 644,92	1,0000	R\$ 644,92	644,92	1,00	100,00%	-	0,00%	R\$ 644,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Francisco Henrique C. L. da Silva
 Eng.º Civil
 CREA - PE 38.306

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.661.951/0001-08



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 25,00%										
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										
BOLETIM DE MEDIÇÃO										

ITENS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
2.13.1.11	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00			50,00	R\$ 6,71	1,0000	R\$ 335,50	50,00	335,50	100,00%	-	-	0,00%	50,00	R\$ 335,50	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.12	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00			50,00	R\$ 9,06	1,0000	R\$ 453,00	50,00	453,00	100,00%	-	-	0,00%	50,00	R\$ 453,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.13	S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00			30,00	R\$ 14,26	1,0000	R\$ 427,80	30,00	427,80	100,00%	-	-	0,00%	30,00	R\$ 427,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.14	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. ORSE COD. 05023 REAL. SINAPI/ NOV 2020	M	20,00	20,00		20,00	R\$ 11,83	1,0000	R\$ 236,60	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 236,60	100,00%
2.13.1.15	S	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00		1,00	R\$ 87,31	1,0000	R\$ 87,31	1,00	87,31	100,00%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 87,31	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.16	S	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00		3,00	R\$ 100,01	1,0000	R\$ 300,03	3,00	300,03	100,00%	-	-	0,00%	3,00	R\$ 300,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.17	S	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00		3,00	R\$ 83,68	1,0000	R\$ 251,04	3,00	251,04	100,00%	-	-	0,00%	3,00	R\$ 251,04	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.18	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. ORSE COD. 09687 REAL. SINAPI/ NOV 2020	UN	1,00	1,00		1,00	R\$ 110,04	1,0000	R\$ 110,04	1,00	110,04	100,00%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 110,04	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.19	S	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00		6,00	R\$ 164,37	1,0000	R\$ 986,22	6,00	986,22	100,00%	-	-	0,00%	6,00	R\$ 986,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.13.1.20	S	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 461,01	1,0000	R\$ 922,02	2,00	922,02	100,00%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 922,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva
 Eng. Civil
 CREA - PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
 CNPJ: 03.661.951/0001-08

FL: 21/25

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO	R\$ 766.128,28		REPLAN
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										FATOR K	R\$ 811.895,34		
PROCESSO Nº	001/2021										DATA DE INÍCIO	R\$ -		0,00%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021										CONTRATO Nº	R\$ -		0,00%
	TABELA DE REFERÊNCIA										PRazo EXECUÇÃO	R\$ -		0,00%
	BDI = 25,00%										TERMIÑO PREVISTO	R\$ -		0,00%
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										VALOR LICITADO	R\$ 811.895,34		0,00%
	BOLETIM DE MEDIÇÃO										SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.542,54		0,31%
											BM - R\$ MENSAL	R\$ 82.446,66		10,15%
											6 BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 999.357,75		99,89%

ITENS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
2.14.1.1	S	99839	M	40,00		-9,00	31,00	R\$ 395,35	1,0000	R\$ 12.255,85	31,00	100,00%	12.255,85	0,00%	-	0,00%	12.255,85	31,00	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
2.14.1.2	S	10851	UN	65,00	4,00		69,00	R\$ 53,64	1,0000	R\$ 3.701,16	65,00	94,20%	3.486,60	5,80%	214,56	5,80%	3.701,16	69,00	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
2.14.1.3	S	99808	M2	500,00		-315,42	184,58	R\$ 2,96	1,0000	R\$ 546,36	184,58	100,00%	546,35	0,00%	-	0,00%	546,35	184,58	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
2.14.1.4	S	015	M²	1.000,00		-675,82	324,18	R\$ 7,18	1,0000	R\$ 2.327,62	324,18	100,00%	2.327,64	0,00%	-	0,00%	2.327,64	324,18	100,00%	-R\$ 0,02		-R\$ 0,02	0,00%
2.14.1.5	S	36206	UN	20,00		-20,00	-	R\$ 180,15	1,0000	R\$ 0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
2.14.1.6		ORSE/10710	M²	57,82	57,82		57,82	R\$ 141,32	1,0000	R\$ 8.171,12	-	100,00%	-	0,00%	8.171,12	0,00%	8.171,12	57,82	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
3.0 RECUPERAÇÃO DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA																							
3.1.0 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO:																							
3.1.1 HIDRÁULICA:																							
3.1.1.1	S	97662	M	36,00		-24,00	12,00	R\$ 0,38	1,0000	R\$ 4,56	12,00	100,00%	4,56	0,00%	-	0,00%	4,56	12,00	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.2	S	97666	UN	3,00		-1,00	2,00	R\$ 7,14	1,0000	R\$ 14,28	2,00	100,00%	14,28	0,00%	-	0,00%	14,28	2,00	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.3	S	89447	M	12,00		-12,00	-	R\$ 9,11	1,0000	R\$ 0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.4	S	89576	M	12,00		-12,00	-	R\$ 20,81	1,0000	R\$ 0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.5	S	89578	M	12,00		-6,00	6,00	R\$ 35,92	1,0000	R\$ 215,52	6,00	100,00%	215,52	0,00%	-	0,00%	215,52	6,00	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.6	S	90724	UN	3,00		-3,00	-	R\$ 26,37	1,0000	R\$ 0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.7	S	89541	UN	3,00		-3,00	-	R\$ 4,86	1,0000	R\$ 0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. J. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 88.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

R. 23/25



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS					DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	766.128,28	REPLAN
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA					FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$	811.895,34	
PROCESSO Nº	001/2021					DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021					CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
	TABELA DE REFERÊNCIA					PRazo EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
	BDI = 25,00%					TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$	811.895,34	0,00%
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA					BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$	2.542,54	0,31%
	BOLETIM DE MEDIÇÃO					BM - Nº 06	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	82.446,66	10,15%
							6	R\$	809.352,75	99,69%

ITEMS	DADOS CONTRATAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
	Nº	CTR	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
3.1.1.8	S	89547	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	3,00		-3,00	-	R\$ 16,12	1,0000	R\$ 0,00	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	---	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.9	S	89554	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	3,00		-1,00	2,00	R\$ 19,83	1,0000	R\$ 39,66	2,00	39,66	100,00%	-	R\$ 39,66	---	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.10	S	89367	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00		-1,00	-	R\$ 10,11	1,0000	R\$ 0,00	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	---	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.11	S	89581	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	1,00		-1,00	-	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 0,00	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	---	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.12	S	89744	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00		-	1,00	R\$ 20,56	1,0000	R\$ 20,56	1,00	20,56	100,00%	-	R\$ 20,56	---	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.13	S	94500	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00		-1,00	1,00	R\$ 296,69	1,0000	R\$ 296,69	1,00	296,69	100,00%	-	R\$ 296,69	---	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1.14	S	94501	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00		-	1,00	R\$ 582,62	1,0000	R\$ 582,62	1,00	582,62	100,00%	-	R\$ 582,62	---	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.2	ELETTRICA:																			
3.1.2.1	S	91864	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12,00		-	12,00	R\$ 13,30	1,0000	R\$ 159,60	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.2.2	S	91876	UN	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00		-	3,00	R\$ 7,19	1,0000	R\$ 21,57	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	---	-	R\$ 21,57	100,00%
3.1.2.3	S	91893	UN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00		-	1,00	R\$ 12,61	1,0000	R\$ 12,61	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	---	-	R\$ 12,61	100,00%
											R\$ 215,99			0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 215,99	100,00%
											R\$ 159,60			0,00%		R\$ 0,00	---	12,00	R\$ 159,60	100,00%
														0,00%		R\$ 0,00	---	3,00	R\$ 21,57	100,00%
														0,00%		R\$ 0,00	---	1,00	R\$ 12,61	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Francisco Henrique C. F. da Silva

Eng.º Civil

CREA - RE 38.306

Tarcísio Cruz

Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 03.661.951/0001-08

Fl.: 24/25

