

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

| INÍCIO DA OBRA: | | 20/04/2022 | | MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA | | CONTRATADA: | | PAULBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP | | R\$ | | 55.753,93 | | % ADIADO | | 6,80% | |
|---|----------------|------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|
| TERMINO PREVISTO: | | 15/12/2022 | | PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | MODALIDADE: | | TOMADA DE PREÇO | | R\$ | | 38.439,48 | | % SUPRIMIDO | | -2,87% | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: | | 240 DIAS | | GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS | | CONTRATO: | | | | R\$ | | 671.449,54 | | % TOTAL | | 5,93% | |
| DATA DE EMISSÃO: | | 26/10/2022 | | CONSTITUIÇÃO DA ESCOLA RODOVIÁRIO SUGIERBA - FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PERDÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | | PROCESSO: | | 17003/2022 | | R\$ | | 634.275,01 | | % ACUMULADO | | 62,59% | |
| PERÍODO: | | 17/11/2022 | | ENFEREIRO - OUTEIRO DE PERDÃO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE | | MEDIDA NO CONTRATO: | | R\$ | | R\$ | | 81.899,43 | | % DESTE BIM | | 14,49% | |
| TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2011 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | 19/12/2022 | | EMPENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reforma) | | BDI: | | 22,85% | | R\$ | | R\$ | | R\$ | | R\$ | |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO | | | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | | | | | | |
| | | | | PREVISTO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | PREVISTO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | SALDO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | SALDO | | |
| 1.0 | | | PROJETOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMPOSIÇÃO | 023 | PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO PARA PREDIÇOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M² APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE DE ACORDO COM O ABNT | 329,00 | | 329,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.2 | COMPOSIÇÃO | 024 | PROJETO HIEROSANTÁRIO ÁREA c= 1000 M2 | 329,00 | | 329,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | COMPOSIÇÃO | 025 | PROJETO INSTALAÇÃO INCHIDO | 329,00 | | 329,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.4 | COTAÇÃO | 003 | PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 329,00 | | 329,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.0 | | | INSTALAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | 6,00 | | 6,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | LAGUNAGEM PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | COMPOSIÇÃO | 003 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | SINAPI 12/2011 | 96525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,30 M), COM TRATOR DE ESTERILIDADE AF_05/2018 | 778,00 | | 778,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.5 | SINAPI 12/2011 | 91589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 20 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO LINDAQUE M3XXX AF_07/2020 | 466,80 | | 466,80 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI 12/2011 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12,56 | | 12,56 | 13,00% | 59,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| 3.2 | SINAPI 12/2011 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 50,26 | | 50,26 | 13,00% | 59,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| 4.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI 12/2011 | 91584 | SECCÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENHADA, NÃO INCLUIDO NOBRIQUIL AF_04/2016 | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4.2 | COTAÇÃO | 006 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 1,00 | | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4.3 | COTAÇÃO | 007 | DESARMILHAÇÃO DE CONTAINER | 1,00 | | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4.4 | COTAÇÃO | 008 | ALGUELO DE CONTAINER | 7,00 | | 7,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SINAPI 12/2011 | 10117 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERILIDADE (S479P/LÂMINA: 8,70M); AF_07/2020 | 225,60 | | 225,60 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2 | SINAPI 12/2011 | 93378 | REATERO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADORA CAPACIDADE DE CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA ATÉ 9,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCOMOÇÃO BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016 | 200,00 | | 200,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.3 | SINAPI 12/2011 | 96959 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018 | 83,00 | | 83,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.4 | SINAPI 12/2011 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021 | 81,15 | | 81,15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.5 | SINAPI 12/2011 | 96995 | REATERO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF_10/2017 | 81,15 | | 81,15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.6 | SINAPI 12/2011 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020 | 58,77 | | 58,77 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.7 | SINAPI 12/2011 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MINGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS AF_08/2017 | 54,09 | | 54,09 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.8 | SINAPI 12/2011 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VAIA COM SOLO ARGILÓ-AREOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016 | 4,49 | | 4,49 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.0 | | | FUNDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | SINAPI 12/2011 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), 10x-25 MPA AF_01/2017 | 21,78 | | 21,78 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2 | COMPOSIÇÃO | 021 | ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2 | 112,99 | | 112,99 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.0 | | | FERRAMENTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | SINAPI 12/2011 | 96522 | ALAMBRADO EM MOUREIS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018 | 93,32 | | 93,32 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.0 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | SINAPI 12/2011 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), 10x-25 MPA AF_01/2017 | 19,80 | | 19,80 | 37,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.0 | | | DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | SINAPI 12/2011 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MÃS DE 1,5 M DE VÃO AF_05/2016 | 25,00 | | 25,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.2 | SINAPI 12/2011 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016 | 25,00 | | 25,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |



BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

| INÍCIO DA OBRAS: | | 20/04/2021 | | MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA | | CONTRATADA: | | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP | | R\$ | | 55.793,93 | | % ADIADO | | 8,80% | | | |
|--|----------------|--------------|----------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|-------|
| TÉRMINO PREVISTO: | | 15/12/2022 | | PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | MODALIDADE: | | TOMADA DE PREÇO | | R\$ | | 18.210,44 | | % SUPRIMIDO | | -2,87% | | | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: | | 240 DIAS | | GESTÃO/AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS | | CONTRATO: | | 17002/2022 | | R\$ | | 671.846,54 | | % TOTAL | | 5,93% | | | |
| DATA DE EMISSÃO: | | 26/09/2022 | | CONDIÇÃO DA ESCOLA: BOMBA D'ÁGUA SECURERA-FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. | | PROCESSO: | | 17002/2022 | | R\$ | | 634.275,03 | | % ACUMULADO | | 62,99% | | | |
| PERÍODO: | | 17/12/2021 | | ENFEREIRO-OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE | | MEDIDO NO PERÍODO: | | R\$ | | R\$ | | 91.896,43 | | % DESTA EM | | 14,49% | | | |
| TABELA DE REFERÊNCIAS: SINAPI PE 12/2011 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | 19/12/2021 | | EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (banheiro para Redomas) | | BDI: | | 22,35% | | R\$ | | R\$ | | R\$ | | R\$ | | | |
| ITEM | UNID. | QUANTITATIVO | PREVISTO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | LEGISLAÇÃO ACUMULADA | SALDO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO ACUMULADA | SALDO | PREVISTO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO ACUMULADA | SALDO | FINANCEIRO | PREVISTO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO ACUMULADA | SALDO | |
| 9.3 | SINAPI 12/2021 | 93182 | M | R\$ 51,61 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016 | 10,20 | 3,00 | 10,20 | 0,00% | R\$ 516,42 | R\$ 154,83 | R\$ 516,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 516,42 | R\$ 154,83 | R\$ 516,42 | R\$ - | |
| 9.4 | SINAPI 12/2021 | 93182 | M | R\$ 51,61 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016 | 9,20 | 3,00 | 9,20 | 0,00% | R\$ 474,81 | R\$ 154,83 | R\$ 474,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 474,81 | R\$ 154,83 | R\$ 474,81 | R\$ - | |
| 9.5 | SINAPI 12/2021 | 93184 | M | R\$ 38,06 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016 | 11,00 | 6,50 | 11,00 | 0,00% | R\$ 418,66 | R\$ 186,49 | R\$ 418,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ 418,66 | R\$ 186,49 | R\$ 418,66 | R\$ - | |
| 9.6 | SINAPI 12/2021 | 103328 | M2 | R\$ 85,93 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 38X19X9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA, AF_12/2011 | 300,99 | 30,50 | 300,99 | 10,00% | R\$ 26.202,35 | R\$ 25.811,83 | R\$ 26.202,35 | R\$ 5.146,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 26.202,35 | R\$ 25.811,83 | R\$ 5.146,48 | |
| 9.7 | SINAPI 12/2021 | 93185 | M2 | R\$ 81,92 | COBERTURA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X9 CM, (ESPESSURA 14 CM), FER - 4,5 MPA, UTILIZANDO PULLETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, AF_10/2015 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | R\$ 1.064,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.064,96 | R\$ - | R\$ 1.064,96 | R\$ - |
| 10.0 | | | | | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | SINAPI 12/2021 | 92543 | M2 | R\$ 21,61 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 | 335,45 | 357,88 | 335,45 | 0,00% | R\$ 7.249,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ 484,71 | R\$ - | R\$ 7.249,07 | R\$ - | R\$ 484,71 | R\$ - | |
| 10.2 | SINAPI 12/2021 | 94210 | M | R\$ 118,47 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 L4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 30°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ALCANTARAL, AF_07/2019 | 30,81 | 30,81 | 30,81 | 1,00% | R\$ 3.605,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 72,26 | R\$ - | R\$ 3.605,06 | R\$ - | R\$ 72,26 | R\$ - | |
| 10.3 | SINAPI 12/2021 | 94223 | M2 | R\$ 12,07 | CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACCESÓRIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTADO, AF_07/2019 | 334,24 | 357,88 | 334,24 | 0,00% | R\$ 4.019,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ 285,33 | R\$ - | R\$ 4.019,61 | R\$ - | R\$ 285,33 | R\$ - | |
| 10.4 | SINAPI 12/2021 | 102233 | M2 | R\$ 190,56 | PINTURA INALZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021 | 332,21 | 336,80 | 332,21 | 0,00% | R\$ 64.180,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.589,71 | R\$ - | R\$ 64.180,60 | R\$ - | R\$ 2.589,71 | R\$ - | |
| 10.5 | SINAPI 12/2021 | 101964 | M2 | R\$ 601,00 | JATE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIDA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LATE (ENCHIMENTO-COR) = (R-3), AF_11/2020 | 14,61 | 17,04 | 14,61 | 85,00% | R\$ 8.780,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.460,43 | R\$ - | R\$ 8.780,61 | R\$ - | R\$ 1.460,43 | R\$ - | |
| 11.0 | | | | | IASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF_08/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | SINAPI 12/2021 | 96620 | M3 | R\$ 20,45 | TELA DE AÇO MALHA 15X15, 4,2MM/RE, ENCR3 DA TELON - FORNHECIMENTO E COLOCACAO | 308,26 | 26,71 | 308,26 | 0,00% | R\$ 6.303,91 | R\$ 546,21 | R\$ 6.303,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.303,91 | R\$ 546,21 | R\$ 6.303,91 | R\$ - | |
| 11.2 | COMPOSIÇÃO | 015 | M2 | R\$ 40,06 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021 | 284,25 | 284,25 | 284,25 | 100,00% | R\$ 11.387,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.387,05 | R\$ - | R\$ 11.387,05 | R\$ - | R\$ 11.387,05 | R\$ - | |
| 11.3 | SINAPI 12/2021 | 87560 | M3 | R\$ 670,85 | EXCLUSÃO DE FASESO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CIMENTO MODIADO IN LOCO, USIMODO, ACABAMENTO POLÍMICO, AF_07/2019 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0,00% | R\$ 1.576,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.576,49 | R\$ - | R\$ 1.576,49 | R\$ - | R\$ 1.576,49 | R\$ - | |
| 11.4 | SINAPI 12/2021 | 94991 | M2 | R\$ 61,48 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM ATÉ 10 CM DE SUBMULLADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 | 284,25 | 284,25 | 284,25 | 0,00% | R\$ 17.475,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.475,69 | R\$ - | R\$ 17.475,69 | R\$ - | R\$ 17.475,69 | R\$ - | |
| 11.5 | SINAPI 12/2021 | 87251 | M | R\$ 112,96 | SOUEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 0,00% | R\$ 1.219,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.219,96 | R\$ - | R\$ 1.219,96 | R\$ - | R\$ 1.219,96 | R\$ - | |
| 11.6 | SINAPI 12/2021 | 96889 | M | R\$ 112,96 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | | | | | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COQUE DE FENOL, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L, AF_06/2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | SINAPI 12/2021 | 87879 | M2 | R\$ 4,33 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALUCAS, AF_06/2014 | 681,83 | 88,49 | 681,83 | 0,00% | R\$ 2.952,32 | R\$ 383,16 | R\$ 2.952,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.952,32 | R\$ 383,16 | R\$ 2.952,32 | R\$ - | R\$ - |
| 12.2 | SINAPI 12/2021 | 87529 | M2 | R\$ 41,28 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 2M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUCAS, AF_06/2014 | 417,25 | 417,25 | 417,25 | 100,00% | R\$ 17.224,08 | R\$ 17.224,08 | R\$ 17.224,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.224,08 | R\$ 17.224,08 | R\$ 17.224,08 | R\$ - | R\$ - |
| 12.3 | SINAPI 12/2021 | 87531 | M2 | R\$ 39,88 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 2M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUCAS, AF_06/2014 | 282,96 | 282,96 | 282,96 | 100,00% | R\$ 11.284,44 | R\$ 11.284,44 | R\$ 11.284,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.284,44 | R\$ 11.284,44 | R\$ 11.284,44 | R\$ - | R\$ - |
| 12.4 | COMPOSIÇÃO | 027 | KG | R\$ 75,25 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BRANCO, PORTOFLEO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SUBMULLADA, AF_07/2019 | 249,73 | 249,73 | 249,73 | 0,00% | R\$ 18.792,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.792,18 | R\$ - | R\$ 18.792,18 | R\$ - | R\$ 18.792,18 | R\$ - | |
| 12.5 | COMPOSIÇÃO | 026 | M2 | R\$ 92,65 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, 10 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO, REV-01 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 0,00% | R\$ 1.870,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.870,60 | R\$ - | R\$ 1.870,60 | R\$ - | R\$ 1.870,60 | R\$ - | |
| 12.6 | SINAPI 12/2021 | 96109 | M2 | R\$ 44,15 | FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_09/2017_P | 281,55 | 281,55 | 281,55 | 0,00% | R\$ 12.430,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.430,43 | R\$ - | R\$ 12.430,43 | R\$ - | R\$ 12.430,43 | R\$ - | |
| 13.0 | | | | | ESQUADRIA VIDROSA E FERRELAGENS | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | SINAPI 12/2021 | 90844 | UN | R\$ 1.133,36 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMALÇA (LEVE OU MÉDIA), PASSAÇÃO MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DORNAÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADOURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00% | R\$ 10.200,42 | R\$ 10.200,42 | R\$ 10.200,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.200,42 | R\$ 10.200,42 | R\$ 10.200,42 | R\$ - | R\$ - |
| 13.2 | SINAPI 12/2021 | 94559 | M2 | R\$ 774,03 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRELAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, AQUECIMENTO, ALUMINADO E CONTRAMARCO, FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 0,00% | R\$ 19.969,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.969,97 | R\$ - | R\$ 19.969,97 | R\$ - | R\$ 19.969,97 | R\$ - | |
| 13.3 | SINAPI 12/2021 | 102162 | M2 | R\$ 329,70 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FRADO COM BAGUETE, AF_01/2021_P | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 0,00% | R\$ 8.506,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.506,26 | R\$ - | R\$ 8.506,26 | R\$ - | R\$ 8.506,26 | R\$ - | |
| 13.4 | SINAPI 12/2021 | 100701 | M2 | R\$ 678,58 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00% | R\$ 1.282,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.282,51 | R\$ - | R\$ 1.282,51 | R\$ - | R\$ 1.282,51 | R\$ - | |

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-PE-181677622-0

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.873/0001-04



SÃO LOURENÇO DA MATA
Selo do Reservatório

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

| INÍCIO DA OBRA: | | 20/04/2022 | | MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA MATA | | CONTRATADA: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP | | ARTIGO DE VALOR: | | R\$ 55.793,93 | | % ADIADO | | 8,80% | | |
|--|----------------|------------|-------|---|---|--|--------------------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| TÉRMINO PREVISTO: | | 15/12/2022 | | PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO | | ATIVO DE SUPRESSÃO: | | -R\$ 38.419,44 | | % SUPRIMIDO | | -2,87% | | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: | | 240 DIAS | | GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS | | CONTRATO: TP001/2022 | | VALOR DO CONTRATO ADIADO | | R\$ 671.449,54 | | % TOTAL | | 5,93% | | |
| DATA DE EMISSÃO: | | 26/10/2022 | | CONTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SOUQUERA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | | PROCESSO: TP001/2022 | | VALOR DO CONTRATO: | | R\$ 634.275,03 | | % ACUMULADO | | 62,59% | | |
| PERÍODO: | | 17/11/2022 | | ENDEREÇO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE | | MEDIO NO PERÍODO: | | R\$ 91.890,43 | | % (SISTE BMI) | | | | | | |
| TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CURTOS | | | | EMPREENHIMENTO: Construção de Edifício (também para Reformas) | | BDI | | 22,85% | | QUANTITATIVO | | FINANCEIRO | | | | |
| ITEM | FORTE | CÓDIGO | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | DESCRIÇÃO | PREVISTO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | SALDO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | SALDO | PREVISTO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | SALDO |
| 15.6 | SINAPI 12/2021 | 86934 | UN | R\$ 448,16 | BANCA DE MANEIO SINTÉTICO 150 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO TEEVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO ENXAMADO TIPO AMBOS LADOS E TORNEIRA CHOMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 896,32 | R\$ | - | - | R\$ 896,32 |
| 15.7 | SINAPI 12/2021 | 89984 | UN | R\$ 106,56 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA, CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 5,00 | - | - | 5,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 532,80 | R\$ | - | - | R\$ 532,80 |
| 15.8 | SINAPI 12/2021 | 89709 | UN | R\$ 15,84 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 5,00 | - | - | 5,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 79,20 | R\$ | - | - | R\$ 79,20 |
| 15.9 | SINAPI 12/2021 | 95544 | UN | R\$ 65,64 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI SIFÃO. AF_01/2020 | 3,00 | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 196,92 | R\$ | - | - | R\$ 196,92 |
| 15.10 | SINAPI 12/2021 | 100855 | UN | R\$ 64,25 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS, COM ACABAMENTO CROMADO E ACRÍLICO, INCLUI SIFÃO. AF_01/2020 | 3,00 | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 192,75 | R\$ | - | - | R\$ 192,75 |
| 15.11 | COMPOSIÇÃO | 009 | UN | R\$ 64,13 | TANQUEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERIOUADO | 3,00 | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 192,39 | R\$ | - | - | R\$ 192,39 |
| 15.12 | SINAPI 12/2021 | 100849 | UN | R\$ 47,25 | ASSETO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3,00 | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 141,75 | R\$ | - | - | R\$ 141,75 |
| 15.13 | COMPOSIÇÃO | 010 | UN | R\$ 1,676,26 | CAMA D'ÁGUA POLIETILENO CAPACIDADE 2000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.676,26 | R\$ | - | - | R\$ 1.676,26 |
| 15.14 | SINAPI 12/2021 | 39364 | UN | R\$ 11,936,25 | FOSSA SEPTICA SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7259) | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 11.936,25 | R\$ | - | - | R\$ 11.936,25 |
| 15.15 | SINAPI 12/2021 | 96081 | UN | R\$ 15,147,54 | SUMIDORO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 15.147,54 | R\$ | - | - | R\$ 15.147,54 |
| 15.16 | SINAPI 12/2021 | 96060 | UN | R\$ 5.793,40 | FILTRO ANARÉRO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 5.793,40 | R\$ | - | - | R\$ 5.793,40 |
| 15.17 | SINAPI 12/2021 | 100434 | M | R\$ 82,56 | CALHA DE BERNAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUIDO CABEÇEIRA, ENRAMES, BOÇAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUI SIFÃO. AF_07/2019 | 62,00 | - | - | 62,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 5.118,72 | R\$ | - | - | R\$ 5.118,72 |
| 15.18 | SINAPI 12/2021 | 89578 | M | R\$ 66,08 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 6,00 | - | - | 6,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 396,48 | R\$ | - | - | R\$ 396,48 |
| 15.19 | SINAPI 12/2021 | 89584 | UN | R\$ 60,30 | VALVULA 1/2" DE SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 2,00 | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 120,60 | R\$ | - | - | R\$ 120,60 |
| 15.20 | SINAPI 12/2021 | 100327 | M | R\$ 74,56 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUI SIFÃO. AF_07/2019 | 3,80 | - | - | 3,80 | 0,00% | 0,00% | R\$ 284,44 | R\$ | - | - | R\$ 284,44 |
| 15.21 | SINAPI 12/2021 | 98104 | UN | R\$ 423,80 | CAMA DE GOROURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20x0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 423,80 | R\$ | - | - | R\$ 423,80 |
| 15.22 | SINAPI 12/2021 | 100668 | UN | R\$ 384,53 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 769,06 | R\$ | - | - | R\$ 769,06 |
| 15.23 | SINAPI 12/2021 | 95546 | UN | R\$ 205,08 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI SIFÃO. AF_01/2020 | 3,00 | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 615,24 | R\$ | - | - | R\$ 615,24 |
| 15.24 | SINAPI 12/2021 | 100875 | UN | R\$ 1.189,10 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PVC, FRADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 2.378,20 | R\$ | - | - | R\$ 2.378,20 |
| 16.9 | | | | | PIRITUBA | | | | | | | | R\$ 74.184,47 | R\$ 9.827,16 | R\$ 9.827,16 | R\$ 14.539,51 |
| 16.1 | SINAPI 12/2021 | 88485 | M2 | R\$ 11,61 | APLICAÇÃO E LIVRAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 321,42 | - | - | 311,42 | 0,00% | 0,00% | R\$ 3.731,68 | R\$ | - | - | R\$ 3.731,68 |
| 16.2 | SINAPI 12/2021 | 88485 | M2 | R\$ 3,18 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 321,42 | - | - | 311,42 | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.022,11 | R\$ | - | - | R\$ 1.022,11 |
| 16.3 | SINAPI 12/2021 | 88489 | M2 | R\$ 17,33 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 321,42 | - | - | 311,42 | 0,00% | 0,00% | R\$ 5.570,20 | R\$ | - | - | R\$ 5.570,20 |
| 16.4 | SINAPI 12/2021 | 98557 | M2 | R\$ 48,01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | 204,69 | - | - | 204,69 | 100,00% | 100,00% | R\$ 9.827,16 | R\$ | 9.827,16 | R\$ 9.827,16 | |
| 16.5 | SINAPI 12/2021 | 98556 | M2 | R\$ 56,61 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRÍCOLA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM FIBRA DE POLIESTER (MAY). AF_06/2018 | 17,00 | - | - | 17,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 962,37 | R\$ | - | - | R\$ 962,37 |
| 16.6 | SINAPI 12/2021 | 102219 | M2 | R\$ 16,49 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_03/2021 | 101,85 | - | - | 101,85 | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.679,50 | R\$ | - | - | R\$ 1.679,50 |
| 16.7 | SINAPI 12/2021 | 100726 | M2 | R\$ 26,97 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINTADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PEPIRI) EXECUTADA EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 51,60 | - | - | 51,60 | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.391,65 | R\$ | - | - | R\$ 1.391,65 |
| 17.0 | | | | | URBANIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 13.618,79 | R\$ | R\$ 13.618,79 | R\$ 13.618,79 |
| 17.1 | SINAPI 12/2021 | 98511 | UN | R\$ 208,85 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | 6,00 | - | - | 6,00 | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.253,10 | R\$ | - | - | R\$ 1.253,10 |
| 17.2 | SINAPI 12/2021 | 366 | M3 | R\$ 117,18 | ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA AZEDA, SEM TRANSPORTE) | 11,18 | - | - | 11,18 | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.310,07 | R\$ | - | - | R\$ 1.310,07 |
| 17.3 | SINAPI 12/2021 | 94279 | M | R\$ 46,98 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39x6,5x39 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSOIS. AF_05/2016 | 32,50 | - | - | 32,50 | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.526,85 | R\$ | - | - | R\$ 1.526,85 |

Responsável Técnico pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE - 181677622-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

| INÍCIO DA OBRA: | | 20/04/2022 | | MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA | | CONTRATADA: PAUBRASIL CONSTRUTORA EBELI - EPP | | ADITIVO DE VALOR: | | R\$ 55.793,93 | | % ADITIVO | | 8,80% | |
|---|----------------|------------|---|---|----------|---|-----------|---------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÉRMINO PREVISTO: | | 15/12/2022 | | PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO | | ADITIVO DE SUPRESSÃO: | | R\$ 38.219,44 | | % SUPRIMIDO | | -2,47% | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: | | 340 DIAS | | GESTOR/ AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- DIRETORIA DE OBRAS | | CONTRATO: 017/2022 | | VALOR DO CONTRATO ADITADO | | R\$ 671.849,54 | | % TOTAL | | 5,93% | |
| DATA DE EMISSÃO: | | 29/10/2022 | | CONSTRUIÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SIQUEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | | PROCESSO: TR001/2022 | | VALOR DO CONTRATO: | | R\$ 634.275,03 | | % ACUMULADO | | 62,59% | |
| PERÍODO: | | 19/12/2022 | | EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas) | | MEDIDO NO PERÍODO: | | R\$ 91.890,43 | | % DESTA BM | | 14,49% | | | |
| TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO | | | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | | | | |
| | | | | UNID. | PREVISTO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | SALDO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | SALDO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADA | SALDO | |
| 17.4 | SINAPI 12/2021 | 91589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE MÁXIMA) A.E. 07/2020 | M3XKM | 2,30 | 67,08 | - | 67,08 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 154,28 | R\$ - | R\$ 154,28 | |
| 17.5 | COTAÇÃO | 001 | PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Tarzan Simplex" | UN | 9.374,49 | 1,00 | - | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 9.374,49 | R\$ - | R\$ 9.374,49 | |
| 18.0 | | | COMBATE INCÊNDIO | | | | | | | | | R\$ 1.160,50 | R\$ - | R\$ 1.160,50 | |
| 18.1 | SINAPI 12/2021 | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE B.R.G., CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.P. 07/2020.P | UN | 330,62 | 2,00 | - | 2,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 661,24 | R\$ - | R\$ 661,24 | |
| 18.2 | SINAPI 12/2021 | 102507 | PLACA DE INDICATIVA DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL A.E. 05/2021 | M | 6,26 | 20,00 | - | 20,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 125,20 | R\$ - | R\$ 125,20 | |
| 18.3 | ORSE/12/21 | 12138 | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PIC DIM: 20 x 20 CM | UN | 23,33 | 2,00 | - | 2,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 46,66 | R\$ - | R\$ 46,66 | |
| 18.4 | SINAPI 12/2021 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.E. 07/2020. | UN | 32,74 | 10,00 | - | 10,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 327,40 | R\$ - | R\$ 327,40 | |
| 18.6 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | R\$ 1.851,97 | R\$ - | R\$ 1.851,97 | |
| 19.1 | COMPOSIÇÃO | 011 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BRONZE "35 X 50CM | UM | 1.908,69 | 1,00 | - | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.908,69 | R\$ - | R\$ 1.908,69 | |
| 19.2 | SINAPI 12/2021 | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADEQUADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA TRACAO) | UN | 67,91 | 8,00 | - | 8,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 543,28 | R\$ - | R\$ 543,28 | |
| TOTAL DA MEDIÇÃO | | | | | | | | | TOTAL GERAL | | | R\$ 671.849,54 | R\$ 91.890,43 | R\$ 396.930,90 | R\$ 274.918,64 |