

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 09**

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022	MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADE:	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	R\$		55.793,93	% ADITADO	8,80%	
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022	PROPOSTA: PRELETURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO	R\$		18.419,44	% SUPRIMIDO	-2,47%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	011/2022	R\$		671.849,54	% TOTAL	5,98%	
DATA DE EMISSÃO:		07/02/2023	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SOUZA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE FÉRIAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	19001/2022	R\$		634.275,03	% ACUMULADO	71,82%	
PERÍODO:		24/01/2023	ENFEREÇO: OUTEIRO DE FÉRIAS, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$	58.330,54	R\$		% ACUMULADO	9,23%	
TABELA DE REFERÊNCIA:		SMAP12/2021	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reforma)		MEIO DO PERÍODO:	R\$	22,85%	R\$		% ACUMULADO	9,23%	
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					UNID.					% ACUMULADO		
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	QUANTITATIVO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	FINANCEIRO	SALDO
1.0												
1.1	COMPOSIÇÃO	003	PROJETOS		M2	42,83	329,00		329,00	0,00%	0,00%	28.919,10
1.2	COMPOSIÇÃO	024	PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRANTEIRA DE ACORDO COM A NBR 10004		M2	26,04	329,00		329,00	0,00%	0,00%	14.091,07
1.3	COMPOSIÇÃO	025	PROJETO HIDRO-SANITÁRIO ÁREA c= 1000 M2		M2	4,63	329,00		329,00	0,00%	0,00%	7.899,16
1.4	COTAÇÃO	003	PROJETO INSTALAÇÃO INTERNO		UN	16,40	329,00		329,00	0,00%	0,00%	1.523,27
2.0												
2.1	COMPOSIÇÃO	001	INSTALAÇÃO DE OBRAS		UN	366,82	6,00		6,00	0,00%	0,00%	3.721,32
2.2	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA		M2	2.859,80	6,00		6,00	0,00%	0,00%	2.202,92
2.3	COMPOSIÇÃO	003	LIGIÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTIERO DE OBRA		UN	2.469,78	-		-	0,00%	0,00%	-
2.4	SMAP12/2021	98525	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA		UN	2.859,80	-		-	0,00%	0,00%	-
2.5	SMAP12/2021	91580	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERRES, AF_05/2018		M2	0,42	778,00		778,00	0,00%	0,00%	326,76
3.0												
3.1	SMAP12/2021	90777	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE MÁXIMA), AF_07/2020		M3XMM	2,30	466,80		466,80	0,00%	0,00%	1.073,64
3.2	SMAP12/2021	90776	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		H	114,26	96,00	6,47	70,83	25,17	8,00%	26,00%
3.3	SMAP12/2021	91585	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	46,59	384,00	33,90	283,47	100,53	8,00%	26,00%
4.0												
4.1	SMAP12/2021	91584	SERVIÇOS PRELIMINARES		M2	993,93	-	-	-	-	-	-
4.2	COTAÇÃO	006	EXECUÇÃO DE REPOSITO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO, AF_04/2016		UNID	949,43	1,00		1,00	0,00%	0,00%	949,43
4.3	COTAÇÃO	007	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER		UNID	949,43	1,00		1,00	0,00%	0,00%	949,43
4.4	COTAÇÃO	008	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER		MES	1.186,79	7,00		7,00	0,00%	0,00%	8.307,53
5.0												
5.1	SMAP12/2021	101117	ALUGUEL DE TERRA		M3	3,11	225,60		225,60	0,00%	0,00%	701,61
5.2	SMAP12/2021	91378	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERRES (47799/JÁMINA: 8,70M3), AF_07/2020		M3	52,73	200,00		200,00	0,00%	0,00%	6.242,00
5.3	SMAP12/2021	96959	REATERIO MECANIZADO DE VAIA COM PROFUNDIDADE DE CACAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTÊNCIA 88 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016		M	59,31	83,00		83,00	0,00%	0,00%	4.922,73
5.4	SMAP12/2021	91358	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018		M3	86,96	81,15		81,15	35,00%	0,00%	4.538,44
5.5	SMAP12/2021	101616	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2021		M3	52,73	58,77		58,77	100,00%	0,00%	3.098,94
5.6	SMAP12/2021	94616	REATERIO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017		M2	6,44	54,09		54,09	0,00%	0,00%	348,33
5.7	SMAP12/2021	94319	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020		M3	636,82	4,86		4,86	0,00%	0,00%	3.046,34
5.8	SMAP12/2021	94319	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OS SAPATAS, AF_08/2017		M3	55,18	58,26		58,26	0,00%	0,00%	3.214,78
6.0												
6.1	SMAP12/2021	99552	ATERIO MANUAL DE VAIAS COM SOLO ANGIO-HEMOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016		M3	2.785,92	21,78		21,78	0,00%	0,00%	60.677,33
6.2	COMPOSIÇÃO	021	FUNDAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCC - 25 MPA, AF_09/2017		M2	136,35	112,99		112,99	72,00%	0,00%	14.276,28
7.0												
7.1	SMAP12/2021	98522	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (3x3x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIBRIDADA ESP-20 cm - M2		M	198,07	93,32		93,32	100,00%	0,00%	18.539,88
8.0												
8.1	SMAP12/2021	99552	FECHAMENTOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCC - 25 MPA, AF_09/2017		M3	2.785,92	19,80		19,80	0,00%	0,00%	55.161,21
9.0												
9.1	SMAP12/2021	91813	ALAMBRADO EM MOURIS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF_05/2018		M	66,63	25,00		25,00	0,00%	0,00%	1.670,75
9.2	SMAP12/2021	91395	SUPERESTRUTURA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCC - 25 MPA, AF_09/2017		M	60,03	25,00		25,00	0,00%	0,00%	1.515,75





**BOLETIM DE MEDIÇÃO 09**

MUNICÍPIO: UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATA: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EP		ADITIVO DE VALOR:		% ADITIVO					
TERMINO PREVISTO: 15/12/2022		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS		CONTRATO: 01/17/2022		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL					
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023		PROCESSO: TPO01/2022		VALOR DO CONTRATO ORIGINAL		% TOTAL					
PERÍODO: 24/01/2023		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		71.82%		5.93%					
TABELA DE REFERÊNCIA SIMAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		VALOR DO CONTRATO: R\$ 644.275,03		% ACUMULADO							
		MÉDIO NO PERÍODO: R\$ 58.538,54		% DESTA BM							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO				
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAUDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAUDO	
9.3	SINAPI 12/2021	91812	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	RS 51,61	10,20	0,00%	RS 526,42	RS 526,42	RS -	
9.4	SINAPI 12/2021	91812	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	RS 51,61	9,20	0,00%	RS 474,81	RS 474,81	RS -	
9.5	SINAPI 12/2021	91814	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	RS 38,06	11,00	0,00%	RS 418,66	RS 418,66	RS -	
9.6	SINAPI 12/2021	10328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	RS 85,91	360,59	96,00%	RS 30.978,28	RS 30.978,28	RS 29.763,93	
9.7	SINAPI 12/2021	91815	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FRC - 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	RS 81,92	13,00	0,00%	RS 1.064,96	RS 1.064,96	RS 1.064,96	
10.0			COBERTURA					RS 106.091,60	RS 106.091,60	RS 106.091,60	
10.1	SINAPI 12/2021	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 7 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	RS 21,61	357,88	93,00%	RS 7.733,78	RS 7.733,78	RS 7.733,78	
10.2	SINAPI 12/2021	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CÁMERO. AF_07/2019	M2	RS 73,23	357,88	93,00%	RS 26.207,55	RS 26.207,55	RS 24.476,39	
10.3	SINAPI 12/2021	94223	CUMBREIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 1 x 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO E CÁMERO. AF_07/2019	M	RS 118,47	30,81	96,00%	RS 3.650,06	RS 3.650,06	RS 3.577,79	
10.4	SINAPI 12/2021	102333	PRINTURA INUNDANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	RS 12,07	357,88	93,00%	RS 4.319,41	RS 4.319,41	RS 4.319,41	
10.5	SINAPI 12/2021	101964	LAE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOUNDA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAE (ENCHIMENTO+CAPA) - (R-3). AF_11/2020	M2	RS 190,56	336,80	95,00%	RS 64.180,60	RS 64.180,60	RS 61.990,89	
11.0			PRISO					RS 48.204,14	RS 48.204,14	RS 26.985,41	
11.1	SINAPI 12/2021	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BANHEIROS. AF_08/2017	M3	RS 601,00	17,04	85,00%	RS 10.241,44	RS 10.241,44	RS 8.780,61	
11.2	COMPOSIÇÃO	015	TELA DE AÇO MALHA 1X15, 4,2MM REF. EAQ.92 DA TELECOM - FORNIMENTO E COLOCACAO	M2	RS 20,45	308,26	100,00%	RS 6.303,91	RS 6.303,91	RS 6.303,91	
11.3	SINAPI 12/2021	87650	CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRACAO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRIBIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	RS 40,06	284,25	1,00%	RS 11.587,25	RS 141,01	RS 11.280,89	
11.4	SINAPI 12/2021	94991	ESQUELETO DE FASESO (CALÇADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USIMADO, ACABAMENTO CONSERVADO, NÃO BARRADO. AF_07/2016	M3	RS 670,85	2,35	0,00%	RS 1.576,49	RS -	RS 1.576,49	
11.5	SINAPI 12/2021	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PRISO COM PLACAS TIPO EMALTAADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	M2	RS 61,48	284,25	0,00%	RS 17.475,69	RS -	RS 17.475,69	
11.6	SINAPI 12/2021	96889	SUBERREIMBANTIMENTO GRANITO LANGUIRA 15 CM ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	RS 112,96	10,80	0,00%	RS 1.219,96	RS -	RS 1.219,96	
12.0			REVESTIMENTO					RS 64.554,05	RS 64.554,05	RS 43.412,26	
12.1	SINAPI 12/2021	87979	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRACAO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	RS 4,33	681,83	0,00%	RS 2.952,32	RS -	RS 2.952,32	
12.2	SINAPI 12/2021	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PRINTURA, EM ARGAMASSA TRACAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_04/2014	M2	RS 41,28	417,25	0,00%	RS 17.224,08	RS -	RS 17.224,08	
12.3	SINAPI 12/2021	87531	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, COM COLAR DE 10MM. AF_07/2016	M2	RS 39,86	282,96	0,00%	RS 11.284,44	RS -	RS 11.284,44	
12.4	COMPOSIÇÃO	017	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PRISO OU PAREDE, 45 x 45 CM, RELA CETIM BRANCO, PORTOBELO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, A-C1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	KG	RS 75,25	249,73	0,00%	RS 18.792,18	RS -	RS 18.792,18	
12.5	COMPOSIÇÃO	016	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA A-C1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	RS 92,65	20,19	0,00%	RS 1.870,60	RS -	RS 1.870,60	
12.6	SINAPI 12/2021	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	RS 44,15	278,28	3,27	34,00%	RS 12.300,43	RS 4.341,26	RS 12.286,06
13.0			ESQUADRIA, VIDROS E FERREIAGENS					RS 45.969,32	RS 45.969,32	RS 16.544,24	
13.1	SINAPI 12/2021	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PUNHO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DORNAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	RS 1.133,38	9,00	0,00%	RS 10.200,42	RS -	RS 10.200,42	
13.2	SINAPI 12/2021	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATERIE, FERREAGENS E PRINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	RS 774,03	25,80	82,00%	RS 19.969,97	RS 16.544,24	RS 19.969,97	
13.3	SINAPI 12/2021	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, L = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FRADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	RS 329,70	25,80	0,00%	RS 8.506,26	RS -	RS 8.506,26	
13.4	SINAPI 12/2021	100701	PORTA DE FERRO, DE ABIRI, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	RS 678,58	1,89	0,00%	RS 1.282,51	RS -	RS 1.282,51	





**BOLETIM DE MEDIÇÃO 09**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	UNID.	PREVISTO
13.5	SMAPI12/2021	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, PRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	RS 796,77	4,86	-	4,86	100,00%	RS 3.872,30	RS	-	RS 3.872,30
13.6	SMAPI12/2021	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, BORDA COM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BARTEN, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UNID.	RS 1.068,93	2,00	-	2,00	100,00%	RS 2.137,86	RS	-	RS 2.137,86
14.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
14.1	COMPOSIÇÃO	005	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	RS 116,73	36,00	-	36,00	100,00%	RS 4.202,28	RS	-	RS 4.202,28
14.2	SMAPI12/2021	91341	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 07/2016	UN	RS 203,35	20,00	-	20,00	100,00%	RS 4.067,00	RS	-	RS 4.067,00
14.3	SMAPI12/2021	91342	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 07/2016	UN	RS 226,02	12,00	-	12,00	100,00%	RS 2.712,24	RS	-	RS 2.712,24
14.4	SMAPI12/2021	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) PARA PAINÉL (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	RS 94,88	2,00	-	2,00	100,00%	RS 189,76	RS	-	RS 189,76
14.5	SMAPI12/2021	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	RS 47,03	5,00	-	5,00	100,00%	RS 235,15	RS	-	RS 235,15
14.6	SMAPI12/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	RS 29,68	7,00	-	7,00	100,00%	RS 207,76	RS	-	RS 207,76
14.7	SMAPI12/2021	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	RS 29,97	2,00	-	2,00	100,00%	RS 59,94	RS	-	RS 59,94
14.8	SMAPI12/2021	93980	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	RS 16,60	2,00	-	2,00	100,00%	RS 33,20	RS	-	RS 33,20
14.9	SMAPI12/2021	97586	LUMINÁRIA TIPO CAIXA DE SOBREFOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE FÓSFORO INCLUIDO. AF. 02/2020	UN	RS 127,03	27,00	-	27,00	100,00%	RS 3.429,81	RS	-	RS 3.429,81
14.10	SMAPI12/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PISÃO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	RS 43,49	11,00	-	11,00	100,00%	RS 478,39	RS	-	RS 478,39
14.11	COMPOSIÇÃO	006	RELETOR LED 50 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	RS 90,25	4,00	-	4,00	100,00%	RS 361,00	RS	-	RS 361,00
14.12	SMAPI12/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	RS 17,43	17,00	-	17,00	100,00%	RS 296,31	RS	-	RS 296,31
14.13	SMAPI12/2021	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	RS 123,83	1,00	-	1,00	100,00%	RS 123,83	RS	-	RS 123,83
14.14	SMAPI12/2021	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITUR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	RS 750,75	1,00	-	1,00	100,00%	RS 750,75	RS	-	RS 750,75
14.15	SMAPI12/2021	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	RS 109,42	3,00	-	3,00	100,00%	RS 328,26	RS	-	RS 328,26
14.16	SMAPI12/2021	97891	CAIXA INTERNA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM BLOCOS DE CONCRETO, TUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,40 X 0,12/2020	UN	RS 217,46	1,00	-	1,00	100,00%	RS 217,46	RS	-	RS 217,46
14.17	SMAPI12/2021	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	RS 7,74	10,00	-	10,00	100,00%	RS 77,40	RS	-	RS 77,40
14.18	SMAPI12/2021	91930	CABO DE COBRE ELÉTRICO 60/750 V, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 650/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	RS 11,74	30,00	-	30,00	100,00%	RS 352,20	RS	-	RS 352,20
14.19	SMAPI12/2021	101636	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	RS 153,98	1,00	-	1,00	100,00%	RS 153,98	RS	-	RS 153,98
14.20	SMAPI12/2021	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	RS 972,26	1,00	-	1,00	100,00%	RS 972,26	RS	-	RS 972,26
14.21	ORSE12/21	11138	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 26,6 E 38,1 kw	UN	RS 3.468,42	1,00	-	1,00	100,00%	RS 3.468,42	RS	-	RS 3.468,42
14.22	SMAPI12/2021	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q. 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	RS 1.578,95	1,00	-	1,00	100,00%	RS 1.578,95	RS	-	RS 1.578,95
14.23	ORSE12/21	817	BOMBA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	RS 153,99	2,00	-	2,00	100,00%	RS 311,98	RS	-	RS 311,98
14.24	ORSE12/21	12910	POSTE DECORATIVO 2 PÉTAAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 5W/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UN	RS 3.115,22	1,00	-	1,00	100,00%	RS 3.115,22	RS	-	RS 3.115,22
15.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA										
15.1	SMAPI12/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM PAINEL DE ÁGUA INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	RS 147,02	13,00	-	13,00	53,00%	RS 1.911,26	RS	-	RS 1.911,26
15.2	COMPOSIÇÃO	007	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	RS 94,94	11,00	-	11,00	27,00%	RS 1.044,34	RS	-	RS 1.044,34
15.3	COMPOSIÇÃO	008	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 100MM	UN	RS 176,97	3,00	-	3,00	66,00%	RS 530,91	RS	-	RS 530,91
15.4	SMAPI12/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CABA ACOPIADA LONÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 46CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	RS 488,99	3,00	-	3,00	0,00%	RS 1.466,97	RS	-	RS 1.466,97
15.5	SMAPI12/2021	86943	LAVATÓRIO LONÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO PADRÃO EM PVC, MUCULA E ENGATE FLEXÍVEL 80CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	RS 260,69	4,00	-	4,00	0,00%	RS 1.042,76	RS	-	RS 1.042,76

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 23.198.833/0001-04  
 Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada


Secretaria de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz





BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
					PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SAUDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SAUDO
15.6	SINAPI 12/2021	86914	BANCA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM. COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	RS 448,16	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	RS 896,32	RS -	RS 896,32
15.7	SINAPI 12/2021	89884	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	RS 106,56	5,00	-	5,00	0,00%	100,00%	RS 532,80	RS -	RS 532,80
15.8	SINAPI 12/2021	89709	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	RS 15,84	5,00	-	5,00	0,00%	100,00%	RS 79,20	RS -	RS 79,20
15.9	SINAPI 12/2021	95544	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	RS 65,64	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	RS 196,92	RS -	RS 196,92
15.10	SINAPI 12/2021	100855	PAPETERIA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI FRAÇÃO AF_01/2020	UN	RS 64,25	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	RS 192,75	RS -	RS 192,75
15.11	COMPOSIÇÃO	009	SABONETEIRA DE PAREDE COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUI FRAÇÃO AF_01/2020	UN	RS 64,13	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	RS 192,39	RS -	RS 192,39
15.12	SINAPI 12/2021	100849	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERIOUHO	UN	RS 47,25	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	RS 141,75	RS -	RS 141,75
15.13	COMPOSIÇÃO	010	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	RS 1.676,26	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	RS 1.676,26	RS -	RS 1.676,26
15.14	SINAPI 12/2021	39384	GAMA D'ÁGUA POLIETILENO CAPACIDADE 2000 L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	RS 11.936,25	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	RS 11.936,25	RS -	RS 11.936,25
15.15	SINAPI 12/2021	98081	FOSSA SEPTICA SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CUBRIDA, COM TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PPAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	UN	RS 15.147,54	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	RS 15.147,54	RS -	RS 15.147,54
15.16	SINAPI 12/2021	98060	SUBSISTEMA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,8 X 3,8 M (ÁREA DE INSTALAÇÃO 20,736 M²) PARA 30 CONTRIBUINTES AF_12/2020	UN	RS 5.793,40	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	RS 5.793,40	RS -	RS 5.793,40
15.17	SINAPI 12/2021	100434	FILTRO ANELAR CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME (UTIL: 5338,6 L) (PARA 34 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	RS 82,56	62,00	-	62,00	0,00%	100,00%	RS 5.118,72	RS -	RS 5.118,72
15.18	SINAPI 12/2021	89758	CAIXA DE BERTAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEÇERIAS, EMENHAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	RS 66,08	6,00	-	6,00	0,00%	100,00%	RS 396,48	RS -	RS 396,48
15.19	SINAPI 12/2021	89584	TURBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDIÇÕES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	RS 60,30	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	RS 120,60	RS -	RS 120,60
15.20	SINAPI 12/2021	100327	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDIÇÕES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	RS 74,96	3,80	-	3,80	0,00%	100,00%	RS 284,84	RS -	RS 284,84
15.21	SINAPI 12/2021	98104	SUBSISTEMA DE GORJURA SIMPLES (CAPACIDADE: 96L, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF_12/2020	UN	RS 423,80	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	RS 423,80	RS -	RS 423,80
15.22	SINAPI 12/2021	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	RS 384,53	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	RS 769,06	RS -	RS 769,06
15.23	SINAPI 12/2021	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI FRAÇÃO AF_01/2020	UN	RS 305,08	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	RS 915,24	RS -	RS 915,24
15.24	SINAPI 12/2021	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FRADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	RS 1.199,10	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	RS 2.398,20	RS -	RS 2.398,20
16.0	SINAPI 12/2021	88495	PINTURA APLICAÇÃO E LAMANTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	RS 11,61	321,42	-	321,42	0,00%	100,00%	RS 3.731,68	RS -	RS 3.731,68
16.1	SINAPI 12/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	RS 3,18	321,42	-	321,42	0,00%	100,00%	RS 1.022,11	RS -	RS 1.022,11
16.2	SINAPI 12/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	RS 17,33	321,42	-	321,42	0,00%	100,00%	RS 5.370,20	RS -	RS 5.370,20
16.3	SINAPI 12/2021	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSOÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	RS 48,01	204,69	204,69	204,69	100,00%	100,00%	RS 9.827,16	RS -	RS 9.827,16
16.4	SINAPI 12/2021	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 4 DEMÃOS, AF_06/2018	M2	RS 56,61	17,00	-	17,00	0,00%	100,00%	RS 962,37	RS -	RS 962,37
16.5	SINAPI 12/2021	100219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_07/2021	M2	RS 16,49	101,85	-	101,85	0,00%	100,00%	RS 1.679,50	RS -	RS 1.679,50
16.6	SINAPI 12/2021	100716	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_07/2020	M2	RS 26,97	51,60	-	51,60	0,00%	100,00%	RS 1.391,65	RS -	RS 1.391,65
17.0	SINAPI 12/2021	98511	URBANIZAÇÃO PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_06/2018	UN	RS 208,85	6,00	-	6,00	0,00%	100,00%	RS 1.253,10	RS -	RS 1.253,10
17.1	SINAPI 12/2021	366	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	RS 117,18	11,18	-	11,18	0,00%	100,00%	RS 1.310,07	RS -	RS 1.310,07
17.2	SINAPI 12/2021	94279	ASSENTAMENTO DE CUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39x65x61x19 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSAROS) AF_05/2016	M	RS 46,98	31,50	-	31,50	0,00%	100,00%	RS 1.506,85	RS -	RS 1.506,85



PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 23.198.833/0001-04  
Responsável ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada

Secretaria de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz





BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	
17.4	SIMP12/2021	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	2,30	R\$ 67,08	67,08	0,00%	0,00%	67,08	100,00%	100,00%	154,28	
17.5	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA, "Casa do Bazar Simples"	UN	9.374,49	R\$ 1,00	1,00	0,00%	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	9.374,49	
18.1	SIMP12/2021	101910	FORNHEIRO	UN	330,62	R\$ 2,00	2,00	0,00%	0,00%	2,00	100,00%	100,00%	661,24	
18.2	SIMP12/2021	102507	FORNHEIRO DE INCRUSTADO PORTÁTIL COM CARGA DE PIS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNHEIRO E INSTALAÇÃO. AF 20/2020, P	UN	6,26	R\$ 20,00	20,00	0,00%	0,00%	20,00	100,00%	100,00%	125,20	
18.3	ORSE/12/21	12136	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	M	23,33	R\$ 2,00	2,00	0,00%	0,00%	2,00	100,00%	100,00%	46,66	
18.4	SIMP12/2021	97599	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM: 20 x 20 CM, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM RIOTOR - FORNHEIRO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	32,74	R\$ 10,00	10,00	0,00%	0,00%	10,00	100,00%	100,00%	327,40	
19.0	COMPOSIÇÃO	011	SERVIÇOS FINAIS	UN	1.906,69	R\$ 1,00	1,00	0,00%	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	1.851,97	
19.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA DE INALUGAÇÃO DE BROZE "15 X 50" CM	UN	1.906,69	R\$ 1,00	1,00	0,00%	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	1.906,69	
19.2	SIMP12/2021	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 4", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA TRACAO)	UN	67,91	R\$ 8,00	8,00	0,00%	0,00%	8,00	100,00%	100,00%	541,28	
TOTAL DA MEDIÇÃO											R\$ 671.849,54	R\$ 56.530,54	R\$ 491.806,24	R\$ 180.041,30

ADITIVO DE VALOR:		R\$	55.793,93	% ADITADO	8,80%
ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$ <td>18.219,04 <th>% SUPRIMIDO</th> <td>-2,87%</td> </td>	18.219,04 <th>% SUPRIMIDO</th> <td>-2,87%</td>	% SUPRIMIDO	-2,87%
VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ <td>671.849,54 <th>% TOTAL</th> <td>5,93%</td> </td>	671.849,54 <th>% TOTAL</th> <td>5,93%</td>	% TOTAL	5,93%

VALOR DO CONTRATO:		R\$	634.275,03
MÉDIO NO PERÍODO: <td>R\$ <td>58.530,54 </td></td>		R\$ <td>58.530,54 </td>	58.530,54

QUANTITATIVO		PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
BDI	21,35%	67,08	0,00%	0,00%	67,08
UN	R\$ 9.374,49	1,00	0,00%	0,00%	1,00
UN	R\$ 330,62	2,00	0,00%	0,00%	2,00
M	R\$ 6,26	20,00	0,00%	0,00%	20,00
UN	R\$ 23,33	2,00	0,00%	0,00%	2,00
UN	R\$ 32,74	10,00	0,00%	0,00%	10,00
UN	R\$ 1.906,69	1,00	0,00%	0,00%	1,00
UN	R\$ 67,91	8,00	0,00%	0,00%	8,00

FÍSICO		PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
UN	R\$ 154,28	154,28	0,00%	0,00%	154,28
UN	R\$ 9.374,49	9.374,49	0,00%	0,00%	9.374,49
UN	R\$ 1.168,50	1.168,50	0,00%	0,00%	1.168,50
UN	R\$ 661,24	661,24	0,00%	0,00%	661,24
UN	R\$ 125,20	125,20	0,00%	0,00%	125,20
UN	R\$ 46,66	46,66	0,00%	0,00%	46,66
UN	R\$ 327,40	327,40	0,00%	0,00%	327,40
UN	R\$ 1.851,97	1.851,97	0,00%	0,00%	1.851,97
UN	R\$ 1.906,69	1.906,69	0,00%	0,00%	1.906,69
UN	R\$ 541,28	541,28	0,00%	0,00%	541,28

FINANCEIRO		PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
UN	R\$ 671.849,54	671.849,54	0,00%	0,00%	671.849,54
UN	R\$ 56.530,54	56.530,54	0,00%	0,00%	56.530,54
UN	R\$ 491.806,24	491.806,24	0,00%	0,00%	491.806,24
UN	R\$ 180.041,30	180.041,30	0,00%	0,00%	180.041,30

TOTAL GERAL		R\$	671.849,54	R\$	56.530,54	R\$	491.806,24	R\$	180.041,30
-------------	--	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 28.198.833/0001-04  
 Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada

Secretaria de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz