

BOLETIM DE MEDIÇÃO 13

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO		FÍSICO		VALOR DO CONTRATO	% ACRÉSCIMO DE VALOR	% SUPRIMIDO	% ADIANTADO FINAL
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO				
INÍCIO DA OBRA: 20/04/2022 MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA MATA CONTRATADA: FAURBÁS CONSTRUTORA ERELI - EPP TÉRMINO PREVISTO: 20/10/2023 PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO DATA DE EXECUÇÃO: 5/20/2023 CONTRATO: 011/2022 VALOR DO CONTRATO: R\$ 684.275,03 2º VALOR DO CONTRATO ADIANTADO: R\$ 68.845,13													
PROPOSTA: 22,35% VALOR DO CONTRATO: R\$ 684.275,03 2º VALOR DO CONTRATO ADIANTADO: R\$ 68.845,13													
1.0	COMPOSIÇÃO	023	PROFETA ESTRUTURAL BÁSICO PARA PREDOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M ² APRESENTADO EM AUTOCAD, 108 PLANOS DA CONTRATANTE DE ACORDO COM A NBR 15388	M2	R\$ 42,83	322,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 13.791,36	-	-	-
1.1	COMPOSIÇÃO	024	PROFETA HIGIENIZANTE ÁREA = 1000 M2	M2	R\$ 4,04	329,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.339,16	-	-	-
1.2	COMPOSIÇÃO	025	PROFETA INSTALAÇÃO INCRUSTADO	M2	R\$ 5,63	329,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.852,27	-	-	-
1.3	COMPOSIÇÃO	026	PROFETA INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	UN	R\$ 16,40	329,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 5.395,60	-	-	-
1.4	COTAÇÃO	003	INSTALAÇÃO DE OBRA	M3	R\$ 5,82	6,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 34,92	-	-	-
2.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	R\$ 2.849,80	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	COMPOSIÇÃO	002	LAGUNA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTIER DE OBRA	UN	R\$ 2.420,78	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	COMPOSIÇÃO	003	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	R\$ 0,42	778,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 326,76	-	-	-
2.4	SINAP 117/11	9825	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 12,0 CM), COM TRATOR DE ESTERILIDADE AF_05/2018	M2	R\$ 2,30	466,80	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.073,64	-	-	-
2.5	SINAP 117/01	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,30	466,80	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.073,64	-	-	-
3.0	SINAP 117/01	90776	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M3	R\$ 114,26	96,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 10.968,96	-	-	-
3.1	SINAP 117/01	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 46,59	384,00	0,02	8,00%	8,00%	R\$ 17.889,62	0,02	-	0,03
3.2	SINAP 117/01	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 46,59	384,00	0,02	8,00%	8,00%	R\$ 17.889,62	0,02	-	0,03
4.0	SINAP 117/01	93584	SERVIÇOS PRELIMINARES	M3	R\$ 993,03	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	SINAP 117/01	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIERO E OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMERCIAL, IMÓVEL Nº 150 MOBILIÁRIO AF_05/2016	M3	R\$ 993,03	1,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 993,03	-	-	-
4.2	COTAÇÃO	007	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	R\$ 993,03	1,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 993,03	-	-	-
4.3	COTAÇÃO	007	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	R\$ 993,03	1,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 993,03	-	-	-
4.4	COTAÇÃO	008	ALUGUEL DE CONTAINER	M3	R\$ 1.186,79	7,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 8.307,53	-	-	-
5.0	SINAP 117/01	93584	MOVIMENTO DE TERRA	M3	R\$ 3,11	225,60	-	100,00%	0,00%	R\$ 701,61	-	-	-
5.1	SINAP 117/01	93584	ESCALÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 1 TATOR DE ESTERNA (40HP/7) ANUAL 0,20M3 AF_07/2020	M3	R\$ 3,11	225,60	-	100,00%	0,00%	R\$ 701,61	-	-	-
5.2	SINAP 117/01	93584	REATERO M3 ANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA C. GAMBIA DE 1,5 M ³ 0,28 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COTAÇÃO DE 1ª CATEGORIA E 1ª LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE REFERÊNCIA AF_05/2016	M3	R\$ 31,21	200,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 6.242,00	-	-	-
5.3	SINAP 117/01	93584	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TUBULOS CORRIDOS PORTALETADAS A CAD - 2,00M - 2 UTILIZADORES AF_10/2018	M	R\$ 59,31	83,02	-	100,00%	0,00%	R\$ 4.922,73	-	-	-
5.4	SINAP 117/01	93584	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	R\$ 86,96	8,15	9,00	11,00%	11,00%	R\$ 705,67	9,00	-	1.268,75
5.5	SINAP 117/01	98995	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	R\$ 52,73	58,77	-	100,00%	0,00%	R\$ 3.098,94	-	-	1.367,28
5.6	SINAP 117/01	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	M2	R\$ 6,44	54,09	-	100,00%	0,00%	R\$ 348,33	-	-	-
5.7	SINAP 117/01	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS AF_08/2017	M3	R\$ 626,82	6,24	-	100,00%	0,00%	R\$ 3.913,25	-	-	865,01
5.8	SINAP 117/01	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	R\$ 55,18	58,26	-	100,00%	0,00%	R\$ 3.214,78	-	-	-
6.0	SINAP 117/01	93584	FUNDAÇÃO	M3	R\$ 2.785,92	21,78	-	100,00%	0,00%	R\$ 60.677,33	-	-	-
6.1	SINAP 117/01	93584	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCK = 25 MPa AF_01/2017	M3	R\$ 2.785,92	21,78	-	100,00%	0,00%	R\$ 60.677,33	-	-	-
6.2	COMPOSIÇÃO	021	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (35x25x13cm) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL, INIBIDORA, FV_20 cm - M3	M3	R\$ 126,35	112,99	-	100,00%	0,00%	R\$ 14.276,28	-	-	3.159,46
7.0	SINAP 117/01	98522	FORMIGONTO	M	R\$ 198,67	117,70	-	100,00%	0,00%	R\$ 23.383,45	-	-	4.243,57
7.1	SINAP 117/01	98522	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE FACHETA EM CONCRETO) AF_05/2018	M	R\$ 198,67	117,70	-	100,00%	0,00%	R\$ 23.383,45	-	-	4.243,57
8.0	SINAP 117/01	93584	SUBESTRUTURA	M3	R\$ 2.785,92	20,33	-	100,00%	0,00%	R\$ 56.637,75	-	-	-
8.1	SINAP 117/01	93584	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCK = 25 MPa AF_01/2017	M3	R\$ 2.785,92	20,33	-	100,00%	0,00%	R\$ 56.637,75	-	-	-
9.0	SINAP 117/01	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	R\$ 66,83	25,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.670,75	-	-	3.121,23
9.1	SINAP 117/01	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	R\$ 66,83	25,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.670,75	-	-	3.121,23

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Felipe Augusto de S. Macêdo
 Engenheiro Civil
 Responsável pela Escalidação
 Felipe Augusto de Santana Macêdo - 181677622-0

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Nunes

Responsável Técnico
 Empresa Contratada



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 13

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		R\$ 55.799,89		% ADIANTADO FINAL		
TÉRMINO PREVISTO:		20/10/2023		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO		R\$ 12.219,44		% SUPRIMENTO		
PRazo DE EXECUÇÃO:		520 dias		GESTOR / AÇAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		01/7/2022		R\$ 37.574,49		% ACRÉSCIMO		
DATA DE EMISSÃO:		22/08/2023		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SOUZA FERREIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE COUTEIRO DE PEDRO, INDO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		TP001/2022		R\$ 671.489,54		% ADIANTADO		
PERÍODO:		22/06/2023 - 22/08/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 684.275,03		2º ADIANTAMENTO DE VALOR: R\$ 42.876,05		R\$ 100.311,25		R\$ 24,62%		
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		R\$ 729.334,74		R\$ 68.645,13		R\$ 57.485,20		R\$ 729.334,74		R\$ 107,24%		R\$ 10,85%		
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO				
				PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SAUDO	% SUPRIMENTO
9.2	SINAPI 12/2021	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MÃO DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_09/2016	25,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.515,75	R\$ -	R\$ 1.515,75	R\$ -	-2,87%	5,93%
9.3	SINAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE MÃO. AF_09/2016	10,20	0,00%	0,00%	14,00%	14,00%	R\$ 619,32	R\$ -	R\$ 619,32	R\$ -	-6,75%	9,07%
9.4	SINAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE MÃO. AF_09/2016	9,20	0,00%	0,00%	23,00%	23,00%	R\$ 619,32	R\$ -	R\$ 619,32	R\$ -	-6,62%	15,00%
9.5	SINAPI 12/2021	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE MÃO. AF_09/2016	15,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 578,51	R\$ -	R\$ 578,51	R\$ -	-	144,50
9.6	SINAPI 12/2021	10328	ALVENARIA - VEICULAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORMADOS NA HORIZONTAL DE 90X90X20 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_07/2011	395,12	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	R\$ 35.177,56	R\$ -	R\$ 35.177,56	R\$ -	-	1.259,05
9.7	SINAPI 12/2021	93815	ALVENARIA - VEICULAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORMADOS NA HORIZONTAL DE 90X90X20 CM (ESPESURA 9 CM) (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FRC = 4,5 MPa, UTILIZANDO PAUJETA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	-	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.064,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	1.064,96
9.8	SINAPI 12/2021	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORCO) DE 750X350X90 CM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	3,11	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	R\$ 10,660,09	R\$ 632,94	R\$ 9,433,15	R\$ 632,94	-	632,94
9.9	SINAPI 12/2021	102357	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE EM PAINEL DE GRANULITE, ESP = 50MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC, III-E, EXCLUSIVE FERRELAGENS. AF_07/2021	5,40	93,00%	93,00%	6,00%	6,00%	R\$ 1.967,15	R\$ 1.844,20	R\$ 1.164,20	R\$ 1.164,20	-	122,94
9.10	SINAPI 12/2021	93243	TAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2,40 METROS. AF_07/2019	6,77	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	R\$ 7.995,37	R\$ -	R\$ 7.995,37	R\$ -	-	146,29
9.11	SINAPI 12/2021	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM. ONDULA CORRIMBENTE LATERAL DE 1,14 M DE ONDA PARA PAINEL 20 COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 30°, COM ATÉ 1, AGUAS. INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 30°. AF_07/2019	4,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	R\$ 25.060,77	R\$ 292,92	R\$ 24,761,31	R\$ 292,92	-	292,92
9.12	SINAPI 12/2021	93223	CUMARELA PARA TUBO DE FIBROCEMENTO ONDULADA E 6 MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS, VEICULAÇÃO E TACAMENTO. AF_07/2019	30,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.577,79	R\$ -	R\$ 3.577,79	R\$ -	-	96,31
9.13	SINAPI 12/2021	102333	PINTURA PRÉ-MOLDADA, UNIDIRECIONAL, BIVOCADA, PARA FORRO, EXCERTE O PAINEL EM C/ÁMICA, VOGATA CONFECCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (PAINEL+TACAMENTO+CAPA) = 0,93. AF_11/2020	342,22	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	R\$ 4.130,59	R\$ -	R\$ 4.130,59	R\$ -	-	4.130,59
9.14	SINAPI 12/2021	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA, UNIDIRECIONAL, BIVOCADA, PARA FORRO, EXCERTE O PAINEL EM C/ÁMICA, VOGATA CONFECCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (PAINEL+TACAMENTO+CAPA) = 0,93. AF_11/2020	327,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 62.340,32	R\$ -	R\$ 62.340,32	R\$ -	-	62.340,32
9.15	SINAPI 12/2021	93223	CUMARELA PARA TUBO DE FIBROCEMENTO ONDULADA E 6 MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS, VEICULAÇÃO E TACAMENTO. AF_07/2019	327,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 49.103,82	R\$ 1.827,22	R\$ 47.276,60	R\$ 1.827,22	-	866,99
9.16	SINAPI 12/2021	93220	LASTIK DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO C/1 RADEIRAS. AF_08/2017	14,61	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	R\$ 9.129,19	R\$ -	R\$ 9.129,19	R\$ -	-	9.129,19
9.17	SINAPI 12/2021	01	TELA DE AÇO MALHAS FINES, 4,2MM REF. DAJ 92 L/1, TOLON - FORNECIMENTO E COLOCACAO	308,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.303,91	R\$ -	R\$ 6.303,91	R\$ -	-	6.303,91
9.18	SINAPI 12/2021	87630	COLTEBRASO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 3 E AREIA), PREPARO MÊCHAS COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ABRINDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2019	18,98	6,00%	6,00%	2,00%	2,00%	R\$ 12.469,07	R\$ 760,33	R\$ 11.708,74	R\$ 760,33	-	321,68
9.19	SINAPI 12/2021	94991	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CIMENTO MOLHADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.147,15	R\$ -	R\$ 1.147,15	R\$ -	-	1.147,15
9.20	SINAPI 12/2021	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 65X65 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MOLHADA QUE NÃO SE ENCHAM. AF_08/2014	300,58	6,00%	6,00%	1,00%	1,00%	R\$ 18.676,39	R\$ 1.166,89	R\$ 17.509,50	R\$ 1.166,89	-	196,73
9.21	SINAPI 12/2021	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	12,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.378,11	R\$ -	R\$ 1.378,11	R\$ -	-	1.378,11
9.22	SINAPI 12/2021	87879	REVESTIMENTO CERÂMICO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE FIBROEIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	856,42	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	R\$ 3.781,12	R\$ -	R\$ 3.781,12	R\$ -	-	3.781,12
9.23	SINAPI 12/2021	87879	REVESTIMENTO CERÂMICO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE FIBROEIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	497,91	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	R\$ 18.669,29	R\$ -	R\$ 18.669,29	R\$ -	-	18.669,29
9.24	SINAPI 12/2021	87831	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3,8, PREPARO MÊCHAS COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	418,35	2,47	2,47	0,00%	0,00%	R\$ 16.782,30	R\$ -	R\$ 16.782,30	R\$ -	-	16.782,30
9.25	SINAPI 12/2021	027	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PE4, CETIM BRANCO, PORTOBLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AC1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULAGEM DE BASE OU EMBOÇO	372,48	2,47	2,47	0,00%	0,00%	R\$ 28.211,22	R\$ -	R\$ 28.211,22	R\$ -	-	28.211,22
9.26	SINAPI 12/2021	026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 45 X 45 CM, BRANCO, PE1 - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AC1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULAGEM DE BASE OU EMBOÇO	23,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.137,43	R\$ -	R\$ 2.137,43	R\$ -	-	2.137,43
9.27	SINAPI 12/2021	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 - P	278,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 12.286,06	R\$ -	R\$ 12.286,06	R\$ -	-	12.286,06
9.28	SINAPI 12/2021	90344	ESQUADRIA, VIBROS E FERRELAGENS	9,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 58.645,50	R\$ 24.441,10	R\$ 34.204,40	R\$ 24.441,10	-	79,628
9.29	SINAPI 12/2021	90344	RETE DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTA, SEM OCA (LITE OU ALUMÍNIO), PAINEL MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 35MM, ITENS INCLUSIVE DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PARTILHE, REGULARIZACAO COM EXECUCÃO DO PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	9,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 10.209,42	R\$ -	R\$ 10.209,42	R\$ -	-	10.209,42

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Múntz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Fiscalização Técnico Civil
Responsável pela Fiscalização
Felipe Augusto de S. Macêdo 181677622-0

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 13

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA: PAUBRAS CONSTRUTORA IRELI - EPP		R\$ 55.799,95		%		N.º ADITADO FINAL									
TERMINO PREVISTO: 20/10/2023		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO		R\$ 18.219,44		8,60%		%									
PRazo DE EXECUçãO: 520 dias		CONTRATO: 01/17/2022		R\$ 37.574,49		15,82%		%									
DATA DE EMISSãO: 22/08/2023		PROCESSO: TP001/2022		R\$ 673.848,34		24,67%		%									
PERÍODO: 22/06/2023 a 22/08/2023		VALOR DO CONTRATO: R\$ 684.255,03		R\$ 42.816,05		6,26%		%									
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		MEDIO DO PERÍODO: R\$ 68.845,13		R\$ 729.334,74		106,56%		%									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO							
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SAUDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SAUDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SAUDO			
13.2	SINAPI 12/2021	94559	JANELA DE AÇO TIPO BACULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERREJENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALÇOFE E CONTRAFRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	774,03	25,80	25,80	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 19.969,97	R\$ -	R\$ 19.969,97	R\$ -	-2,87%	5,93%	
13.3	SINAPI 12/2021	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, EMVADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	329,70	25,80	25,80	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 8.506,26	R\$ 8.506,26	R\$ 8.506,26	R\$ -	6,26%	15,09%	
13.4	SINAPI 12/2021	100701	PORTA EM FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	678,58	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	
13.5	SINAPI 12/2021	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, TIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	796,77	4,86	5,49	0,63	112,00%	-12,00%	R\$ 3.872,30	R\$ 4.374,26	R\$ 4.374,26	R\$ 6.374,26	6,75%	5,07%	
13.6	SINAPI 12/2021	90843	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, TIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1.068,93	4,00	4,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.275,72	R\$ -	R\$ 4.275,72	R\$ -	9,62%	15,09%	
13.7	COMP	01	Grade ferro 12x112"	M2	258,47	31,41	30,24	1,17	96,00%	3,00%	R\$ 8.118,54	R\$ 7.816,13	R\$ 7.816,13	R\$ 302,40	-	-	
13.8	COMP	02	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 656	M2	532,64	7,03	7,03	7,03	100,00%	0,00%	R\$ 3.746,45	R\$ 3.746,45	R\$ 3.746,45	R\$ -	-	-	
13.9	SINAPI 12/2021	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,12", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	124,73	8,00	8,00	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 997,84	R\$ -	R\$ 997,84	R\$ -	-	-	
14.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 27.786,57	R\$ 3.254,73	R\$ 15.463,59	R\$ 14.322,98			
14.1	COMPOSIÇÃO	005	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, ELETRODUTO, CABO, MASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUSIVO LUMINÁRIA LÂMPADA).	UN	116,73	36,00	1,00	35,00	2,00%	97,00%	R\$ 4.202,28	R\$ 116,73	R\$ 4.085,55	R\$ 116,73	-	-	
14.2	SINAPI 12/2021	91341	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO 1/4"656, 1/2"656, 3/4"656, 1"656, 1 1/2"656, 2"656, 2 1/2"656, 3"656, 4"656, 5"656, 6"656, 8"656, 10"656, 12"656, 14"656, 16"656, 18"656, 20"656, 22"656, 24"656, 26"656, 28"656, 30"656, 32"656, 34"656, 36"656, 38"656, 40"656, 42"656, 44"656, 46"656, 48"656, 50"656, 52"656, 54"656, 56"656, 58"656, 60"656, 62"656, 64"656, 66"656, 68"656, 70"656, 72"656, 74"656, 76"656, 78"656, 80"656, 82"656, 84"656, 86"656, 88"656, 90"656, 92"656, 94"656, 96"656, 98"656, 100"656.	UN	203,35	20,00	9,00	11,00	5,00%	45,00%	45,00%	R\$ 4.067,00	R\$ 1.830,15	R\$ 2.236,85	R\$ 1.830,15	-	-
14.3	SINAPI 12/2021	33142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO BASTÃO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	226,02	12,00	4,00	8,00	33,00%	66,00%	R\$ 2.712,24	R\$ 904,08	R\$ 1.808,16	R\$ 904,08	-	-	
14.4	SINAPI 12/2021	91971	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	94,88	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 189,76	R\$ -	R\$ 189,76	R\$ -	-	-	
14.5	SINAPI 12/2021	91959	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,03	5,00	5,00	5,00	100,00%	0,00%	R\$ 235,15	R\$ -	R\$ 235,15	R\$ -	-	-	
14.6	SINAPI 12/2021	91953	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,08	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00%	R\$ 207,76	R\$ -	R\$ 207,76	R\$ -	-	-	
14.7	SINAPI 12/2021	101632	RELE 137V ELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1/2" W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	39,97	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 59,94	R\$ -	R\$ 59,94	R\$ -	-	-	
14.8	SINAPI 12/2021	93980	BASE PARA RELE CC - SUPORTE METÁLICO	UN	16,60	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 33,20	R\$ -	R\$ 33,20	R\$ -	-	-	
14.9	SINAPI 12/2021	97866	LUMINÁRIA TIPO CALI - DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA BÂNDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	127,03	27,00	1,00	26,00	3,00%	96,00%	R\$ 429,81	R\$ 127,03	R\$ 3.302,78	R\$ 127,03	-	-	
14.10	SINAPI 12/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	43,49	11,00	2,00	9,00	13,00%	81,00%	R\$ 478,39	R\$ 86,58	R\$ 391,41	R\$ 86,58	-	-	
14.11	COMPOSIÇÃO	006	REFLETOR LED 50 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,25	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	R\$ 361,00	R\$ -	R\$ 361,00	R\$ -	-	-	
14.12	SINAPI 12/2021	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,43	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 17,43	R\$ -	R\$ 17,43	R\$ -	-	-	
14.13	SINAPI 12/2021	93873	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	123,83	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 123,83	R\$ -	R\$ 123,83	R\$ -	-	-	
14.14	SINAPI 12/2021	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITUR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	750,75	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 750,75	R\$ -	R\$ 750,75	R\$ -	-	-	
14.15	SINAPI 12/2021	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	109,42	3,00	3,00	3,00	100,00%	0,00%	R\$ 328,26	R\$ -	R\$ 328,26	R\$ -	-	-	
14.16	SINAPI 12/2021	97891	CABA ESTERILIZADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMINIO, COM BLOCOS DE CONCRETO, UNDO COM BITA, DIMENSÃO INTERNA 100x100x100, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM DAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	217,46	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 217,46	R\$ -	R\$ 217,46	R\$ -	-	-	
14.17	SINAPI 12/2021	91844	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,74	10,00	10,00	10,00	100,00%	0,00%	R\$ 77,40	R\$ -	R\$ 77,40	R\$ -	-	-	
14.18	SINAPI 12/2021	91930	BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PAU 1/2"656, EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	153,98	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 153,98	R\$ -	R\$ 153,98	R\$ -	-	-	
14.19	SINAPI 12/2021	101636	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	972,26	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 972,26	R\$ -	R\$ 972,26	R\$ -	-	-	
14.20	SINAPI 12/2021	101658	BOMBADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 26,6 E 36,1 kw	UN	3.468,42	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 3.468,42	R\$ -	R\$ 3.468,42	R\$ -	-	-	
14.21	ORSE/12/21	11138	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 6,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1.578,95	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 1.578,95	R\$ -	R\$ 1.578,95	R\$ -	-	-	
14.22	SINAPI 12/2021	102113	BUSA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	155,99	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 311,98	R\$ -	R\$ 311,98	R\$ -	-	-	
14.23	ORSE/12/21	817	INSTALAÇÃO	UN	155,99	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 311,98	R\$ -	R\$ 311,98	R\$ -	-	-	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Felipe Augusto de S. Macêdo
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 181677622-0
 Responsável pela Fiscalização
 Felipe Augusto de Santana Macêdo

Secretaria de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Munit

Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 13

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA									
TÉRMINO PREVISTO:		20/10/2023		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		520 dias		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO									
DATA DE EMISSÃO:		22/08/2023		CONTRATO: 011/2022									
PERÍODO:		22/08/2023		PROCESSO: TP001/2022									
TABELA DE REFERÊNCIA: SIMPLI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		08/02/2023		VALOR DO CONTRATO: R\$ 984.275,03									
		22/08/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 68.845,13									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO						
				PREVISTO	MEDIÇÃO PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO PERÍODO	SALDO				
14.24	0965/12/21	12910	POSTE DECORATIVO 2 PÉTAJAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DREISOR EM VORÃO TRASPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	1,00	-	1,00	100,00%	RS	3.115,22	RS	-	RS	3.115,22
14.25	SIMP12/2021	12910	DEFINITOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	12,00	12,00	12,00	100,00%	RS	195,72	RS	-	RS	195,72
14.26	COMP	3	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	1,00	1,00	1,00	100,00%	RS	96,18	RS	-	RS	96,18
15.0			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA										
15.1	SINA/12/2021	19957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SIBRAMA) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE VASSO E CHUVEIRO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	10,00	-	10,00	76,00%	RS	1.911,26	RS	-	RS	1.911,26
15.2	COMPOSIÇÃO	017	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 100MM	4,00	4,00	4,00	61,00%	RS	1.044,94	RS	-	RS	379,76
15.3	SIMP12/2021	86931	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 100MM	3,00	3,00	3,00	57,00%	RS	1.238,79	RS	-	RS	580,91
15.4	SIMP12/2021	86931	VASO SANITÁRIO SFOMADO COM CAVA ACOPIADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE DINGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1,7 X 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	6,00	6,00	6,00	100,00%	RS	2.933,94	RS	2.933,94	RS	2.933,94
15.5	3ª MP 12/2021	86943	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENLACE FLEXÍVEL BOM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	5,00	5,00	5,00	100,00%	RS	1.303,45	RS	1.303,45	RS	1.303,45
15.6	SIMP12/2021	46934	BANHEIRA DE BANHEIRO SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE E DRENAGEM POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	1,00	1,00	1,00	100,00%	RS	448,16	RS	448,16	RS	448,16
15.7	5ª MP 12/2021	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LARGO, IRREDUZÍVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAPSULA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	3,00	3,00	3,00	50,00%	RS	639,36	RS	-	RS	319,68
15.8	SIMP12/2021	89709	RALO SIFONADO PVC DN 40 MM JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	5,00	5,00	5,00	100,00%	RS	79,20	RS	79,20	RS	79,20
15.9	SIMP12/2021	95544	PAREDEIRA DE PAREDE EM METAL COM TAMPA, INCLUSIVE BRANCO. AF. 01/2020	5,00	5,00	5,00	100,00%	RS	328,20	RS	-	RS	328,20
15.10	5ª MP 12/2021	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS, COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, 1. CILINDRO 16X11,5X10, AF. 07/2020	5,00	5,00	5,00	100,00%	RS	321,25	RS	-	RS	321,25
15.11	COMPOSIÇÃO	009	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, DUALIA INTER-AJANHADO	6,00	6,00	6,00	100,00%	RS	320,65	RS	-	RS	320,65
15.12	SIMP12/2021	100866	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/27/0	1,00	1,00	1,00	100,00%	RS	283,50	RS	283,50	RS	283,50
15.13	COMPOSIÇÃO	010	CAIXA DE ÁGUA POLIÉTLICO CAPACIDADE 2000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	-	1,00	0,00%	RS	1.670,26	RS	-	RS	1.670,26
15.14	SIMP12/2021	39364	FOSSA SÉPTICA SEM FILTRO, PARA 40 A 50 CONTRIBUÍVEL - TUBO RÍGIDO, COM TAMPA, EM POLIÉTLICO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (Nº 1 - 229)	-	-	-	-	RS	-	RS	-	RS	-
15.15	SIMP12/2021	90881	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍDULOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INSTALAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUÍVEIS). AF. 12/2020	-	-	-	-	RS	15.147,54	RS	-	RS	-
15.16	SIMP12/2021	90860	FILTRO ANTIODORO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 538,6 L (PARA 14 CONTRIBUÍVEIS). AF. 12/2023	-	-	-	-	RS	5.793,40	RS	-	RS	-
15.17	SIMP12/2021	100944	CAIXA DE BERAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRA, EMENAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	62,00	62,00	62,00	100,00%	RS	5.118,72	RS	-	RS	5.118,72
15.18	SIMP12/2021	89578	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA FRIA, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	6,00	6,00	6,00	100,00%	RS	396,48	RS	-	RS	396,48
15.19	SIMP12/2021	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA FRIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	2,00	2,00	2,00	100,00%	RS	120,60	RS	-	RS	120,60
15.20	SIMP12/2021	100327	RIFÃO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE FICAMENTO. AF. 07/2019	3,80	3,80	3,80	100,00%	RS	284,64	RS	284,64	RS	284,64
15.21	SIMP12/2021	98104	CAIXA DE GOROURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍDULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20x0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	1,00	1,00	1,00	100,00%	RS	423,80	RS	-	RS	423,80
15.22	SIMP12/2021	100668	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	2,00	2,00	2,00	100,00%	RS	769,06	RS	769,06	RS	769,06
15.23	SIMP12/2021	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSIVE FRAÇÃO. AF. 07/2020	5,00	5,00	5,00	100,00%	RS	1.025,40	RS	-	RS	1.025,40
15.24	SIMP12/2021	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FRADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	1,00	1,00	1,00	100,00%	RS	1.169,10	RS	-	RS	1.169,10
15.25	SIMP12/2021	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	1,00	1,00	1,00	100,00%	RS	3.404,79	RS	-	RS	3.404,79
15.26	SIMP12/2021	COTAÇÃO	BIDGESTOR 1500 L	2,00	2,00	2,00	100,00%	RS	7.545,64	RS	-	RS	7.545,64
15.27	SIMP12/2021	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍDULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,30x0,30x0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	4,00	4,00	4,00	100,00%	RS	800,88	RS	800,88	RS	800,88
15.28	SIMP12/2021	89714	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCANERGIA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	32,00	32,00	32,00	100,00%	RS	2.125,12	RS	2.125,12	RS	2.125,12
				TOTAL			TOTAL			TOTAL			
				R\$ 55.799,39			R\$ 55.799,39			R\$ 55.799,39			
				18.219,44			18.219,44			18.219,44			
				37.574,49			37.574,49			37.574,49			
				671.849,34			671.849,34			671.849,34			
				100.311,25			100.311,25			100.311,25			
				42.816,05			42.816,05			42.816,05			
				57.485,20			57.485,20			57.485,20			
				729.334,74			729.334,74			729.334,74			
				10,85%			10,85%			10,85%			

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
Responsável pela Fiscalização
CPF: 181677622-0

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico
Empresa Contratada

