

2.5.3	5/20/04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II -	M2	1,56	1,56	RS 415,87	1,0000	RS 646,75	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 646,75	100,00%
2.5.4	5/20/04/2022	013	CAVALO DE MADEIRO	M2	65,22	65,22	RS 4,89	1,0000	RS 315,01	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 315,01	100,00%
2.5.5	5/20/04/2022	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	608,72	608,72	RS 2,43	1,0000	RS 1.479,18	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.479,18	100,00%
3.0			RUA BELO HORIZONTE						RS 12.573,33	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 12.573,33	100,00%
3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	REMANEJO DE TERRA (CARGA, INCLUIDO COMPLEMENTO DE TUBULADO, CORTES, ESCAVAÇÃO E REATERO)	UN	11,00	11,00	RS 109,67	1,0000	RS 1.206,37	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.206,37	100,00%
3.2			MOVIMENTO DE TERRA						RS 18.837,26	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 18.837,26	100,00%
3.2.1	SMAP/07/2022	10076	REGULAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	872,44	872,44	RS 3,14	1,0000	RS 2.739,46	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.739,46	100,00%
3.2.2	SMAP/07/2022	90396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	57,73	57,73	RS 176,19	1,0000	RS 10.186,76	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 10.186,76	100,00%
3.2.3	SMAP/07/2022	95875	GRADUADA SIMPLES - EXCLUSÃO CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3X04	2.255,36	2.255,36	RS 2,62	1,0000	RS 5.909,04	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 5.909,04	100,00%
3.3			FASE 07/ PAVIMENTAÇÃO						RS 12.913,16	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 12.913,16	100,00%
3.3.1	SMAP/07/2022	94119	ATERRO MANUAL DE VAZAS COM PISO ANTI-DEBENDEDO COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	25,66	25,66	RS 11,86	1,0000	RS 304,82	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 304,82	100,00%
3.3.2	SMAP/07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_08/2022	M3	2,57	2,57	RS 892,10	1,0000	RS 2.297,69	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.297,69	100,00%
3.3.3	SMAP/07/2022	014	MARCA, ENFAIXE PARA ACESSO DE DEBENDES A PASEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USIMADO, DESMARCADO.	UN	5,00	5,00	RS 1.777,55	1,0000	RS 8.887,75	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 8.887,75	100,00%
3.4			PAVIMENTAÇÃO						RS 84.553,53	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 84.553,53	100,00%
3.4.1	SMAP/07/2022	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRÁFO, INFERNO, DRENADEIRA E AUXILIARES, TENDUÍTO, NÍVEL LÍQUIDO, NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, OBRAS E ETC.	M	577,36	577,36	RS 0,44	1,0000	RS 254,03	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 254,03	100,00%
3.4.2	SMAP/07/2022	94273	PRE-FABRICAÇÃO DE BARRAS DE CONCRETO (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAS URBANAS (USO VÉRBO) AF_06/2016	M	256,60	256,60	RS 59,82	1,0000	RS 15.349,81	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 15.349,81	100,00%
3.4.3	SMAP/07/2022	101199	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REUNIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EM TUBULOS DE 10 CM DE DIÂMETRO, EM TRENCHO RETO, 30 CM DE ALTEURA AF_06/2016	M2	577,35	577,35	RS 97,70	1,0000	RS 56.407,09	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 56.407,09	100,00%
3.4.4	SMAP/07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USIMADO, MOLHADA IN LOCO EM TRENCHO RETO, 30 CM DE ALTEURA AF_06/2016	M	256,60	256,60	RS 48,88	1,0000	RS 12.545,60	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 12.545,60	100,00%
3.5			SINALIZAÇÃO						RS 1.084,01	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.084,01	100,00%
3.5.1	SMAP/07/2022	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIVERSOS 5X32X5CM	UN	2,00	2,00	RS 103,78	1,0000	RS 207,56	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 207,56	100,00%
3.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONEXÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00	6,00	RS 182,69	1,0000	RS 1.096,14	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.096,14	100,00%
3.5.3	5/20/04/2022	3718117	PLACA EM AÇO Nº 15 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - CONFEÇÃO.	M2	1,43	1,43	RS 415,87	1,0000	RS 594,69	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 594,69	100,00%
3.5.4	5/20/04/2022	013	CAVALO EM MEIO TIO	M2	65,22	65,22	RS 4,83	1,0000	RS 315,01	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 315,01	100,00%
3.5.5	5/20/04/2022	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	769,80	769,80	RS 2,43	1,0000	RS 1.870,61	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.870,61	100,00%
4.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						RS 22.266,00	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 22.266,00	100,00%
4.1			ADMINISTRAÇÃO						RS 7.790,29	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 7.790,29	100,00%
4.1.1	COMPOSIÇÃO	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	120,00	RS 110,61	1,0000	RS 13.272,20	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 13.272,20	100,00%
4.1.2	COMPOSIÇÃO	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	240,00	RS 37,47	1,0000	RS 8.997,80	RS 0,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 8.997,80	100,00%
TOTAL								RS 279.810,19	RS 73.864,51	RS 70.866,73	26,40%	25,33%	RS 70.866,73	25,33%	RS 197.243,63	70,49%

Resp. Técnico Habilitado na Obra/Serviço
Nome: Valtesse C. da Rocha Firme
CREA: 4821396408

Secretaria de Infraestrutura
Nome: Tarciso Cruz Muniz

Representante Responsável da Empresa
MGM EMPREHEITAMENTOS E SERVIÇOS LTDA/EPF
José Severino da Silva
Tecnólogo em Construção
Civil-Edificações
Registro: 1811350844