



SÃO LOURENÇO
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATÁ-PE.

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 0001/3/2022
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 21,34%

SINAPI PE 02/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PROLÍFER DE PREÇOS

DATA DA EMISSÃO
FATOR K

DATA DE INÍCIO
CONTRATO Nº

PRazo EXECUÇÃO
TERMINO PREVISTO

BM - PERÍODO
BM - Nº

VALOR CONTRATADO
VALOR EXCEDENTE
SERVIÇO EXTRA
SERVIÇO SUPRIMIDO
VALOR TOTAL
SALDO CONTRATUAL
BM - R\$ MENSAL
BM - R\$ ACUMULADO

R\$ 8.560.802,78
R\$ 7.960.456,29
R\$ 0,00%
R\$ 0,00%
R\$ 7.960.456,29
R\$ 6.556.137,45
R\$ 254.986,58
R\$ 1.704.300,77
R\$ 21,41%

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
					ADI	SUP	TOTAL		QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1		001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2			12,00	R\$ 409,59	1,0000	R\$ 4.915,08	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.915,08	100,00%
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
2.1		93565	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES			4,00	R\$ 19.790,42	1,0000	R\$ 79.161,68	0,72%	0,13	2.572,75	R\$ 16.821,85	21,25%	R\$ 62.339,82	78,75%
2.2		93572	ENCARGOS GERAIS DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES			8,00	R\$ 8.095,80	1,0000	R\$ 64.766,40	1,44%	0,26	2.110,89	R\$ 13.795,29	21,30%	R\$ 50.971,10	78,70%
3.0			RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA														
3.1		93402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAM. COM EMULSÃO AGRÍCOLA	M2			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000	R\$ 229.266,25	14,313,39	2,603,30	8.174,36	R\$ 53.087,00	23,16%	R\$ 176.179,24	76,84%
3.2		93995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE INCRUSTANTE - EXCLUSIVE CAMA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3			3.650,52	R\$ 1.688,04	1,0000	R\$ 6.162.223,78	715,15	130,16	219.715,28	R\$ 1.426.917,09	23,16%	R\$ 4.735.306,68	76,84%
3.3		93873	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DVI/ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM			129.522,14	R\$ 1,79	1,0000	R\$ 196.044,63	21,010,22	3,554,59	6.362,71	R\$ 43.971,00	22,43%	R\$ 152.073,62	77,57%
4.0			SINALIZAÇÃO														
4.1		002	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2			5.104,28	R\$ 48,75	1,0000	R\$ 248.833,65	1,150,25	417,99	20.377,01	R\$ 76.451,70	30,72%	R\$ 172.381,95	69,28%
4.2		003	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2			64,48	R\$ 401,42	1,0000	R\$ 25.893,56	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.893,56	100,00%
4.2.1		003	PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - III - CONFECÇÃO	M2			64,48	R\$ 401,42	1,0000	R\$ 25.893,56	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.893,56	100,00%
4.2.2		004	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2			208,00	R\$ 185,04	1,0000	R\$ 38.488,32	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38.488,32	100,00%
4.2.3		005	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X35CM	M2			104,00	R\$ 100,82	1,0000	R\$ 10.485,28	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.485,28	100,00%
5.0			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO														
5.1		006	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA	M2			7.301,49	R\$ 19,20	1,0000	R\$ 140.188,60	3,58,25	55,90	1.065,60	R\$ 7.945,92	5,67%	R\$ 132.242,68	94,33%
5.2		93858	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 07/2021	M3			1.095,22	R\$ 87,30	1,0000	R\$ 95.612,70	53,75	8,32	726,33	R\$ 5.418,71	5,67%	R\$ 90.103,99	94,33%
5.3		93996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRÁULADA, SIMILES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3			2.190,44	R\$ 161,23	1,0000	R\$ 353.184,64	246,73	16,64	2.682,86	R\$ 42.463,14	12,02%	R\$ 310.701,49	87,98%
5.4		007	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3			3.997,57	R\$ 1,61	1,0000	R\$ 6.436,08	369,93	33,55	54,01	R\$ 649,60	10,09%	R\$ 5.786,48	89,91%
5.5		93875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DVI/ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM			81.813,21	R\$ 1,79	1,0000	R\$ 146.445,64	8,733,35	640,66	1.146,78	R\$ 16.779,47	11,46%	R\$ 129.666,16	88,54%
5.6		94990	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇAMA) DE PIPO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ALARBIAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3			200,00	R\$ 792,71	1,0000	R\$ 158.542,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 158.542,00	100,00%
TOTAL								R\$ 7.860.456,29		R\$ 1.490.112,16			R\$ 264.988,58	R\$ 1.704.300,77		R\$ 6.256.157,45	

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM
SÃO LOURENÇO DA MATÁ - PE
CEP: 53.000-000
CNPJ: 18.933.515/01-00
CREAPE 1819351564

Arthur Felipe Melo de Almeida
RUA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM
SÃO LOURENÇO DA MATÁ - PE
CEP: 53.000-000
CNPJ: 18.933.515/01-00
CREAPE 1819351564

Secretaria de Infraestrutura
Nome: Tarciso Cruz Muniz