



SÃO LOURENÇO DA MATA
RUA DO DESENVOLVIMENTO

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.																							
CONTRATADA AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																							
PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 00013/2022																							
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2022																							
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 21,34%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
1.0	COMPOSIÇÃO	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES																				
1.1	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA DE CEBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,00			12,00	R\$ 409,59	1,0000	R\$ 4.915,08	0,00%												
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																						
2.1	SINAPI 04/2022	MES	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00			4,00	R\$ 18.790,42	1,0000	R\$ 79.181,68	73,07%	0,21	4.155,98	5,25%	1,58	R\$ 31.288,86	39,50%	2,42	R\$ 47.892,81	60,50%			
2.2	SINAPI 04/2022	MES	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00			8,00	R\$ 8.095,80	1,0000	R\$ 64.766,40	71,56%	0,43	3.491,99	5,39%	3,20	R\$ 25.919,38	40,02%	4,80	R\$ 38.847,01	59,98%			
3.0	RECAPAMENTO ASFÁLTICO																						
3.1	SINAPI 04/2022	M2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	73,014,73			73,014,73	R\$ 2.486.205,61	1,0000	R\$ 6.587.534,66	82,06%	4.281,14	13.442,77	5,86%	31.471,53	R\$ 98.663,60	43,03%	43.752,67	R\$ 130.602,64	56,97%			
3.2	SINAPI 04/2022	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROULMENT - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3.650,52			3.650,52	R\$ 2.290.602,75	1,0000	R\$ 6.162.223,78	82,26%	214,05	361.324,96	5,86%	1.571,01	R\$ 2.851.927,72	43,04%	2.079,51	R\$ 5.510.296,06	56,96%			
3.3	SINAPI 04/2022	M3XXIV	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXIV). AF_07/2020	109.522,14			109.522,14	R\$ 196.044,63	1,0000	R\$ 70.382,04	75,59%	6.131,61	10.975,58	5,60%	45.451,19	R\$ 81.357,63	41,50%	64,07	R\$ 114.687,00	58,50%			
4.0	SINALIZAÇÃO																						
4.1.0	Sinalização Horizontal	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA M2 COM MICROESFERAS DE VIDRO	5,104,28			5,104,28	R\$ 748.843,65	1,0000	R\$ 153.972,00	100,00%												
4.2.0	Sinalização Vertical	M2	PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	64,48			64,48	R\$ 25.883,56	1,0000	R\$ 25.883,56	100,00%												
4.2.1	COMPOSIÇÃO	M2	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	208,00			208,00	R\$ 38.488,32	1,0000	R\$ 38.488,32	100,00%												
4.2.3	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 40X35X4	104,00			104,00	R\$ 10.485,28	1,0000	R\$ 10.485,28	100,00%												
5.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO																						
5.1	COMPOSIÇÃO	M2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM "ARALELÍPEDIOS SOBRE ÁREA	7,301,49			7,301,49	R\$ 140.188,60	1,0000	R\$ 17.601,98	23,86%	916,77	13.442,77	5,86%	1.195,05	R\$ 22.944,96	16,37%	6,106,44	R\$ 117.243,64	83,63%			
5.2	SINAPI 04/2022	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_10/2021	1.095,22			1.095,22	R\$ 95.612,70	1,0000	R\$ 12.003,75	99,94%	41,74	3.643,90	3,81%	179,24	R\$ 15.647,65	16,37%	915,98	R\$ 79.965,05	83,63%			
5.3	SINAPI 04/2022	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA-SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	2.190,44			2.190,44	R\$ 353.164,64	1,0000	R\$ 68.087,42	97,58%	422,30	17.849,77	5,05%	533,01	R\$ 85.937,20	24,33%	1.657,43	R\$ 267.227,43	75,67%			
5.4	COMPOSIÇÃO	M3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	3.997,57			3.997,57	R\$ 6.436,08	1,0000	R\$ 1.153,66	75,50%	716,56	319,26	4,96%	914,86	R\$ 1.472,92	22,89%	3.082,71	R\$ 4.963,16	77,11%			
5.5	SINAPI 04/2022	M3XXIV	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXIV). AF_07/2020	81.813,21			81.813,21	R\$ 146.445,64	1,0000	R\$ 27.652,70	54,00%	15.448,44	7.361,50	5,05%	19.561,01	R\$ 35.014,20	23,91%	62.212,20	R\$ 111.431,43	76,09%			
5.6	SINAPI 04/2022	M3	EXECUÇÃO DE PASSARELA (CALÇAMA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE EM LOCALIZADO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	200,00			200,00	R\$ 158.542,00	1,0000	R\$ 0,00	1,30%							200,00	R\$ 158.542,00	100,00%			
TOTAL											R\$ 3.204.176,12												

Arthur Felipe Melo Almeida
Engenheiro de Obras/Serviço
CREAPE 1819351564

ACC Construções e Empreendimentos Ltda.
Engenheiro Civil - CREAPE-39221

Secretário de Infraestrutura
Nome: Tarciso Cruz Muniz

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Tarciso Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura