

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	REFPLAN						
			CTR	ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	fatorK	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR											QTDE	%				
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																																			
EMPRESAMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																																			
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 029/2023																																			
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																																			
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																			
DADOS CONTRATUAIS																																			
DISCORSÃO DO SERVIÇO																																			
SERVIÇOS PRELIMINARES																																			
1.1																																			
1.1.1	SHAP 07/2023	10889	M2	6,00		6,00				R\$ 328,50	1,0000			R\$ 1.971,00	6,00					R\$ 40.570,25	R\$ 40.570,24	100,00%													
1.2																																			
1.2.1	SHAP INSUMO 04/2023	10537	MXME S	72,00		72,00				R\$ 1.818,00	1,0000			R\$ 1.818,00	72,00																				
1.2.2	SHAP 07/2023	97064	M	12,00		12,00				R\$ 279,48	1,0000			R\$ 279,48	12,00																				
1.3																																			
1.3.1	SHAP 07/2023	97622	M3	16,54		16,54				R\$ 58,32	1,0000			R\$ 964,61	16,54																				
1.3.2	SHAP 07/2023	97631	M2	253,29		253,29				R\$ 3,40	1,0000			R\$ 861,18	253,29																				
1.3.3	SHAP 07/2023	97633	M2	396,86		396,86				R\$ 23,19	1,0000			R\$ 9.203,18	396,86																				
1.3.4	SHAP 07/2023	97628	M3	3,32		3,32				R\$ 288,21	1,0000			R\$ 956,85	3,32																				
1.3.5	ORSE 07/2023	03240	M2	245,26		245,26				R\$ 19,67	1,0000			R\$ 4.824,26	245,26																				
1.3.6	COMPOSIÇÃO 001		M2	232,39		232,39				R\$ 16,33	1,0000			R\$ 3.794,92	232,39																				
1.3.7	ORSE 07/2023	00016	M2	53,59		53,59				R\$ 25,57	1,0000			R\$ 1.370,29	53,59																				
1.3.8	ORSE 07/2023	08038	M3	0,74		0,74				R\$ 38,17	1,0000			R\$ 28,24	0,74																				
1.4																																			
1.4.1	SHAP 07/2023	97641	M2	262,18		262,18				R\$ 5,13	1,0000			R\$ 1.344,98	262,18																				
1.4.2	SHAP 07/2023	97644	M2	28,56		28,56				R\$ 9,44	1,0000			R\$ 269,60	28,56																				
1.4.3	ORSE 07/2023	04942	M2	6,25		6,25				R\$ 20,17	1,0000			R\$ 126,06	6,25																				
1.4.4	SEMPRA C3040		M2	26,23		26,23				R\$ 8,46	1,0000			R\$ 221,90	26,23																				
1.4.5	SHAP 07/2023	97645	M2	17,35		17,35				R\$ 34,63	1,0000			R\$ 600,83	17,35																				
1.4.6	SHAP 07/2023	97647	M2	424,41		424,41				R\$ 3,51	1,0000			R\$ 1.489,67	424,41																				
1.4.7	SHAP 07/2023	97650	M2	395,18		395,18				R\$ 7,53	1,0000			R\$ 2.975,70	395,18																				
1.4.8	SHAP 07/2023	97665	UN	40,00		40,00				R\$ 1,30	1,0000			R\$ 52,00	40,00																				
1.4.9	SHAP 07/2023	97660	UN	57,00		57,00				R\$ 0,67	1,0000			R\$ 38,19	57,00																				
1.4.10	SHAP 07/2023	97661	M	347,50		347,50				R\$ 0,68	1,0000			R\$ 236,30	347,50																				
1.4.11	SHAP 07/2023	97663	UN	8,00		8,00				R\$ 12,45	1,0000			R\$ 99,60	8,00																				
1.4.12	SHAP 07/2023	97666	UN	4,00		4,00				R\$ 9,06	1,0000			R\$ 36,24	4,00																				

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA
 INÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CRE-PE 5833306

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
CONTRATADA JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																				
PROCESSO Nº 029/2023 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																				
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																				
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) BDI = 22,35%																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
1.1.1	SINAPI 07/2023	M2	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL, SEM REABOVEDAMENTO. AF. 12/2017	9,00			9,00	R\$ 13,86	100,00%	13,86	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	13,86	100,00%	9,00	R\$ 13,86	100,00%		R\$ 0,00
1.1.4	ORSE 07/2023	M2	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LAVAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	725,61			725,61	R\$ 5,035,72	100,00%	5.035,72	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	5.035,72	100,00%	725,61	R\$ 5,035,72	100,00%		R\$ 0,01
1.1.5	SINAPI 07/2023	M2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PAU UNIDO AF. 04/2019	633,23			633,23	R\$ 965,57	100,00%	965,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	965,57	100,00%	633,23	R\$ 965,57	100,00%		R\$ 0,00
1.5.2	ORSE 07/2023	M2	LIMPEZA GERAL	585,72			585,72	R\$ 1.394,01	100,00%	1.394,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.394,01	100,00%	585,72	R\$ 1.394,01	100,00%		R\$ 0,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
2.1	SINAPI 07/2023	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	64,00			64,00	R\$ 119,45	100,00%	7.644,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	7.644,80	100,00%	64,00	R\$ 7.644,80	100,00%		R\$ 0,00
2.2	SINAPI 07/2023	H	COMPLEMENTARES	448,00			448,00	R\$ 40,92	100,00%	18.332,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	18.332,15	100,00%	448,00	R\$ 18.332,15	100,00%		R\$ 0,01
3.0	CANAL E TRANSPORTE MANUAL																			
3.1	SEINFRA	M3	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M DE MATERIAS GRANEL	441,90		-238,47	203,43	R\$ 45,08	82,22%	7.910,79	82,22%	R\$ 1.710,79	17,78%	9.621,42	100,00%	213,43	R\$ 9.621,42	100,00%		R\$ 0,00
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																			
4.1	SINAPI 07/2023	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 07/2021	17,50			17,50	R\$ 88,56	100,00%	1.549,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.549,80	100,00%	17,50	R\$ 1.549,80	100,00%		R\$ 0,01
4.1.2	SINAPI 07/2023	M3	REATERRO MANUAL AMPLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	4,91			4,91	R\$ 53,69	100,00%	263,61	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	263,61	100,00%	4,91	R\$ 263,61	100,00%		R\$ 0,00
4.2	INFRAESTRUTURA																			
4.2.1	SINAPI 07/2023	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETÃO OU SOPRITAS	26,60			26,60	R\$ 34,46	100,00%	916,63	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	916,63	100,00%	26,60	R\$ 916,63	100,00%		R\$ 0,00
4.2.2	SINAPI 07/2023	M3	COMISSÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPA. AF. 11/2022	6,76			6,76	R\$ 2.797,30	100,00%	18.909,74	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	18.909,74	100,00%	6,76	R\$ 18.909,74	100,00%		R\$ 0,00
4.2.3	SEINFRA	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19CM) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	21,84			21,84	R\$ 117,38	100,00%	2.563,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	2.563,57	100,00%	21,84	R\$ 2.563,57	100,00%		R\$ 0,00
5.0	ELEVADO																			
5.1	SUPREESTRUTURA																			
5.1.1	ORSE 07/2023	M2	LAE PRE-FABRICADA TRÊSQUADRA PARA PISO OU COBERTURA, INTERIORE 30CM, H=120CM. EL ENCHIMENTO EM EPS H=6CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPSAMENTO	18,62			18,62	R\$ 175,25	100,00%	3.263,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	3.263,15	100,00%	18,62	R\$ 3.263,15	100,00%		R\$ 0,00
5.1.2	SINAPI 07/2023	M3	COMISSÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPA. AF. 11/2022	4,64	2,63		7,27	R\$ 2.797,30	63,82%	12.979,47	63,82%	R\$ 7.356,90	36,18%	20.336,37	100,00%	7,27	R\$ 20.336,37	100,00%		R\$ 0,00
5.1.3	SINAPI 07/2023	M2	FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 05/2020	198,33			198,33	R\$ 85,69	100,00%	16.994,89	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	16.994,89	100,00%	198,33	R\$ 16.994,89	100,00%		R\$ 0,00
5.1.4	SINAPI 07/2023	M2	VAZADO DE CONCRETO (CORGO) DE 720X20X10CM E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	13,30			13,30	R\$ 208,16	100,00%	2.768,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	2.768,52	100,00%	13,30	R\$ 2.768,52	100,00%		R\$ 0,00
5.1.5	SINAPI 07/2023	M	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2016	6,20			6,20	R\$ 56,97	100,00%	353,21	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	353,21	100,00%	6,20	R\$ 353,21	100,00%		R\$ 0,00
5.1.6	SINAPI 07/2023	M	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 09/2016	6,20			6,20	R\$ 55,74	100,00%	345,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	345,58	100,00%	6,20	R\$ 345,58	100,00%		R\$ 0,00

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	#POR#K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LENO, 574, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																			
EMPRESARIADO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																			
EMPRESÁRIO: SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																			
PROCESSO Nº TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																			
MODALIDADE TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																			
CONTRATAÇÃO JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																			
7.2 PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIAS DEBÃOS, AF. 04/2023																			
7.2.1	SINAPI 07/2023	M2	725,61			725,61	R\$ 10,669	1,000	R\$ 7.756,77	100,00%	725,61	R\$ 0,00	0,00%	725,61	R\$ 7.756,76	100,00%	-	R\$ 0,01	0,00%
7.2.2	SINAPI 07/2023	M2	173,72			173,72	R\$ 16,59	1,000	R\$ 2.882,01	100,00%	173,72	R\$ 0,00	0,00%	173,72	R\$ 2.882,01	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.2.3	SINAPI 07/2023	M2	156,72			156,72	R\$ 26,81	1,000	R\$ 4.201,66	100,00%	156,72	R\$ 0,00	0,00%	156,72	R\$ 4.201,65	100,00%	-	R\$ 0,01	0,00%
7.2.4	SINAPI 07/2023	M2	155,02			155,02	R\$ 13,70	1,000	R\$ 2.123,77	100,00%	155,02	R\$ 0,00	0,00%	155,02	R\$ 2.123,77	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
8.1 RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 900X120CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E REGULAÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 900X120CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019																			
8.1.1	SINAPI 07/2023	M2	66,15			66,15	R\$ 17,34	1,000	R\$ 1.147,04	100,00%	66,15	R\$ 0,00	0,00%	66,15	R\$ 1.147,03	100,00%	-	R\$ 0,01	0,00%
8.1.2	SINAPI 07/2023	M2	66,15			66,15	R\$ 17,64	1,000	R\$ 1.166,88	100,00%	66,15	R\$ 0,00	0,00%	66,15	R\$ 1.166,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.2 PINTURA EM ESCURIDURAS DE MADEIRA																			
8.2.1 APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA), AF. 01/2021																			
8.2.1	SINAPI 07/2023	M2	66,15			66,15	R\$ 17,34	1,000	R\$ 1.147,04	100,00%	66,15	R\$ 0,00	0,00%	66,15	R\$ 1.147,03	100,00%	-	R\$ 0,01	0,00%
8.2.2 PINTURA EM ESCURIDURAS DE MADEIRA, 2 FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, AF. 01/2021																			
8.2.2	SINAPI 07/2023	M2	66,15			66,15	R\$ 17,64	1,000	R\$ 1.166,88	100,00%	66,15	R\$ 0,00	0,00%	66,15	R\$ 1.166,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3 ESCURIDURA METALICA																			
8.3.1 GRADE EM FERRO TROXADO EM VAGOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X8,8 MM, JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019																			
8.3.1	SINAPI 07/2023	M2	23,34			23,34	R\$ 657,61	1,000	R\$ 15.348,61	100,00%	23,34	R\$ 0,00	0,00%	23,34	R\$ 15.348,61	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3.2 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019																			
8.3.2	SINAPI 07/2023	M2	1,00			1,00	R\$ 669,02	1,000	R\$ 669,02	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 669,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3.3 BATENTE E FERRAGENS																			
8.3.3	SINAPI 07/2023	M2	12,60			12,60	R\$ 348,48	1,000	R\$ 4.390,84	100,00%	12,60	R\$ 0,00	0,00%	12,60	R\$ 4.390,84	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3.4 PORTA DE FERRO DE ABIM, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019																			
8.3.4	SINAPI 07/2023	M2	16,95			16,95	R\$ 699,01	1,000	R\$ 11.848,21	100,00%	16,95	R\$ 0,00	0,00%	16,95	R\$ 11.848,21	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3.5 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO																			
8.3.5	SINAPI 07/2023	M2	18,93			18,93	R\$ 233,86	1,000	R\$ 4.427,34	100,00%	18,93	R\$ 0,00	0,00%	18,93	R\$ 4.427,34	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3.6 CONJUNTO FECHADURA DE SOBRESFOR PARA PORTA, EM AÇO INOX, COM ACHAMENTO CRONADO, CHAPA DE 100 MM, INCLUIDO CHAVE TIPO QUADRADO - COMPRETA																			
8.3.6	SINAPI 07/2023	M2	2,00			2,00	R\$ 115,79	1,000	R\$ 231,58	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 231,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3.7 FORNECIMENTO DE CADEADO 40MM																			
8.3.7	SINAPI 07/2023	M	18,00			18,00	R\$ 26,72	1,000	R\$ 480,96	100,00%	18,00	R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 480,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3.8 FORNECIMENTO DE CADEADO 11,1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF. 04/2019 PS																			
8.3.8	SINAPI 07/2023	M	4,00			4,00	R\$ 106,89	1,000	R\$ 427,56	100,00%	4,00	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 427,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

FRANCISCO HENRIQUE COMARDO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil (CPF: 3833306)

FRANCISCO HENRIQUE COMARDO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil (CPF: 3833306)

OBJETO			BOLETIM DE MEDIÇÃO										SALDO A MEDIR				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO LEÃO, 5/NI CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEMS	CÓDIGO	UN	DISC. DO SERVIÇO			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
			CTR	ADI	SUP												
NR	CTR	DISC. DO SERVIÇO	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	
<p>CONTRATADA</p> <p>REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL</p> <p>EMPREENDIMENTO:</p> <p>REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL</p> <p>PROPOSTA Nº 029/2023</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA</p> <p>BDI = 22,35%</p> <p>PROBLEMA Nº 019/2023</p>																	
8.3.10	SINAPI 07/2023	M2		5,76	-3,60	2,16	R\$ 707,25	1,0000	R\$ 1.527,66		0,00%	R\$ 1.527,66	100,00%	R\$ 1.527,66	2,16	100,00%	0,00%
8.3.11	ORSE 07/2023	M2		2,95	-2,95		R\$ 368,21	1,0000	R\$ 1.086,21	2,95	#DIV/0!	#DIV/0!		R\$ 0,00	-		#DIV/0!
8.4							R\$ 6.460,65	100,00%	R\$ 6.460,65		100,00%	100,00%		R\$ 6.460,65	100,00%		0,00%
8.4.1	SINAPI 07/2023	M2	84,42			84,42	R\$ 218,09	1,0000	R\$ 1.844,09	84,42	100,00%	100,00%		R\$ 2.118,09	84,42		0,00%
8.4.2	SINAPI 07/2023	M2	84,42			84,42	R\$ 51,44	1,0000	R\$ 4.342,56	84,42	100,00%	100,00%		R\$ 4.342,56	84,42		0,00%
9.0							R\$ 135.977,09	100,00%	R\$ 135.977,09		100,00%	100,00%		R\$ 135.977,09			0,00%
9.1							R\$ 89.860,30	100,00%	R\$ 89.860,30		100,00%	100,00%		R\$ 89.860,30			0,00%
9.1.1	SEINFRA	M2	458,81			458,81	R\$ 42,481,21	1,0000	R\$ 42.481,21	458,81	100,00%	100,00%		R\$ 42.481,21	458,81		0,00%
9.1.2	SINAPI 07/2023	M2	475,09			475,09	R\$ 11.150,36	1,0000	R\$ 5.296,98	475,09	100,00%	100,00%		R\$ 11.150,36	475,09		0,00%
9.1.3	SINAPI 07/2023	M2	458,81			458,81	R\$ 31.506,48	1,0000	R\$ 14.423,83	458,81	100,00%	100,00%		R\$ 31.506,48	458,81		0,00%
9.1.4	SINAPI 07/2023	M	24,08			24,08	R\$ 2.628,09	1,0000	R\$ 628,09	24,08	100,00%	100,00%		R\$ 2.628,09	24,08		0,00%
9.1.5	SEINFRA	M	11,90			11,90	R\$ 780,52	1,0000	R\$ 780,52	11,90	100,00%	100,00%		R\$ 780,52	11,90		0,00%
9.1.6	SEINFRA	M	8,92			8,92	R\$ 1.313,64	1,0000	R\$ 1.177,27	8,92	100,00%	100,00%		R\$ 1.313,64	8,92		0,00%
9.2							R\$ 28.279,50	100,00%	R\$ 28.279,50		100,00%	100,00%		R\$ 23.229,48			0,00%
9.2.1	ORSE 07/2023	M	76,46			76,46	R\$ 136,12	1,0000	R\$ 10.407,73	76,46	100,00%	100,00%		R\$ 10.407,73	76,46		0,00%
9.2.2	ORSE 07/2023	M	24,04			24,04	R\$ 133,07	1,0000	R\$ 3.199,80	24,04	100,00%	100,00%		R\$ 3.199,80	24,04		0,00%
9.2.3	COMPOSIÇÃO	M2	24,04			24,04	R\$ 202,39	1,0000	R\$ 4.865,45	24,04	100,00%	100,00%		R\$ 4.865,45	24,04		0,00%
9.2.4	SINAPI 07/2023	M	67,00			67,00	R\$ 37,61	1,0000	R\$ 2.519,87	67,00	100,00%	100,00%		R\$ 2.519,87	67,00		0,00%
9.2.5	SINAPI 07/2023	UN	7,00			7,00	R\$ 48,64	1,0000	R\$ 340,48	7,00	100,00%	100,00%		R\$ 340,48	7,00		0,00%
9.2.6	SINAPI 07/2023	UN	14,00			14,00	R\$ 49,84	1,0000	R\$ 697,76	14,00	100,00%	100,00%		R\$ 697,76	14,00		0,00%
9.2.7	SINAPI 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 78,45	1,0000	R\$ 78,45	1,00	100,00%	100,00%		R\$ 78,45	1,00		0,00%
9.2.8	COMPOSIÇÃO	UN	21,00			21,00	R\$ 17,71	1,0000	R\$ 371,91	21,00	100,00%	100,00%		R\$ 371,91	21,00		0,00%

FRANCISCO HENRIQUE CORRADO
INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREAPE 685236

Josilson Marinho de Mello
Eng. CIVIL
CREAPE 206629320

TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

FL.: 5 de 9

OBJETO	DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN								
	FATOR K	05/12/2024	0,8600	VALOR CONTRATADO	RS	792.956,20							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		RS								
	18/03/2024		-		681.957,83								
CONTRATO Nº	PRazo EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		RS								
	06/3/2024		-		0,00%								
PRAZO EXECUÇÃO	TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		RS								
	240		681.957,83		0,00%								
FIM DE MOBILIS EMPREENHIMENTOS	SALDO CONTRATUAL		BM - PERÍODO		RS								
	25/10/2024		35.297,88		5,18%								
PROCESSO Nº	BM - Nº		BM - RS ACUMULADO		RS								
	029/2023		681.957,71		100,00%								
MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA		BDI =		22,35%								
	Processo Licitatório Nº 029/2023		TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023										
BOLETIM DE MEDIÇÃO													
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN							
Nº	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K							
9.2.9	03SE/07/2023	3,00		3,00	R\$ 89,35	1,0000							
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø70XØ70XØ70MM													
9.3					R\$ 22.887,29								
9.3.1	SINAP 07/2023	313.31		313.31	R\$ 22.887,29	1,0000							
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 09/2017 PS													
10.0					R\$ 33.407,23								
10.0.1					R\$ 19.823,28								
ILUMINAÇÃO													
10.1.1	03SE/07/2023	58,00		58,00	R\$ 15.670,44	1,0000							
PONTO DE LUZ EM TETO OU BANDEJA COM ELÉTRICO DE PVC FERRIL SANFONADO LUARÍDIA Ø 3/4"													
10.1.2	COMPOSIÇÃO	5,00		5,00	R\$ 310,15	1,0000							
LUMINÁRIA LED SOBREPOR SIMI (60 CM) 30W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													
10.1.3	COMPOSIÇÃO	49,00		49,00	R\$ 3.297,21	1,0000							
LUMINÁRIA LED SOBREPOR SIMI (120 CM) 30W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													
10.1.4	03SE/07/2023	4,00		4,00	R\$ 1.363,37	1,0000							
REFLETOR SIMI LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR													
10.2					R\$ 10.408,05								
TOMADA / INTERRUPTOR													
10.2.1	SINAP 07/2023	41,00		41,00	R\$ 5.783,05	1,0000							
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICO, CABO, PASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022													
10.2.2	COMPOSIÇÃO	14,00		14,00	R\$ 2.279,62	1,0000							
PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (2 MÓDULOS), DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICO, CABO, PASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO													
10.2.4	SINAP 07/2023	9,00		9,00	R\$ 310,84	1,0000							
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICO, CABO, PASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022													
10.2.5	SINAP 07/2023	8,00		8,00	R\$ 47,14	1,0000							
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023													
10.2.6	SINAP 07/2023	1,00		1,00	R\$ 63,45	1,0000							
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023													
10.3					R\$ 3.175,90								
CIRCUITO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO													
10.3.1	COMPOSIÇÃO	1,00		1,00	R\$ 1.086,46	1,0000							
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM PVC PARA 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PRDRO D.1N, EXCLUSIVE DISJUNTORES													
10.3.2	SINAP 07/2023	11,00		11,00	R\$ 15,13	1,0000							
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023													
10.3.3	SINAP 07/2023	15,00		15,00	R\$ 16,49	1,0000							
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020													
10.3.4	SINAP 07/2023	1,00		1,00	R\$ 16,49	1,0000							
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020													
				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
				VALOR	%	QTDE	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
				RS 0,00	100,00%	3,00	100,00%	RS 268,05	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 268,05	100,00%
				RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 22.887,29	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 22.887,29	100,00%
				RS 0,00	0,00%	313,31	100,00%	22.887,29	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 22.887,29	100,00%
				RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 19.823,28	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 19.823,28	100,00%
				RS 0,00	0,00%	58,00	100,00%	15.670,44	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 15.670,44	100,00%
				RS 0,00	0,00%	5,00	100,00%	310,15	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 310,15	100,00%
				RS 0,00	0,00%	49,00	100,00%	3.297,21	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.297,21	100,00%
				RS 0,00	0,00%	4,00	100,00%	545,48	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 545,48	100,00%
				RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 10.408,05	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 10.408,05	100,00%
				RS 0,00	0,00%	41,00	100,00%	5.783,05	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 5.783,05	100,00%
				RS 0,00	0,00%	14,00	100,00%	2.279,62	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.279,62	100,00%
				RS 0,00	0,00%	9,00	100,00%	277,56	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 277,56	100,00%
				RS 0,00	0,00%	8,00	100,00%	377,12	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 377,12	100,00%
				RS 0,00	0,00%	1,00	100,00%	63,45	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 63,45	100,00%
				RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 3.175,90	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.175,90	100,00%
				RS 0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.086,46	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.086,46	100,00%
				RS 0,00	0,00%	11,00	100,00%	166,43	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 166,43	100,00%
				RS 0,00	0,00%	15,00	100,00%	247,35	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 247,35	100,00%
				RS 0,00	0,00%	1,00	100,00%	16,49	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 16,49	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE COMPARADO
INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA/PE 382.706

Engenharia Civil
CONTRATO Nº 029/2023

Francisco Henrique Comparado
Inácio da Silva
Engenheiros Civis
CREA/PE 382.706

TARCISO GRILLO MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO	EMPREENHIMENTO:										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
	REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL										REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, 57N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	TABELA DE REFERÊNCIA										TABELA DE REFERÊNCIA									
	SINAP 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										SINAP 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
CONTRATA	DADOS CONTRATUAIS										DADOS CONTRATUAIS									
	REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL										REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL									
PROCESSO Nº	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023										TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023									
	BDI = 22,35%										BDI = 22,35%									
MODALIDADE	EMPREENHIMENTO:										EMPREENHIMENTO:									
	REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL										REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL									
ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%
10.3.5	COMPOSIÇÃO	012	UN	1,00			1,00			RS 132,01	1,0000				RS 132,01	100,00%			RS 0,00	0,00%
10.3.6	COMPOSIÇÃO	013	UN	3,00			3,00			RS 436,89	1,0000				RS 436,89	100,00%			RS 0,00	0,00%
10.3.7	COMPOSIÇÃO	014	UN	1,00			1,00			RS 247,24	1,0000				RS 247,24	100,00%			RS 0,00	0,00%
10.3.8	SEMPRA	C4785	UN	3,00			3,00			RS 843,03	1,0000				RS 843,03	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.0										RS 41.902,26	100,00%				RS 41.902,26	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.1										RS 7.899,68	100,00%				RS 7.899,68	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.1.1	SINAP 07/2023	89957	UN	30,00			30,00			RS 4.459,20	100,00%				RS 4.459,20	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.1.2	ORSE 07/2023	1679	UN	22,00			22,00			RS 1.859,66	100,00%				RS 1.859,66	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.1.3	ORSE 07/2023	1678	UN	5,00			5,00			RS 695,60	100,00%				RS 695,60	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.1.4	ORSE 07/2023	01683	PT	7,00			7,00			RS 885,22	100,00%				RS 885,22	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2										RS 15.627,18	100,00%				RS 15.627,18	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2.1	SINAP 07/2023	100848	UN	3,00			3,00			RS 544,81	1,0000				RS 544,81	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2.2	ORSE 07/2023	02052	UN	3,00			3,00			RS 70,90	1,0000				RS 70,90	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2.3	SINAP 07/2023	86888	UN	4,00			4,00			RS 485,53	1,0000				RS 1.942,12	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2.4	SINAP 07/2023	86904	UN	5,00			5,00			RS 154,50	1,0000				RS 772,50	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2.5	SEMPRA	C0356	UN	1,00			1,00			RS 1.027,54	1,0000				RS 1.027,54	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2.6	ORSE 07/2023	10759	M2	1,87			1,87			RS 560,91	1,0000				RS 1.048,90	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2.7	ORSE 07/2023	00191	M2	18,55			18,55			RS 817,46	1,0000				RS 15.163,88	320,38%			RS 0,00	0,00%
11.2.8	ORSE 07/2023	09721	M2	0,55			0,55			RS 678,16	1,0000				RS 4.794,59	7,78%			RS 0,00	0,00%
11.2.9	ORSE 07/2023	12061	UN	1,00			1,00			RS 575,26	1,0000				RS 575,26	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.2.10	COMPOSIÇÃO	015	UN	1,00			1,00			RS 1.308,44	1,0000				RS 1.308,44	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.3										RS 6.435,73	100,00%				RS 6.435,73	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.3.1	SINAP 07/2023	100860	UN	6,00			6,00			RS 110,82	1,0000				RS 554,10	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.3.2	SINAP 07/2023	89984	UN	6,00			6,00			RS 97,30	1,0000				RS 583,80	100,00%			RS 0,00	0,00%
11.3.3	COMPOSIÇÃO	016	UN	2,00			2,00			RS 146,44	1,0000				RS 292,88	100,00%			RS 0,00	0,00%

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																		
CONTRATADA JM DE MOBRAS EMPREENDIMENTOS																		
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 029/2023																		
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																		
EMPREENHIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																		
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																		
BDI = 22,35%																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
Nº	CTR	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
11.4	SINAPE 07/2023	UN	13,00			13,00	R\$ 45,03	1,0000	100,00%	13,00	R\$ 585,39	100,00%	13,00	R\$ 585,39	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.5	SINAPE 07/2023	UN	8,00			8,00	R\$ 74,86	1,0000	100,00%	8,00	R\$ 598,88	100,00%	8,00	R\$ 598,88	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.6	SINAPE 07/2023	UN	8,00			8,00	R\$ 10,41	1,0000	100,00%	8,00	R\$ 83,28	100,00%	8,00	R\$ 83,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.7	SINAPE 07/2023	UN	10,00			10,00	R\$ 13,36	1,0000	100,00%	10,00	R\$ 133,60	100,00%	10,00	R\$ 133,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.8	SINAPE 07/2023	UN	12,00			12,00	R\$ 13,21	1,0000	100,00%	12,00	R\$ 158,52	100,00%	12,00	R\$ 158,52	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.9	SINAPE 07/2023	UN	2,00			2,00	R\$ 25,22	1,0000	100,00%	2,00	R\$ 50,44	100,00%	2,00	R\$ 50,44	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.10	SINAPE 07/2023	UN	6,00			6,00	R\$ 107,64	1,0000	100,00%	6,00	R\$ 645,84	100,00%	6,00	R\$ 645,84	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.11	SINAPE 07/2023	UN	4,00			4,00	R\$ 391,34	1,0000	100,00%	4,00	R\$ 1.565,36	100,00%	4,00	R\$ 1.565,36	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.12	SINAPE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 1.183,64	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 1.183,64	100,00%	1,00	R\$ 1.183,64	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
RESERVATÓRIO E CONEXÕES CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUISE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 80MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.																		
11.4.1	SINAPE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 898,87	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 898,87	100,00%	1,00	R\$ 898,87	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4.2	OSSE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 3.409,49	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 3.409,49	100,00%	1,00	R\$ 3.409,49	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4.3	SINAPE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 887,76	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 887,76	100,00%	1,00	R\$ 887,76	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4.4	SINAPE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 138,19	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 138,19	100,00%	1,00	R\$ 138,19	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4.5	SINAPE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 6,00	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 6,00	100,00%	1,00	R\$ 6,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4.6	SINAPE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 8,06	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 8,06	100,00%	1,00	R\$ 8,06	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4.7	SINAPE 07/2023	UN	2,00			2,00	R\$ 14,36	1,0000	100,00%	2,00	R\$ 28,72	100,00%	2,00	R\$ 28,72	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4.8	SINAPE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 7,13	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 7,13	100,00%	1,00	R\$ 7,13	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.4.9	SINAPE 07/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 11,01	1,0000	100,00%	1,00	R\$ 11,01	100,00%	1,00	R\$ 11,01	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
SISTEMA DE INSTALAÇÃO DO ARCONDICIONADO A.F. 06/2022																		
TOTAL R\$ 6.446,69																		

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil (CREA PE 28.3506)

Adilson Monteiro
 Engenheiro Civil
 CREA PE 20162030

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
					CTR	ADI	SUP					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
12.1	SINAPI 07/2023	10476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM PAREDES NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, MASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO).	UN	7,00			7,00	R\$ 179,32	1,0000	R\$ 1.255,24	7,00	1.255,24	100,00%	7,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,24	100,00%								
12.2	065E 07/2023	07289	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPOARADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, AUMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU/L.	M	18,90			18,90	R\$ 240,31	1,0000	R\$ 4.541,85	18,90	4.541,85	100,00%	18,90	0,00%	0,00%	R\$ 4.541,85	100,00%								
12.3	SINAPI 07/2023	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A.E. 08/2022	M	29,50			29,50	R\$ 17,38	1,0000	R\$ 512,71	29,50	512,71	100,00%	29,50	0,00%	0,00%	R\$ 512,71	100,00%								
12.4	SINAPI 07/2023	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A.E. 08/2022	UN	9,00			9,00	R\$ 7,17	1,0000	R\$ 64,53	9,00	64,53	100,00%	9,00	0,00%	0,00%	R\$ 64,53	100,00%								
12.5	SINAPI 07/2023	89867	POUNO ALGEBAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A.E. 08/2022	UN	9,00			9,00	R\$ 8,04	1,0000	R\$ 72,36	9,00	72,36	100,00%	9,00	0,00%	0,00%	R\$ 72,36	100,00%								
TOTAL												R\$ 646.659,82			R\$ 35.297,88			R\$ 681.957,83			R\$ 0,12						

OBIEITO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REFPLAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	05/12/2024	792.956,20	REFPLAN
CONTRATO Nº	FATOR K	VALOR CONTRATADO	
003/2024	0,8600	681.957,83	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	
240	18/03/2024	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	PRazo EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	
20/01/2025	20/01/2025	-	0,00%
SIM - PERÍODO	VALOR TOTAL		
25/11/2024	681.957,83		
SIM - R\$ ACUMULADO	SALDO CONTRATUAL		
8	35.297,88		5,18%
	881.957,71		100,00%

EMPREENHIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL

SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS



TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Francisco Henrique de Farias
Engenheiro Civil - CREMOP/PE 383306

FRANCISCO HENRIQUE DE FARIAS
INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil - CREMOP/PE 383306