

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCR. DO SERVIÇO	QUANTIDADES					PREÇOS					MEDIÇÃO ANTERIOR					MEDIÇÃO NO PERÍODO					MEDIÇÃO ACUMULADA					VALOR	QITDE	%					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%										
2º TERMO ADITIVO DE VALOR EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) BDI = 22,33%																																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																				
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES																																	
1.1			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS																																	
1.2			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF. 11/2017	M	12,00		15,00		15,00		15,00																									
1.3			DEMOIÇÕES																																	
1.3.1			DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	16,54		6,43		6,43		6,43																									
1.3.2			DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	259,29		106,16		106,16		106,16																									
1.3.3			DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 02x40	M2	245,26		0,60		0,60		0,60																									
1.3.4			DEMOIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	M2	59,59		69,27		69,27		69,27																									
1.3.5			DEMOIÇÃO DE REGULIZAÇÃO DE PISO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M3	39,61		39,61		39,61		39,61																									
1.4			REMOÇÕES																																	
1.4.1			REMOÇÃO DE PÓRTO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	264,18		0,60		0,60		0,60																									
1.4.2			REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 08/2022	M2	6,25		4,20		4,20		4,20																									
1.5			LIMPEZA																																	
1.5.1			LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF. 04/2019	M2	653,23		101,47		101,47		101,47																									
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL																																	
2.1			ENGENHARIA CIVIL DE ORÇAMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00		40,00		40,00		40,00																									
2.2			ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	448,00		180,00		180,00		180,00																									
2.3			VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.120,00		1.120,00		1.120,00		1.120,00																									
3.0			CARGA E TRANSPORTE MANUAL																																	
3.1			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CABINE DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	230,32		230,32		230,32		230,32																									
3.2			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3KM	4.777,71		4.777,71		4.777,71		4.777,71																									
4.0			FUNDAÇÃO																																	
4.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																																	
4.1.1			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	17,50		0,74		0,74		0,74																									
4.1.2			REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	4,91		0,48		0,48		0,48																									
4.1.3			ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE	M3	14,08		14,08		14,08		14,08																									
4.1.4			ATERRO DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECÂNICO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM TRANSPORTE	M3	72,54		72,54		72,54		72,54																									
4.2			INFRAESTRUTURA																																	
4.2.1			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M2	26,60		5,65		5,65		5,65																									

FRANCISCO HENRIQUE COMRADO
 INÍCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREA-PE 383306

MARCO ANTONIO DE SOUZA
 CREA-PE 016249310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço de Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR								
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	VALOR	QITDE	%	VALOR	QITDE	%	VALOR	QITDE	%	VALOR	QITDE	%	VALOR	QITDE	%	VALOR	QITDE	%						
<p>OBJETO</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p>IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS</p> <p>2º TERMO ADITIVO DE VALOR</p> <p>EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL</p> <p>Processo Licitatório Nº 029/2023 TABELA DE REFERÊNCIA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 BDI = 22,35%</p>																																
4.2.2	SINAP 07/2023	M3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK e 25 MPa, AF. 11/2021.	6,76	0,71		0,71	R\$ 2.797,30	R\$ 1.986,08																							
4.2.3	SEINPA	M2	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (30x30x10) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL (BARRADA) ESP=10 CM.	21,84	6,99		6,99	R\$ 117,38	R\$ 820,48																							
5.0			ELEVATION					R\$ 23.691,62	R\$ 23.691,62																							
5.1			SUPERESTRUTURA					R\$ 2.166,18	R\$ 2.166,18																							
5.1.3	SINAP 07/2023	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90x19x19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 11/2021.	198,33	13,31		13,31	R\$ 85,69	R\$ 1.140,53																							
5.1.5	SINAP 07/2023	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA LANEAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016.	6,20	9,10		9,10	R\$ 56,97	R\$ 518,42																							
5.1.6	SINAP 07/2023	M	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016.	6,20	9,10		9,10	R\$ 55,74	R\$ 507,23																							
5.2			ACABAMENTO					R\$ 21.525,44	R\$ 21.525,44																							
5.2.1	SINAP 07/2023	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO EMBARBO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, AF. 06/2014.	911,04	243,29		243,29	R\$ 4,57	R\$ 1.111,83																							
5.2.2	SINAP 07/2023	M2	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF. 07/2019.	437,24	111,60		111,60	R\$ 43,07	R\$ 4.806,61																							
5.2.3	SINAP 07/2023	M2	PISO EM GRANULITE, MARIÓRITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMEROS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, OU DESMÃO DE RESINA ACRÍLICA.	401,59	5,96		5,96	R\$ 96,47	R\$ 574,96																							
6.0			ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA					R\$ 12.913,51	R\$ 12.913,51																							
6.3	SINAP 07/2023	M2	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEO-FIO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO DE 30 CM BASE 1,0 CM ALTURA, AF. 01/2024.	401,59	11,24		11,24	R\$ 23,66	R\$ 265,93																							
6.4	COMPOSIÇÃO	M	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO DE 30 CM BASE 1,0 CM ALTURA, AF. 01/2024.	42,97	42,97		42,97	R\$ 17,65	R\$ 758,42																							
6.5	ORSE 07/2023	M	EXECUÇÃO DE PASSO DE CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022.	42,97	42,97		42,97	R\$ 67,83	R\$ 2.914,65																							
6.9	SINAP 07/2023	M3	EXECUÇÃO DE PASSO DE CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022.	6,13	6,13		6,13	R\$ 843,78	R\$ 5.172,37																							
6.10	SINAP 07/2023	M3	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7,5 CM	57,97	57,97		57,97	R\$ 55,67	R\$ 3.227,18																							
6.11	ORSE 07/2023	M3	COBERTA E FORRO					R\$ 3.935,26	R\$ 3.935,26																							
7.0			REVESTIMENTO					R\$ 3.935,26	R\$ 3.935,26																							
7.1								R\$ 3.935,26	R\$ 3.935,26																							

FRANCISCO HENRIQUE CORRADO
INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA/PE 33306

Arquiteto Municipal
CREA/PE 101624931


ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
2º TERMO ADITIVO DE VALOR EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL SINAPI 06/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DISONERADO) BDI = 22,35%																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
7.1.2	SINAPI 07/2023	104612	M2	580,50	39,69		39,69	R\$ 99,15												
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 07/2023 - PE																				
7.2								R\$ 0,00												
PINTURA																				
8.0								R\$ 11.289,04												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																				
8.1								R\$ 2.010,00												
RET DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019																				
8.1.1	SINAPI 07/2023	90843	UN	12,00	1,00		1,00	R\$ 1.075,81												
PORTA EM MADEIRA, TIPO FIGUEIRA, 80 X 210 CM, INCLUSIVE COELHO E FERRELAGENS PARA BATERIA, BARRAS DE PRAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019																				
8.1.3	SINAPI 07/2023	90844	UN	1,00			1,00	R\$ 431,72												
ALZAR DE 3X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019																				
8.1.4	SINAPI 07/2023	90844	UN	1,00			1,00	R\$ 394,77												
ALZAR DE 3X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019																				
8.1.5	SINAPI 07/2023	90844	M	10,00			10,00	R\$ 107,70												
PINTURA EM MASSA ACILICA PARA MADEIRA																				
8.2								R\$ 772,54												
8.2.1	SINAPI 07/2023	102201	M2	66,15	5,28		5,28	R\$ 17,34												
APLICAÇÃO EM MASSA ACILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021																				
8.2.2	SINAPI 07/2023	102219	M2	66,15	5,28		5,28	R\$ 17,64												
EMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF. 01/2021																				
8.2.3	SINAPI 07/2023	102194	M2		71,43		71,43	R\$ 8,23												
LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF. 01/2021																				
8.3								R\$ 8.506,50												
ESQUADRIA METÁLICA																				
8.3.1	SINAPI 07/2023	94570	M2	19,45	0,05		0,05	R\$ 324,57												
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRELAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019																				
8.3.2	SINAPI 07/2023	98855	M	4,00	2,00		2,00	R\$ 106,89												
CONTRAMARCO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,50 CM, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 CM, GRANEL DE FERRO C/BARRA CHAPA 2 X 1/4"																				
8.3.12	SINAPI 07/2023	99861	M2	14,26			14,26	R\$ 580,40												
VERTICAIS ESPACIADOS, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADADA DE 1" VERTICAL, ESPAÇ. 3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"X1/4", INCL. PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV. BLOCO E=15CM, CHAPISADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA																				
9.0								R\$ 12.952,22												
COBERTA																				
9.1								R\$ 10.448,95												
MADEIRAMENTO E TELHAMENTO																				
9.1.1	SEINFRA	C1398	M2	458,81	52,69		52,69	R\$ 92,59												
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCEM, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m																				
9.1.2	SINAPI 07/2023	102234	M2	475,09	52,69		52,69	R\$ 23,47												
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF. 01/2021																				
9.1.3	SINAPI 07/2023	94210	M2	458,81	63,11		63,11	R\$ 68,67												
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEM E = 6 MM, COM REBORCADO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LIXAMENTO. AF. 07/2019																				
9.2								R\$ 2.503,27												
LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS																				

TARCISO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

FRANCISCO HENRIQUE COMPADO
 INÍCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil - CRP/PE 33306

FRANCISCO HENRIQUE COMPADO
 INÍCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil - CRP/PE 33306


ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UN	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
IM DE IMORANS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																					
PROCESSO Nº 029/2023 TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																					
BOLEIM DE MEDIÇÃO																					
10.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA																			
10.1		ILUMINAÇÃO																			
10.1.1	ORSE 07/2023	03385		58,00		7,00		RS 270,18													
10.1.1	ORSE 07/2023	03385		58,00		7,00		RS 270,18													
10.1.3	COMPOSIÇÃO	009		49,00		7,00		RS 67,29													
10.2		TOMADA / INTERRUPTOR																			
10.2.1	SINAPI 07/2023	104475		41,00		4,00		RS 564,20													
10.2.1	SINAPI 07/2023	104475		41,00		4,00		RS 564,20													
10.2.7	COMPOSIÇÃO	020		9,00		9,00		RS 3281,85													
10.2.8	COMPOSIÇÃO	020		31,00		31,00		RS 6.651,98													
10.3		CIRCUITO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																			
10.3.3	SINAPI 07/2023	99855		15,00		4,00		RS 16,49													
10.3.9	SINAPI 07/2023	91926		401,94		401,94		RS 1.668,05													
10.3.10	SINAPI 07/2023	91928		174,57		174,57		RS 1.117,24													
10.3.11	SINAPI 07/2023	91934		54,96		54,96		RS 1.260,78													
10.3.12	SINAPI 07/2023	91836		42,64		42,64		RS 634,48													
11.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																			
11.2		LOUÇAS SANITÁRIAS / BANHEIRA E																			
11.2.1	SINAPI 07/2023	86904		3,00		3,00		RS 463,50													
11.2.11	ORSE 07/2023	09245		3,00		3,00		RS 1.212,54													
11.2.12	ORSE 07/2023	02066		4,00		4,00		RS 55,54													


FRANCISCO HENRIQUE COMFADO
 INÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil (CREA) 6833306

OBJETO	DATA DA EMISSÃO			VALOR LICITADO		REPLAN											
	FATOR K	09/12/2024	08600	VALOR CONTRATADO	R\$	792.956,20	R\$										
CONTRATADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARREIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE							881.957,83									
	CONTRATO Nº 069/2024							58.481,73									
	PRazo DEcUçÃO 240							112.991,07									
	TERMINO PREVISTO							0,00%									
EMPREENHIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL							681.957,83										
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,55%							171.472,80										
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)							171.472,80										
MODALIDADE							25,14%										
2º TERMO ADITIVO DE VALOR																	
BOLEIM DE MEDIÇÃO																	
ITEMS	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
	Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
11.2.13	ORSE 07/2023	86919	UN		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		2,00		2,00	R\$ 753,69	R\$ 1.507,38	2,00	R\$ 1.507,38	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.3			UN		MEIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS					R\$ 2.381,40	R\$ 2.381,40		R\$ 2.381,40	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.3.5	SINAPI 07/2023	86906	UN	8,00	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		3,00		3,00	R\$ 74,86	R\$ 224,58	3,00	R\$ 224,58	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.3.6	SINAPI 07/2023	86879	UN	8,00	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		3,00		3,00	R\$ 31,23	R\$ 31,23	3,00	R\$ 31,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.3.7	SINAPI 07/2023	86883	UN	10,00	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		5,00		5,00	R\$ 66,80	R\$ 66,80	5,00	R\$ 66,80	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.3.8	SINAPI 07/2023	86885	UN	12,00	ENGATE FLEXÍVEL EM PÓSICÓRICO, 1/2 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		7,00		7,00	R\$ 92,47	R\$ 92,47	7,00	R\$ 92,47	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.3.11	SINAPI 07/2023	100668	UN	4,00	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		2,00		2,00	R\$ 391,34	R\$ 782,68	2,00	R\$ 782,68	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
11.3.12	SINAPI 07/2023	100975	UN	1,00	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		1,00		1,00	R\$ 1.183,64	R\$ 1.183,64	1,00	R\$ 1.183,64	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
12.0			UN		SISTEMA DE INSTALAÇÃO DO AF-CONDICIONADO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓTIPO ENTUBADO EM RASGOS MAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELETRÓTIPO, CABO, RASGO, QUEBRITA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO).		7,00		3,00	R\$ 179,32	R\$ 537,96	3,00	R\$ 537,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
12.2	ORSE 07/2023	07288	M	18,90	AF. 11/7/07 - FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE CROMADO SOBRE P/ INTERFERÊNCIA DO CONDENSADOR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FRAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.		2,05		2,05	R\$ 240,31	R\$ 492,63	2,05	R\$ 492,63	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
12.3	SINAPI 07/2023	89865	M	29,50	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 13MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022		8,00		8,00	R\$ 17,38	R\$ 139,04	8,00	R\$ 139,04	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
12.4	SINAPI 07/2023	89866	UN	9,00	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2,5MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022		3,00		3,00	R\$ 7,17	R\$ 21,51	3,00	R\$ 21,51	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
12.5	SINAPI 07/2023	89867	UN	9,00	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2,5MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022		2,00		2,00	R\$ 8,04	R\$ 16,08	2,00	R\$ 16,08	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
13.0			UN		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					R\$ 1.412,05	R\$ 1.412,05		R\$ 1.412,05	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
13.1	SINAPI 07/2023	101905	UN	1,00	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA/PRESSURIZADOR DE 10 L CLASSE A-130 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022		1,00		1,00	R\$ 254,26	R\$ 254,26	1,00	R\$ 254,26	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
13.2	SINAPI 07/2023	101907	UN	1,00	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - P		1,00		1,00	R\$ 813,24	R\$ 813,24	1,00	R\$ 813,24	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
13.3	SINAPI 07/2023	101909	UN	1,00	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - P		1,00		1,00	R\$ 287,14	R\$ 287,14	1,00	R\$ 287,14	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
13.4	SINAPI 07/2023	97599	UN	6,00	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020		6,00		6,00	R\$ 32,33	R\$ 193,98	6,00	R\$ 193,98	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
13.5	ORSE 07/2023	05021	UN	4,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, NOTA DE PUGA		4,00		4,00	R\$ 25,08	R\$ 100,32	4,00	R\$ 100,32	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
14.0			UN		DIVERSOS					R\$ 4.689,58	R\$ 4.689,58		R\$ 4.689,58	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 IMÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREMPE 363306

Francisco Henrique Conrado
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 21628/2019



OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REFLAN														
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		0,8600		R\$ 792.956,20														
		DATA DE INÍCIO		18/03/2024		R\$ 681.957,83														
		CONTRATO Nº		003/2024		R\$ 58.481,73														
		PRazo EXECUÇÃO		240		R\$ 112.991,07														
TERMINO PREVISTO		13/11/2024		R\$ 681.957,83		-8,58%														
VALOR TOTAL		R\$ 681.957,83		R\$ -		0,00%														
SALDO CONTRATUAL		R\$ 171.472,80		R\$ 171.472,80		25,14%														
BM - R\$ MENSAL		R\$ 171.472,80		R\$ 171.472,80		25,14%														
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 171.472,80		R\$ 171.472,80		25,14%														
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE
14.1	SINAPI 07/2023	88311	H	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	75,00			75,00	R\$ 29,88	R\$ 2.241,00	0,00%	75,00	R\$ 2.241,00	100,00%	75,00	R\$ 2.241,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.2	ORSE 07/2023	09021	UN	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	7,00			7,00	R\$ 84,37	R\$ 590,59	0,00%	7,00	R\$ 590,59	100,00%	7,00	R\$ 590,59	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.3	SINAPI 07/2023	95344	UN	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020	7,00			7,00	R\$ 45,48	R\$ 318,36	0,00%	7,00	R\$ 318,36	100,00%	7,00	R\$ 318,36	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.4	SINAPI 07/2023	95345	UN	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020	2,00			2,00	R\$ 44,61	R\$ 89,22	0,00%	2,00	R\$ 89,22	100,00%	2,00	R\$ 89,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.5	ORSE 07/2026	02759	M2	TELA DE NYLON, FIO 30-36 (3,6MM), MALHA 10X10CM	24,22			24,22	R\$ 16,37	R\$ 396,48	0,00%	24,22	R\$ 396,48	100,00%	24,22	R\$ 396,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
14.6	ORSE 07/2027	01888	M2	ESPELHO PLANO 3 MM	2,88			2,88	R\$ 365,95	R\$ 1.053,93	0,00%	2,88	R\$ 1.053,93	100,00%	2,88	R\$ 1.053,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL													R\$ 371.472,80		R\$ 371.472,80		R\$ 371.472,80		R\$ 0,00	

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 IMÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREAPP 383306

Município de São Lourenço da Mata
 Engenharia
 003/2024-00319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata