



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		VALOR DO CONTRATO ADITADO	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		R\$		R\$		R\$	
GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		R\$		R\$		R\$	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		R\$		R\$		R\$	
VALOR DO CONTRATO:		RS	699.224,94		R\$		R\$		R\$	
MÉDIO NO PERÍODO:		RS	84.810,91		R\$		R\$		R\$	
EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI	22,35%		R\$		R\$		R\$	
UNID.		PREÇO UNITÁRIO	R\$		R\$		R\$		R\$	
DESCRÇÃO		UNID.	R\$		R\$		R\$		R\$	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UNID.	R\$		R\$		R\$		R\$	
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	131,37		R\$		R\$		R\$	
ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	47,37		R\$		R\$		R\$	
SERVIÇOS PRELIMINARES/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		M2	476,11		R\$		R\$		R\$	
PRAÇA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA		M2	12,00		R\$		R\$		R\$	
LOCALIZAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCADE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE UGACAO, SAPATAS OU RODIZOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)		IXMMES	40,00		R\$		R\$		R\$	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)		M	26,37		R\$		R\$		R\$	
AF-11/2017										
PRAÇA BELA VISTA										
DEMOLICOES E RETIRADAS										
REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BOTOAS DIVERSAS		M	9,23		R\$		R\$		R\$	
REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA		M2	4,99		R\$		R\$		R\$	
REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRAO/QUADRA DE ESPORTES		M2	1,24		R\$		R\$		R\$	
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-17/2017		M3	63,82		R\$		R\$		R\$	
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO 30X30 (6,00 x 10,00 m) SEM REAPROVEITAMENTO		UN	38,16		R\$		R\$		R\$	
REMOÇÃO DE BANCAL DE CONCRETO PRE-MOLDADO		UN	20,32		R\$		R\$		R\$	
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - Rev 01		M2	36,52		R\$		R\$		R\$	
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA		M3	112,35		R\$		R\$		R\$	
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).		M3	10,43		R\$		R\$		R\$	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF-07/2020		M3XKM	3,25		R\$		R\$		R\$	
PRAÇA QUADRA BELA VISTA										
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF-02/2021		M3	96,93		R\$		R\$		R\$	
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVAIDA AF-05/2018		M2	3,70		R\$		R\$		R\$	
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF-08/2017		M3	745,22		R\$		R\$		R\$	
ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM M2		M3	143,77		R\$		R\$		R\$	
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF-12/2021		M2	62,52		R\$		R\$		R\$	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF-10/2022		M2	93,78		R\$		R\$		R\$	
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS AF-06/2024		M2	5,04		R\$		R\$		R\$	
ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWS E MALHA QUADRA 20X20 (EXCETO MORTA) AF-03/2021		M2	47,25		R\$		R\$		R\$	
REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	237,82		R\$		R\$		R\$	
REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	29,24		R\$		R\$		R\$	
REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	368,56		R\$		R\$		R\$	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 18225-0065-0

Secretaria de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Viviane M. Maria Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 033247-1
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA: 07/03/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE VALOR:	
TÉRMINO PREVISTO: 03/09/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO: Nº 014/2023		R\$		R\$		R\$	
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E		PROCESSO: Nº 009/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$		R\$	
PERÍODO: 04/07/2024		FRANCSICA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		R\$		R\$	
SINAPI 12/2022 - NÃO DESCONFERIDA		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO: R\$		R\$		R\$		R\$	
		EMPENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)									
</											



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA: 07/03/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%
TÉRMINO PREVISTO: 03/09/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	66.817,17	% SUPRIMIDO	9,98%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	34,14%
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		VALOR DO CONTRATO		R\$	50,53%		
PERÍODO: 04/07/2024		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		MÉDIO NO PERÍODO:	R\$		VALOR DO CONTRATO		609.224,94		13,92%	
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA		EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (Também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		22,35%		84.810,91				

Responsável Técnico: Para Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Viviani M. Maria Rodrigues
Eng. Civil
CREAPE. 033247-D
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		RS	146.904,31	% ADITIVO	24,12%
TÉRMINO PREVISTO:		03/09/2024	PROPORCENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		RS	60.817,17	% SUPRIMIDO	9,98%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		RS	695.341,98	% TOTAL	14,14%
DATA DE EMISSÃO:		22/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANKEZIA DE PAULINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		VALOR DO CONTRATO		RS			
PERÍODO:		04/07/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		VALOR DO CONTRATO:	RS		% ACUMULADO		50,53%			
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA		03/08/2024	EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		MÉDIO DO PERÍODO:	RS		% DESTA BM		13,92%			
					BDI	22,35%		84.810,91					
					UNID.	PREÇO UNITÁRIO		QUANTITATIVO		FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
3.5.6	SINAPI 12/2022	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES: 10X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 06/2016	M	RS 65,84	108,00	-	108,00	0,00%	RS 7.110,72	RS	7.110,72	RS -
3.5.7	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSARELO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF: 10/2022	M2	RS 77,87	208,72	-	208,72	0,00%	RS 16.253,02	RS	16.253,02	RS -
4.0			PRAÇA FRANKEZIA DE PAULA							RS 237.160,10	RS 79.823,83	RS 122.889,32	RS 114.321,67
4.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							RS 14.601,56	RS -	RS 14.574,33	RS 27,12
4.1.1	COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M	RS 9,23	269,00	-	269,00	0,00%	RS 2.482,87	RS -	RS 2.482,87	RS -
4.1.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	RS 4,99	252,00	-	252,00	0,00%	RS 1.257,48	RS -	RS 1.257,48	RS -
4.1.3	SINAPI 12/2022	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	RS 17,77	36,80	-	36,80	0,00%	RS 653,93	RS -	RS 653,93	RS -
4.1.4	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADEIA AF: 05/2018	M2	RS 3,70	500,00	-	500,00	0,00%	RS 1.850,00	RS -	RS 1.850,00	RS -
4.1.5	COMPOSIÇÃO	009	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UNIDADE	RS 28,74	18,00	-	18,00	0,00%	RS 517,32	RS -	RS 517,32	RS -
4.1.6	COMPOSIÇÃO	011	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRAGNASSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA	M2	RS 35,11	160,00	-	160,00	0,00%	RS 5.617,60	RS -	RS 5.617,60	RS -
4.1.7	SINAPI 12/2022	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF: 12/2017	M2	RS 25,38	30,25	-	30,25	0,00%	RS 767,74	RS -	RS 767,74	RS -
4.1.8	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	RS 10,43	43,91	-	43,00	2,00%	RS 457,98	RS -	RS 448,49	RS 9,38
4.1.9	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF: 07/2020	M3XKM	RS 3,25	306,66	-	301,20	1,00%	RS 996,64	RS -	RS 978,90	RS 17,74
4.2			PRAÇA/QUADRA-FRANKEZIA DE PAULA							RS 184.784,77	RS 79.823,83	RS 106.263,99	RS 76.520,78
4.2.1	SINAPI 12/2022	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSEIS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF: 03/2021	M2	RS 237,82	252,00	202,00	202,00	19,00%	RS 59.930,64	RS 48.039,64	RS 48.039,64	RS 11.891,00
4.2.2	INSUMO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO HO 4 MM	UN	RS 5.636,02	1,00	-	1,00	100,00%	RS 5.636,02	RS -	RS -	RS 5.636,02
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	RS 368,56	8,00	-	-	100,00%	RS 2.948,48	RS -	RS -	RS 2.948,48
4.2.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H:9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019	UN	RS 4.487,99	9,00	-	9,00	100,00%	RS 40.390,11	RS -	RS -	RS 40.390,11
4.2.5	SINAPI 12/2022	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF: 11/2021	UN	RS 1.515,74	8,00	-	8,00	100,00%	RS 12.125,92	RS -	RS -	RS 12.125,92
4.2.6	INSUMO 12/2022	366	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	RS 159,05	87,22	87,22	87,22	0,00%	RS 13.872,34	RS 13.872,34	RS 13.872,34	RS -
4.2.7	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF: 07/2020	M3XKM	RS 3,25	523,32	523,32	523,32	0,00%	RS 1.700,79	RS 1.700,79	RS 1.700,79	RS -
4.2.8	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF: 08/2017	M3	RS 716,37	1,73	1,73	1,73	0,00%	RS 1.239,32	RS 1.239,32	RS 1.239,32	RS -
4.2.9	SINAPI 12/2022	94590	EXECUÇÃO DE PASSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF: 08/2022	M3	RS 878,11	8,65	-	8,65	0,00%	RS 7.595,65	RS -	RS 7.595,65	RS -
4.2.10	SINAPI 12/2022	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES: 39X6,3X6,3X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF: 05/2016	M	RS 68,17	48,60	-	48,60	0,00%	RS 3.313,06	RS -	RS 3.313,06	RS -
4.2.11	COMPOSIÇÃO	010	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	RS 14,86	237,50	-	237,50	100,00%	RS 3.529,25	RS -	RS -	RS 3.529,25
4.2.12	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARANÉTRICA, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA LUBRIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCC - 25, MPA. AF: 11/2022	M3	RS 3.623,12	4,13	4,13	4,13	100,00%	RS 14.971,74	RS 14.971,74	RS 14.971,74	RS -

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182750063-0

Secretaria de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Vinicius M. Viana Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 033247-0
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$		186.094,21		% ADITADO		24,12%	
TERMINO PREVISTO:		03/09/2024	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		60.817,17		% SUPRIMIDO		-9,98%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		695.341,98		% TOTAL		14,14%	
DATA DE EMISSÃO:		22/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCAÇA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:		Nº 009/2023		VALOR DO CONTRATO		R\$		609.224,94		% ACUMULADO		50,53%	
PERÍODO:		04/07/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		84.810,91		R\$		13,92%		% DESTA EM			
SINAPI 12/2022 - NÃO RECONSIDERADA			EMPENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		22,35%		QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO		
4.2.13	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		M	R\$ 73,07	160,00	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.691,20	R\$ -	R\$ 11.691,20	R\$ -		
4.2.14	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022		M2	R\$ 77,87	75,00	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.840,25	R\$ -	R\$ 5.840,25	R\$ -		
4.3			PINTURA										R\$ 9.108,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.108,40		
4.3.1	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020		M2	R\$ 30,40	37,80	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.149,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.149,12		
4.3.2	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020		M2	R\$ 26,92	37,80	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.017,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,57		
4.3.3	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M2	R\$ 18,16	104,70	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.901,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.901,35		
4.3.4	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MÉDIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021		M	R\$ 1,84	160,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 294,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,40		
4.3.5	SINAPI 12/2022	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021		M2	R\$ 22,63	209,72	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.745,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.745,96		
4.4			APARELHOS GINÁSTICA/BRINQUEDOS										R\$ 26.684,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.684,32		
4.4.1	SINAPI 12/2022	103191	INSTALAÇÃO DE ALOMGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATIL, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021		UN	R\$ 2.694,79	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.694,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.694,79		
4.4.2	SINAPI 12/2022	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATIL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		UN	R\$ 6.966,47	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.966,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.966,47		
4.4.3	SINAPI 12/2022	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATIL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		UN	R\$ 3.203,00	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.203,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.203,00		
4.4.4	SINAPI 12/2022	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATIL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		UN	R\$ 4.643,81	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.643,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,81		
4.4.5	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Taran Simples"		UND	R\$ 9.176,25	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.176,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.176,25		
4.5			PAISAGISMO										R\$ 1.981,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.981,05		
4.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		UN	R\$ 132,07	15,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.981,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.981,05		
5.0			SERVIÇOS FINAIS										R\$ 3.616,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.616,48		
5.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE 35 X 50"CM		UN	R\$ 1.808,24	2,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.616,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.616,48		
TOTAL DA MEDIÇÃO			oitenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e noventa e um centavos				TOTAL GERAL			R\$ 695.341,98			R\$ 84.810,91			R\$ 351.383,96		R\$ 343.957,79

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Viviane M. Maria Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 033247-D
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada