



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

PROCESSO Nº MODALIDADE CONTRATAÇÃO

SINAPI 04/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 27,85%

Table with columns: ITENS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UN, QUANTIDADES, PREÇOS, MEDIÇÃO ANTERIOR, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO A MEDIR, DATA DA EMISSÃO, VALOR LICITADO, VALOR CONTRATADO, etc.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Socio Administrador
Sandro Hermetegildo da Silva
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura
FL-116





CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.
PROCESO Nº MODALIDADE	SINAPI PE 04/2021 - DESONERADA
CONTRATADA	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROCESSO Nº MODALIDADE	SINAPI PE 04/2021 - DESONERADA
DATA DA EMISSÃO	29/11/2021
VALOR LICITADO	RS 564.299,12
FATOR K	1,0637
VALOR CONTRATADO	RS 600.267,25
DATA DE INÍCIO	31/08/2021
SERVIÇOS EXCEDENTE	RS -
CONTRATO Nº	0013/2021
SERVIÇOS EXTRA	RS -
PRazo EXECUÇÃO	180
SERVIÇOS SUPRIMIDO	RS -
TERMINO PREVISTO	27/02/2022
VALOR TOTAL	RS 600.267,25
BM - PERÍODO	09/11/2021
SALDO CONTRATUAL	RS 275.241,63
BM - R\$ MENSAL	29/11/2021
RS	57.737,66
BM - R\$ ACUMULADO	5
RS	325.025,58
	54,15%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
4.1.2	002	REBAMAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	17,00	RS 86,33	1,00000	RS 1.467,61	RS 1.467,61	RS 1.467,61	17,00	100,00%	100,00%	RS 1.467,61	17,00	100,00%	RS 1.467,61	17,00	100,00%	RS 1.467,61	17,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
4.2		MOVIMENTO DE TERRA																				
4.2.1	004	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	250,00	RS 4,61	1,00000	RS 1.152,50	RS 1.152,50	RS 1.152,50	250,00	100,00%	100,00%	RS 1.152,50	250,00	100,00%	RS 1.152,50	250,00	100,00%	RS 1.152,50	250,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
4.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	300,00	RS 2,10	1,00000	RS 630,00	RS 630,00	RS 630,00	300,00	100,00%	100,00%	RS 630,00	300,00	100,00%	RS 630,00	300,00	100,00%	RS 630,00	300,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
4.3		PASSEIO																				
4.3.1	003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	200,00	RS 32,32	1,00000	RS 6.464,00	RS 6.464,00	RS 6.464,00	200,00	100,00%	100,00%	RS 6.464,00	200,00	100,00%	RS 6.464,00	200,00	100,00%	RS 6.464,00	200,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
4.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM TUBULAÇÃO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	14,00	RS 739,58	1,00000	RS 10.354,12	RS 10.354,12	RS 10.354,12	14,00	100,00%	100,00%	RS 10.354,12	14,00	100,00%	RS 10.354,12	14,00	100,00%	RS 10.354,12	14,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
4.4		DRENAGEM																				
4.4.1	97902	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 X 0,12 M, PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	10,00	RS 583,43	1,00000	RS 5.834,30	RS 5.834,30	RS 5.834,30	10,00	100,00%	100,00%	RS 5.834,30	10,00	100,00%	RS 5.834,30	10,00	100,00%	RS 5.834,30	10,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
4.4.2	009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	100,00	RS 39,53	1,00000	RS 3.953,00	RS 3.953,00	RS 3.953,00	100,00	100,00%	100,00%	RS 3.953,00	100,00	100,00%	RS 3.953,00	100,00	100,00%	RS 3.953,00	100,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
4.5		DIVERSOS																				
4.5.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	1,00	RS 87,38	1,00000	RS 87,38	RS 87,38	RS 87,38	1,00	100,00%	100,00%	RS 87,38	1,00	100,00%	RS 87,38	1,00	100,00%	RS 87,38	1,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																				
5.1	98574	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRAJ_09/2016	24,10	RS 2,90	1,00000	RS 69,89	RS 69,89	RS 69,89	24,10	100,00%	100,00%	RS 69,89	24,10	100,00%	RS 69,89	24,10	100,00%	RS 69,89	24,10	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.1.1	98574	REBAMAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	4,00	RS 86,33	1,00000	RS 345,32	RS 345,32	RS 345,32	4,00	100,00%	100,00%	RS 345,32	4,00	100,00%	RS 345,32	4,00	100,00%	RS 345,32	4,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.1.2	002	MOVIMENTO DE TERRA																				
5.2		REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	60,25	RS 4,61	1,00000	RS 277,75	RS 277,75	RS 277,75	60,25	100,00%	100,00%	RS 277,75	60,25	100,00%	RS 277,75	60,25	100,00%	RS 277,75	60,25	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.2.1	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	72,30	RS 2,10	1,00000	RS 151,83	RS 151,83	RS 151,83	72,30	100,00%	100,00%	RS 151,83	72,30	100,00%	RS 151,83	72,30	100,00%	RS 151,83	72,30	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.2.2	95875	PASSEIO																				
5.3		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	48,20	RS 32,32	1,00000	RS 1.557,82	RS 1.557,82	RS 1.557,82	48,20	100,00%	100,00%	RS 1.557,82	48,20	100,00%	RS 1.557,82	48,20	100,00%	RS 1.557,82	48,20	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.3.1	003	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM TUBULAÇÃO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	3,37	RS 739,58	1,00000	RS 2.492,38	RS 2.492,38	RS 2.492,38	3,37	100,00%	100,00%	RS 2.492,38	3,37	100,00%	RS 2.492,38	3,37	100,00%	RS 2.492,38	3,37	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.3.2	94990	MURO DE CONTIÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES																				
5.4		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRAJ_09/2016	60,00	RS 2,90	1,00000	RS 174,00	RS 174,00	RS 174,00	60,00	100,00%	100,00%	RS 174,00	60,00	100,00%	RS 174,00	60,00	100,00%	RS 174,00	60,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.4.1	95824	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	60,00	RS 4,61	1,00000	RS 276,60	RS 276,60	RS 276,60	60,00	100,00%	100,00%	RS 276,60	60,00	100,00%	RS 276,60	60,00	100,00%	RS 276,60	60,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.4.2	004	MOVIMENTO DE TERRA																				
5.5		REGULARIZAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	44,46	RS 73,07	1,00000	RS 3.248,69	RS 3.248,69	RS 3.248,69	44,46	100,00%	100,00%	RS 3.248,69	44,46	100,00%	RS 3.248,69	44,46	100,00%	RS 3.248,69	44,46	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.5.1	93358	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	30,00	RS 44,30	1,00000	RS 1.329,00	RS 1.329,00	RS 1.329,00	30,00	100,00%	100,00%	RS 1.329,00	30,00	100,00%	RS 1.329,00	30,00	100,00%	RS 1.329,00	30,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.5.2	96995	CARGA MANOBRÁVEL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	33,08	RS 7,59	1,00000	RS 251,07	RS 251,07	RS 251,07	33,08	100,00%	100,00%	RS 251,07	33,08	100,00%	RS 251,07	33,08	100,00%	RS 251,07	33,08	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.5.3	100982	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	198,48	RS 2,10	1,00000	RS 416,80	RS 416,80	RS 416,80	198,48	100,00%	100,00%	RS 416,80	198,48	100,00%	RS 416,80	198,48	100,00%	RS 416,80	198,48	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.5.4	95875	MURO DE ARRIMO																				
5.6		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	75,96	RS 256,14	1,00000	RS 19.440,38	RS 19.440,38	RS 19.440,38	75,96	100,00%	100,00%	RS 19.440,38	75,96	100,00%	RS 19.440,38	75,96	100,00%	RS 19.440,38	75,96	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.6.1	73844/001	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MÓRROS, ATÉ 100 M.	91,15	RS 84,24	1,00000	RS 7.678,47	RS 7.678,47	RS 7.678,47	91,15	100,00%	100,00%	RS 7.678,47	91,15	100,00%	RS 7.678,47	91,15	100,00%	RS 7.678,47	91,15	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.6.2	006	DRENAGEM																				
5.7		TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	36,00	RS 27,00	1,00000	RS 972,00	RS 972,00	RS 972,00	36,00	100,00%	100,00%	RS 972,00	36,00	100,00%	RS 972,00	36,00	100,00%	RS 972,00	36,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.7.1	005	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUN 2	1,02	RS 121,18	1,00000	RS 123,60	RS 123,60	RS 123,60	1,02	100,00%	100,00%	RS 123,60	1,02	100,00%	RS 123,60	1,02	100,00%	RS 123,60	1,02	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.7.2	73883/2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 X 0,12 M, PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	2,00	RS 883,43	1,00000	RS 1.766,86	RS 1.766,86	RS 1.766,86	2,00	100,00%	100,00%	RS 1.766,86	2,00	100,00%	RS 1.766,86	2,00	100,00%	RS 1.766,86	2,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.7.3	97902	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	24,10	RS 39,53	1,00000	RS 952,67	RS 952,67	RS 952,67	24,10	100,00%	100,00%	RS 952,67	24,10	100,00%	RS 952,67	24,10	100,00%	RS 952,67	24,10	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.7.4	009	DIVERSOS																				
5.8		PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	1,00	RS 87,38	1,00000	RS 87,38	RS 87,38	RS 87,38	1,00	100,00%	100,00%	RS 87,38	1,00	100,00%	RS 87,38	1,00	100,00%	RS 87,38	1,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.8.1	13521	SERVIÇOS PRELIMINARES																				
6.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																				
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																				

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Francisco Henriques da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE. N.º 38.306

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Tarciso Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura

**Santa Servicos Empreendimentos Ltda**  
**Sandro Vermengido da Silva**  
 Sio Administrador  
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações  
 CREA N.º PE 058703  
 CPF







CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BARRIO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

PROCESSO Nº MODALIDADE	SINAPI PE 04/2021 - DESONERADA
CONTRATA	SINAPI PE 04/2021 - DESONERADA
PROCESSO Nº MODALIDADE	SINAPI PE 04/2021 - DESONERADA
CONTRATO Nº	0013/2021
PRAZO EXECUÇÃO	180 SERVIÇOS SUPRIMIDO
TERMINO PREVISTO	27/02/2022
VALOR TOTAL	600.267,25
VALOR CONTRATADO	600.267,25
VALOR EXCEDENTE	-
VALOR EXTRA	-
VALOR MENSAL	57.737,66
VALOR ACUMULADO	335.035,58

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
6.1.1	9824	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENLADRA AF_05/2018	52,44			52,44	R\$ 29,90	1,0000	R\$ 152,07			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 152,07	52,44	100,00%
6.1.2	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	12,00			12,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 1.035,96			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.035,96	12,00	100,00%
6.2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 983,94			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 983,94	138,00	100,00%
6.2.1	004	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	118,00			118,00	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 636,18			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 636,18	138,00	100,00%
6.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	165,60			165,60	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 347,76			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 347,76	165,60	100,00%
6.3		PASSIVO							R\$ 9.872,11			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.872,11	138,00	100,00%
6.3.1	003	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	118,00			118,00	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 4.460,16			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.460,16	138,00	100,00%
6.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	7,25			7,25	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 5.361,95			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.361,95	7,25	100,00%
6.4		DRENAGEM							R\$ 6.811,58			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.811,58	7,00	100,00%
6.4.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 X 0,10 M. PARABRASE DE ESGOTO. AF_12/2020	7,00			7,00	R\$ 983,43	1,0000	R\$ 6.883,01			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.883,01	7,00	100,00%
6.4.2	009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	69,00			69,00	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 2.727,57			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.727,57	69,00	100,00%
6.5		DIVERSOS							R\$ 87,38			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%
6.5.1	11821	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	1,00			1,00	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 87,38			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%
7		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.512,85			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.512,85	32,40	100,00%
7.1		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENLADRA AF_05/2018	32,40			32,40	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 93,96			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 93,96	32,40	100,00%
7.1.1	9824	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENLADRA AF_05/2018	32,40			32,40	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 93,96			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 93,96	32,40	100,00%
7.1.2	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	9,00			9,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 776,97			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 776,97	9,00	100,00%
7.2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 654,52			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 654,52	91,80	100,00%
7.2.1	004	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	91,80			91,80	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 423,19			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 423,19	91,80	100,00%
7.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	110,16			110,16	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 231,33			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 231,33	110,16	100,00%
7.3		PASSIVO							R\$ 6.848,25			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.848,25	108,00	100,00%
7.3.1	003	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	108,00			108,00	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 3.490,56			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.490,56	108,00	100,00%
7.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	4,54			4,54	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 3.357,69			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.357,69	4,54	100,00%
7.4		DRENAGEM							R\$ 5.051,77			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.051,77	5,00	100,00%
7.4.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 X 0,10 M. PARABRASE DE ESGOTO. AF_12/2020	5,00			5,00	R\$ 983,43	1,0000	R\$ 2.917,15			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.917,15	5,00	100,00%
7.4.2	009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	54,00			54,00	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 2.134,62			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.134,62	54,00	100,00%
7.5		DIVERSOS							R\$ 87,38			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%
7.5.1	11821	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	1,00			1,00	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 87,38			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%
8		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 58.433,61			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 58.433,61	150,84	100,00%
8.1		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENLADRA AF_05/2018	150,84			150,84	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 437,43			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 437,43	150,84	100,00%
8.1.1	9824	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENLADRA AF_05/2018	150,84			150,84	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 437,43			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 437,43	150,84	100,00%
8.1.2	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	21,00			21,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 1.812,93			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.812,93	21,00	100,00%
8.2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 2.599,10			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.599,10	364,53	100,00%
8.2.1	004	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	364,53			364,53	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 1.680,48			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.680,48	364,53	100,00%
8.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	437,44			437,44	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 918,62			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 918,62	437,44	100,00%
8.3		PASSIVO/ DRENAGEM							R\$ 51.496,77			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 51.496,77	251,40	100,00%
8.3.1	003	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	251,40			251,40	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 8.125,24			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.125,24	251,40	100,00%
8.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	21,12			21,12	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 15.619,92			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.619,92	21,12	100,00%
8.3.3	007	CAVALARIA NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40 X 0,40)M, SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ESP = 0,10m COM 01 (UM) DISSIPADOR ALT = 0,18m, PARABRASE EM ALVENARIA DE TIPOLOS CERÂMICOS DE FUROS - 1V2Z REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM CAPAÇO, INCL.	30,00			30,00	R\$ 573,27	1,0000	R\$ 17.198,10			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.198,10	30,00	100,00%

  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Francisco Henrique C. I. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE. N.º 38.306

  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Sandro Homenegri da Silva  
 Sócio Administrador  
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações  
 CREA N.º PE.058703  
 CPF 881.670.544 - 20





CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PROCESSO Nº MODALIDADE: SINAPI 04/2021 - DESONERADA

Table with columns: ÍTEMS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UN, QUANTIDADES (CTR, ADI, SUP, TOTAL), PREÇOS (UNITÁRIO, FATOR K, TOTAL), MEDIÇÃO ANTERIOR, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO A MEDIR. Rows include items 8.3.4 to 10.2.2 detailing construction and drainage work.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Socio Administrador
Francisco Henrique G. I. da Silva
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz
Secretário de Infraestrutura
FL-418









**SÃO LOURENÇO DA MATA**  
MUNICÍPIO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEDO, NO BAIRRO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEDO, NO BAIRRO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.
CONTRATADA	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº TPO01
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 27,85%
DATA DA EMISSÃO	29/11/2021
FATOR K	1,0637
VALOR LICITADO	RS 564.299,12
VALOR CONTRATADO	RS 600.267,25
SERVIÇOS EXCEDENTE	RS -
CONTRATO Nº	0013/2021
SERVIÇO EXTRA	RS -
SERVIÇO SUPRIMIDO	RS -
PRazo EXECUÇÃO	180
VALOR TOTAL	RS 600.267,25
TERMINO PREVISTO	09/11/2021
SALDO CONTRATUAL	RS 275.241,63
EM - FÉRIAS	RS 57.737,66
BM - R\$ MENSAL	RS 325.025,58
BM - R\$ ACUMULADO	RS 5
REPLAN	0,00%
	0,00%
	0,00%
	45,85%
	9,62%
	54,15%

Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP				TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
11.4.4	SINAPI 04-2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 10X12X18CM COM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), #F_06/2016	M	154,00			154,00	RS 43,40	1,0000	RS 6.683,60	154,00	100,00%	RS 6.683,60	154,00	100,00%	RS 6.683,60	154,00	100,00%	RS 6.683,60	154,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
11.4.5	SINAPI 04-2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONHECIDAÇÃO, NÃO ARMADO, #F_07/2016	M3	2,80			2,80	RS 739,56	1,0000	RS 2.070,82	2,80	100,00%	RS 2.070,82	2,80	100,00%	RS 2.070,82	2,80	100,00%	RS 2.070,82	2,80	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
11.4.6	SINAPI 04-2021	96595	RELENTADO MANUAL APLICADO COM SOLULETE, #F_10/2017	M3	12,00			12,00	RS 44,30	1,0000	RS 531,60	12,00	100,00%	RS 531,60	12,00	100,00%	RS 531,60	12,00	100,00%	RS 531,60	12,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
11.5.1	SINAPI 04-2021 INSUMOS	11521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00			2,00	RS 87,36	1,0000	RS 174,76	2,00	100,00%	RS 174,76	2,00	100,00%	RS 174,76	2,00	100,00%	RS 174,76	2,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 174,76	100,00%
12.0			<b>EXTRAS</b>								RS 12.690,40		30,25%	RS 3.902,36	43,30	100,00%	RS 3.902,36	43,30	100,00%	RS 12.690,37	43,30	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
12.1	SINAPI	87476	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 10X19X19CM (ESPESURA 19CM) DE FAREJOS COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, #F_06/2014	M2	43,30			43,30	RS 85,90	1,0000	RS 3.719,36	43,30	100,00%	RS 3.719,36	43,30	100,00%	RS 3.719,36	43,30	100,00%	RS 3.719,36	43,30	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
12.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, #F_06/2014	M2	43,30			43,30	RS 4,23	1,0000	RS 183,00	43,30	99,99%	RS 182,99	43,30	99,99%	RS 182,99	43,30	99,99%	RS 182,99	43,30	99,99%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
12.3	SINAPI	87777	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAZOS, ESPESURA DE 25MM, #F_06/2014	M2	43,30			43,30	RS 53,88	1,0000	RS 2.333,22	43,30	100,00%	RS 2.333,21	43,30	100,00%	RS 2.333,21	43,30	100,00%	RS 2.333,21	43,30	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
12.4	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, #F_12/2014	M	432,00			432,00	RS 9,44	1,0000	RS 4.076,45	432,00	100,00%	RS 4.076,45	432,00	100,00%	RS 4.076,45	432,00	100,00%	RS 4.076,45	432,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
12.5	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, #F_12/2014	M	144,00			144,00	RS 16,52	1,0000	RS 2.378,37	144,00	100,00%	RS 2.378,36	144,00	100,00%	RS 2.378,36	144,00	100,00%	RS 2.378,36	144,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
TOTAL											RS 600.267,25			RS 258.699,90			RS 57.737,66		RS 325.025,58			RS 275.241,63				

Representante: Responsável da Empresa  
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva  
CREA: PE 38306

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz

**Senra Serviços e Empreendimentos Ltda**  
**Sandro Hermenegildo da Silva**  
Sócio Administrador  
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações  
CREA Nº PE 058703  
CPF 881 670 544 20

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Francisco Henrique C. L. da Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA - PE: Nº 38.306

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Tarcísio Cruz**  
Secretário de Infraestrutura