



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Main data table with columns: ITEM, FONTE, CÍDULO, DESCRIÇÃO, UNID, PREÇO UNITÁRIO, QUANTIDADE, VALOR, etc. Includes sub-headers for QUANTITATIVO and FÍSICO.

Handwritten signatures and stamps, including 'SÃO LOURENÇO DA MATA' and 'SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA'.



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		% ACITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR/AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO:		% TOTAL		2.213.304,51	
DATA DE EMISSÃO:		01/02/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE TURIBARA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO:		% ACUMULADO		51,19%	
PERÍODO:		13/01/2024		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 589.183,86		% DESTA: BM		27,17%			
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, OFSE 09/2023, COMPEA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				EMPREENHIMENTO: Construção de Rocalvas e Ferronvas (também para reparamento, Pavimentação e Pisos)											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO
3.4.1	SINAPI	87893	CHAPEISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS); E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA A TRAÇO 1:3 COM PREFARO MANUAL, AF_13/2022	M2	69,75	69,75	69,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 580,32	R\$ 580,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,32
3.4.3	SINAPI	87791	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA A TRAÇO 1:2:8, PREFARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	69,75	69,75	69,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.650,01	R\$ 3.650,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.650,01
3.4.5	SINAPI	94313	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO, AF_08/2023	M3	62,77	62,77	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 5.836,54	R\$ 5.836,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93
3.4.7	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FITO EM CEBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_05/2022	M3	26,15	26,15	26,15	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 22.244,23	R\$ 22.244,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2023	M2	23,04	23,04	23,04	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.709,20	R\$ 3.709,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.709,20
3.5			SINALIZAÇÃO												
3.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSL V	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25X14	UN	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.019,09	R\$ 9.019,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.019,09
3.5.2	SINAPI	102458	PINTURA DE V/O-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO), AF_05/2021	M	342,80	342,80	342,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,86
3.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSL V	CONTINUAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	19,80	19,80	19,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 658,17	R\$ 658,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 658,17
3.5.4	SINAPI	97092	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	KG	61,57	61,57	61,57	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 938,19	R\$ 938,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 938,19
3.5.5	SINAPI	102569	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZERADA (TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RES NA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICADA ANUAL AF_05/2021	M2	19,80	19,80	19,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 572,02	R\$ 572,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,02
3.6			DRENAGEM												
3.6.1	SINAPI	96253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	16,00	16,00	16,00	72,00%	72,00%	27,00%	R\$ 31.871,28	R\$ 24.277,72	R\$ 24.277,72	R\$ 24.277,72	R\$ 7.593,55
3.6.2	Composições Próprias	COMP-19,04/040-PMSL V	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADAVEL: DIAM: 101 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	340,00	340,00	340,00	73,00%	73,00%	23,00%	R\$ 25.017,20	R\$ 20.019,48	R\$ 20.019,48	R\$ 20.019,48	R\$ 6.011,71
4			RUP EURICO DA FONTE												
4.1			DEMOIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES												
4.1.1	Composições Próprias	CP-300K 21-PMSL V	DEMOIÇÃO DE MIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	336,68	336,68	336,68	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 10.216,11	R\$ 10.216,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,13
4.1.2	Composições Próprias	CP-14,00-16-PMSL V	DEMOIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	135,00	135,00	135,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.754,02	R\$ 4.754,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,13
4.1.3	Composições Próprias	CP-19,07 580-PMSL V	REBUXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UKD	11,00	11,00	11,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.179,60	R\$ 4.179,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2			MOVIMENTO DE TERRA												
4.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	1.035,20	1.035,20	1.034,83	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 3.333,34	R\$ 3.333,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,19
4.2.2	Composições Próprias	CP-15322-PMSL V	CARSA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	258,80	258,80	258,71	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 1.733,13	R\$ 1.733,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62
4.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X KM), AF_07/2020	M3XKM	1.552,80	1.552,80	1.552,25	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 4.596,28	R\$ 4.596,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,62
4.3			PAVIMENTAÇÃO												
4.3.1	SINAPI	96395	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	112,09	112,09	112,09	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 22.656,83	R\$ 22.656,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA A TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF_05/2020	M2	934,20	934,07	934,07	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 97.117,45	R\$ 97.117,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,51
4.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (HEIO-FIO) EM TRECHO FETO, CONFIÇIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PA SA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016	M	345,36	345,35	345,35	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 24.633,24	R\$ 24.633,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,71
4.3.4	Composições Próprias	CP-502K 22-PMSL V	MIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA A TRAÇO 1:3	m	31,96	31,96	31,96	53,00%	53,00%	41,00%	R\$ 1.838,06	R\$ 1.093,01	R\$ 1.093,01	R\$ 1.093,01	R\$ 775,04

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREHEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		0,00%			
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CORRIGÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO:		R\$ 2.213.304,51			
DATA DE EMISSÃO:		01/02/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 027/2023		% TOTAL		0,00%			
PERÍODO:		13/01/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO		51,19%					
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERAR DA SICO: 07/2023		NÃO DESONERAR DA SICO: 07/2023		ENDEREÇO: SAC LOURENÇO DA MATA-PE		R\$ 599.113,86		% DESTA: BM		27,17%					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPREHEIMENTOS: Construção de Rociovis e Ferramentas para Recapeamento, Pavimentação e Praças													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SA.LDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
5.3.1	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	209,42	-	-	209,42	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.233,48,91	R\$ -	R\$ 42.348,91	
5.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA. AF. 05/2020	M2	1.745,22	-	-	1.745,22	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 181.435,42	R\$ -	R\$ 181.485,42	
5.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PA 3A VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	541,74	-	-	541,74	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 33.734,41	R\$ -	R\$ 38.734,41	
5.3.4	Composições Próprias	CP-S02E-22-PMSL V	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO 1:3	m	96,25	-	-	96,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.625,81	R\$ -	R\$ 5.625,81	
5.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARRIETA DE CONCRETO LISINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM 3A-E X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	541,74	-	-	541,74	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 27.912,94	R\$ -	R\$ 27.942,94	
5.3.6	SINAPI	95875	TRAZPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	6.282,60	-	-	6.282,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 18.596,49	R\$ -	R\$ 18.596,49	
5.4			URBANIZAÇÃO												
5.4.1	SINAPI	91353	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	24,37	-	-	24,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 73.133,91	R\$ -	R\$ 76.133,91	
5.4.2	SINAPI	95623	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLCO OU RADIERS. AF. 08/2017	M3	8,12	-	-	8,12	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.421,89	R\$ -	R\$ 2.421,89	
5.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMSL V	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MITA DE CAL, HIDRATADA ESP=20 cm	M2	162,52	-	-	162,52	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.720,13	R\$ -	R\$ 5.720,13	
5.4.4	SINAPI	87283	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2022	M2	108,34	-	-	108,34	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 23.230,99	R\$ -	R\$ 23.230,99	
5.4.5	SINAPI	87791	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	108,34	-	-	108,34	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 931,38	R\$ -	R\$ 901,38	
5.4.6	SINAPI	94313	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	97,51	-	-	97,51	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.058,43	R\$ -	R\$ 9.058,43	
5.4.7	SINAPI	94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM GEBR, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO. AF. 08/2022	M3	32,50	-	-	32,50	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 27.615,80	R\$ -	R\$ 27.645,80	
5.4.8	SINAPI	10465.8	PISO PODOTATIL, DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M2	21,28	-	-	21,28	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.425,86	R\$ -	R\$ 3.425,86	
5.5			SINALIZAÇÃO												
5.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSL V	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 212,86	R\$ -	R\$ 212,86	
5.5.2	SINAPI	10246.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇEAÇÃO). AF. 05/2021	M	711,70	-	-	711,70	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.336,46	R\$ -	R\$ 1.336,46	
5.5.3	Composições Próprias	CP-60931-PMSL V	CINELUAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	48,75	-	-	48,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 16.270,10	R\$ -	R\$ 16.270,10	
5.5.4	SINAPI	97092	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	151,59	-	-	151,59	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.433,01	R\$ -	R\$ 2.433,01	
5.5.5	SINAPI	10256.9	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RES NA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICADA ANUAL. AF. 05/2021	M2	48,75	-	-	48,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.408,38	R\$ -	R\$ 1.408,38	
5.6			DRENAAGEM												
5.6.1	SINAPI	97955	CADA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X 0,12 M. AF. 12/2020	UN	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.619,26	R\$ -	R\$ 1.619,26	
5.6.2	SINAPI	91212	TUBO DE CONCRETO PARA FEDES COLETRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	8,00	-	-	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.514,24	R\$ -	R\$ 2.514,24	
5.6.3	SINAPI	10275.0	BOCA PARA FUEIRO SIMPLES: TUBULAR (Ø = 60 CM) EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDEADE DE 30° INCLINDO FORAS E MATÉRIAS AF. C/7/2021	UN	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.050,93	R\$ -	R\$ 3.050,93	
5.6.4	SIC10 NOVO	2003335	Entrada para descida d'água - EDA 01 - rede e birta comerciais	un	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 65,54	
5.6.5	SIC10 NOVO	2003331	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - rede e birta comerciais	m	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 537,03	R\$ -	R\$ 537,03	



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:		% ACITADO	0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 037/2023	VALOR DO CONTRATO ADITIVO:		% TOTAL	0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		01/02/2024	CONTRATO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE TURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:		Nº 025/2023	VALOR DO CONTRATO ADITIVO:		% TOTAL	0,00%	
PERÍODO:		13/01/2024	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51	% ACUMULADO:		51,19%	ADITIVO DE VALOR:		% ACITADO	0,00%	
SINAPI 09/2023 - NÍVEL DESONERADA, OFSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E NÃO DESONERADA, OFSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CLUS OS		01/02/2024	ENDERECO - SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		R\$ 589.313,86	% DESTA: BM		27,17%	ADITIVO DE VALOR:		% ACITADO	0,00%	
EMPREENHIMENTO: Construção de Rocalças e Ferragens (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)			UNID.		20,97%	QUANTITATIVO			FÍSICO				
ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO
5.5.5	SINAPI	103950	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATEIAS E FORMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	R\$ 912,53	0,49	0,00%	0,49	0,00%	100,00%	R\$ 417,13	R\$	R\$ 447,13
5.5.7	Composições Próprias	COMP-19.14.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS: DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 75,68	70,73	0,00%	70,73	0,00%	100,00%	R\$ 5.423,57	R\$	R\$ 5.423,57
5.5.8	SINAPI	95253	CAIDA ENTERRA DA HIDRALUICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,40x0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	R\$ 263,64	5,00	0,00%	5,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.318,20	R\$	R\$ 1.318,20
6			RUÁ MANOEL REIS										
6.1			DEFINIÇÕES/RECOMPOSIÇÕES										
6.1.1	Composições Próprias	CP-500x21-PMSL V	DEFINIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 1.115	20,00	0,00%	20,00	100,00%	0,10%	R\$ 233,00	R\$	R\$ 285,00
6.1.2	Composições Próprias	CP-1.0.0-16-PMSL V	DEFINIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	R\$ 33,96	20,00	0,00%	20,00	100,00%	0,10%	R\$ 619,20	R\$	R\$ 619,20
6.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSL V	REBENTAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 115,59	12,00	0,00%	12,00	100,00%	0,10%	R\$ 1.395,08	R\$	R\$ 1.395,08
6.2			MOVIMENTO DE TERRA										
6.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITAMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,22	600,96	0,00%	600,96	99,00%	0,10%	R\$ 1.935,09	R\$	R\$ 1.935,09
6.2.2	Composições Próprias	CP-1532-PMSL V	CARÇA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 5,89	150,24	0,00%	150,15	99,00%	0,10%	R\$ 1.035,15	R\$	R\$ 1.035,15
6.2.3	SINAPI	95875	TRAZPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X KM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	501,44	0,00%	900,30	99,00%	0,10%	R\$ 2.658,26	R\$	R\$ 2.658,26
6.3			PAVIMENTAÇÃO										
6.3.1	SINAPI	96395	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 202,22	63,79	0,00%	63,78	99,00%	0,10%	R\$ 12.899,61	R\$	R\$ 12.899,59
6.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPípedos, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA. AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	531,62	154,00	37,76	23,00%	71,30%	R\$ 55.233,16	R\$	R\$ 16.014,46
6.3.3	SINAPI	94273	ASSINTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO FEITO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPLIMENTO X BASE INFERIOR X SUPERIOR X ALTURA), PA 3A VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	131,14	231,00	0,14	0,00%	0,10%	R\$ 15.576,51	R\$	R\$ 16.516,50
6.3.4	Composições Próprias	CP-502x22-PMSL V	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m	R\$ 53,45	27,60	0,00%	27,60	0,00%	100,00%	R\$ 1.613,22	R\$	R\$ 1.613,22
6.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RET. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	131,14	70,00	163,14	33,00%	63,30%	R\$ 11.922,20	R\$	R\$ 3.610,60
6.3.6	SINAPI	95875	TRAZPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X KM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	1.913,70	1.913,40	0,30	0,00%	0,10%	R\$ 5.654,55	R\$	R\$ 5.654,66
6.4			URBANIZAÇÃO										
6.4.1	SINAPI	93353	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_10/2021	M3	R\$ 93,38	10,40	0,00%	10,40	0,00%	100,00%	R\$ 373,77	R\$	R\$ 18.835,67
6.4.2	SINAPI	95623	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	3,46	0,00%	3,46	0,00%	100,00%	R\$ 1.033,55	R\$	R\$ 1.033,55
6.4.3	Composições Próprias	CP-C074-PMSL V	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FUJADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm	M2	R\$ 143,25	69,34	0,00%	69,34	0,00%	100,00%	R\$ 9.932,95	R\$	R\$ 9.932,95
6.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_12/2022	M2	R\$ 8,32	46,22	0,00%	46,22	0,00%	100,00%	R\$ 345,55	R\$	R\$ 384,55
6.4.5	SINAPI	87791	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS E FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 52,33	46,22	0,00%	46,22	0,00%	100,00%	R\$ 2.418,69	R\$	R\$ 2.418,69
6.4.6	SINAPI	94313	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_06/2023	M3	R\$ 93,00	52,00	0,00%	51,98	99,00%	0,10%	R\$ 4.836,00	R\$	R\$ 4.836,14
6.4.7	SINAPI	94593	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO. AF_08/2022	M3	R\$ 853,64	17,32	16,46	0,86	95,00%	4,10%	R\$ 14.733,08	R\$	R\$ 14.001,53

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 131613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	BDI	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
						PREVISTO	EXECUTADO	SAÍDA	MÉDIA ACUMULADA	MÉDIA ACUMULADA	SAÍDA	PREVISTO	MÉDIA ACUMULADA	MÉDIA ACUMULADA	PREVISTO	MÉDIA ACUMULADA	MÉDIA ACUMULADA
6.4.3	SINAPI	104658	FISC. PODOT. TIPO DE ALIETA OU DIRECIONAL DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M ²	20,37%	9,76	-	9,76	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.571,26	R\$	1.571,26	R\$	1.571,26	
6.5	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSL V	SINALIZAÇÃO	M					0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 5.315,55	R\$	5.315,55	R\$	5.315,55	
6.5.1	SINAPI	102468	PLACA ESMA. TAFADA PAR. IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN		2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$	222,86	R\$	222,86	
6.5.2	Composições Próprias	CP-40931-PMSL V	PINTURA DE VÉO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (SINALIZAÇÃO). PF_05/2021	M		23,14	-	23,14	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 413,78	R\$	413,78	R\$	413,78	
6.5.3	SINAPI	97092	CNCILAÇÃO TRANSVERSA EM CONCRETO	M ²		13,80	-	13,80	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.531,53	R\$	4.531,53	R\$	4.531,53	
6.5.4	SINAPI	102569	ARM. AÇÃO F. V. EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.19K. AF_09/2021	KG		42,91	-	42,91	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 638,70	R\$	638,70	R\$	638,70	
6.5.5	SINAPI	97953	CAIXA PARA BOTA DE LOÇO SIMPLES RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 110X110X120 CM. AF_12/2021	M ²		13,80	-	13,80	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 338,68	R\$	338,68	R\$	338,68	
6.6	Composições Próprias	CP-40931-PMSL V	TUBO DE CONCRETO PARA FEDES COLAS DE 30 CM. APLICAÇÃO ANUAL AF_05/2023	M		7,00	-	7,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2.199,96	R\$	2.199,96	R\$	2.199,96	
6.6.1	SINAPI	92212	INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 55,54	R\$	55,54	R\$	55,54	
6.6.2	SINAPI	2003335	Entrada para devida água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un		3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 557,03	R\$	557,03	R\$	557,03	
6.6.3	SINAPI	103950	Desida d'água de aterro tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m		0,49	-	0,49	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 417,13	R\$	417,13	R\$	417,13	
6.7	Composições Próprias	CP-50821-PMSL V	CONTEMAÇÃO	M ³		21,00	-	21,00	43,00%	100,00%	100,00%	R\$ 67.517,33	R\$	37.563,70	R\$	63.134,93	
6.7.1	SINAPI	93383	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M. AF_02/2021	M ³		42,05	-	42,05	43,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.178,92	R\$	3.048,96	R\$	4.178,92	
6.7.2	SINAPI	96623	LASTRO DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLAÇO DE RADEIROS. AF_08/2017	M ²		2,90	-	2,90	53,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2.012,90	R\$	1.011,45	R\$	2.012,90	
6.7.3	SINAPI	103800	FED VA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 3:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME AREIA E FEDEIRA DE FIBRA DE POLIESTER. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M ³		87,15	-	87,15	43,00%	100,00%	100,00%	R\$ 49.870,71	R\$	24.932,49	R\$	49.870,71	
6.7.4	SINAPI	102774	CURE NO BARRACÃO, DN 100 MM, COM MATERIAL ORIENTANTE AF_07/2021	UN		20,00	-	20,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4332,40	R\$	4332,40	R\$	4332,40	
6.7.5	SINAPI	95875	TRAZPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: N.3X30M). AF_07/2020	M3X1M		2.179,19	-	2.179,19	43,00%	100,00%	100,00%	R\$ 7.012,40	R\$	1.550,80	R\$	7.012,40	
7	Composições Próprias	CP-50821-PMSL V	FUP PNFILA DUZEIROZ MONTEIRO	M3X1M		1.189,46	-	1.189,46	43,00%	100,00%	100,00%	R\$ 18.533,37	R\$	9.030,61	R\$	18.533,37	
7.1	Composições Próprias	CP-50821-PMSL V	DIEN OLIQUEZ / RIMOCOSI/RECOMP. SCSÕES	M		20,00	-	20,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 233,00	R\$	233,00	R\$	233,00	
7.1.1	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSL V	CEN. OLIQUEZ DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO	M		20,00	-	20,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 619,20	R\$	619,20	R\$	619,20	
7.1.2	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSL V	CEN. OLIQUEZ DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M		12,00	-	12,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.339,08	R\$	1.339,08	R\$	1.339,08	
7.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSL V	FEIJUXAMENTO DE PENIA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UN		12,00	-	12,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 5.134,30	R\$	5.134,30	R\$	5.134,30	
7.2	Composições Próprias	CP-10.05.6	MOVIMENTO DE TERRA	M ³		650,61	-	650,61	99,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2.034,96	R\$	2.034,96	R\$	2.034,96	
7.2.1	SINAPI	100575	REG. JARIZADO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. PF_11/2019	M ²		3,73	-	3,73	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.120,65	R\$	1.120,65	R\$	1.120,65	
7.2.2	Composições Próprias	CP-15322-PMSL V	CAR. SA. MECANIZADA (COM A P. FRONTAL DA R. TROSCAV. ADI. RA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10K. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M ³		162,65	-	162,65	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2.838,69	R\$	2.838,69	R\$	2.838,69	
7.2.3	SINAPI	95875	TRAZPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: N.3X30M). AF_07/2020	M3X1M		69,11	-	69,11	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 11.534,16	R\$	7.727,71	R\$	11.534,16	
7.3	Composições Próprias	CP-15322-PMSL V	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVA CARGA E TRAFORTE. AF_11/2019	M ³		0,07	-	0,07	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 31.975,42	R\$	31.975,42	R\$	31.975,42	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONT. RATADA:		M. EM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		0,00%					
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROMOTORIA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CORRENTEIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRIMENTO:		0,00%					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		230 DIAS		GESTOR / AG. DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONT. RATO:		Nº 03/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO:		R\$ 2.213.504,51					
DATA DE EMISSÃO:		01/02/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, 1º MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 023/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 59.133,86					
PERÍODO:		13/01/2024		ENDEREÇO: RUA LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.504,51		% ACUMULADO:		53,79%					
SINAPTE 09/2023 - NÃO DESONERADA - OFSE 09/2023 - COMPELA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		NÃO DESONERADA - OFSE 09/2023 - COMPELA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPREENHIMENTO: Construção de flocovisas e Ferronias (ta mb sm para Recapeamento, Pavime Região e Pricas)		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$ 59.133,86		% DESTA BM:		27,67%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO					
				UNID.	PREVISTO	REALIZADO	SAIU	MED. ACUMULADA	%	SA. DO	PREVISTO	MED. PERÍODO	%	SA. DO	PREVISTO	MED. PERÍODO	%
8.1.1	Composições Próprias	CP-1.01-16-PN/SLM	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	14,36	-	-4,36	0,00%	100,00%	R\$	414,58	R\$	-	R\$	414,58	R\$	444,58
8.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PN/SLM	REBENTAMENTO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCALVAÇÃO E PEÇA TERRO.	UN3	14,00	-	14,00	0,00%	100,00%	R\$	1.632,26	R\$	-	R\$	1.632,26	R\$	1.632,26
8.2	SINAPI	109576	PAVIMENTO DE TERRA	M2	422,04	-	422,04	0,00%	100,00%	R\$	3.959,77	R\$	-	R\$	3.959,77	R\$	3.959,77
8.2.1	SINAPI	109576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITAMENTE ARGILOSO. PE. 13/2019	M2	422,04	-	422,04	0,00%	100,00%	R\$	1.336,96	R\$	-	R\$	1.336,96	R\$	1.336,96
8.2.2	Composições Próprias	CP-5932-PN/SLM	CARÇA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M3. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	105,51	-	105,51	0,00%	100,00%	R\$	726,96	R\$	-	R\$	726,96	R\$	726,96
8.2.3	SINAPI	91873	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT. PTE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	633,06	-	633,06	0,00%	100,00%	R\$	1.873,85	R\$	-	R\$	1.873,85	R\$	1.873,85
8.3	SINAPI	91873	PAVIMENTAÇÃO	M2	342,23	-	342,23	0,00%	100,00%	R\$	75.233,09	R\$	-	R\$	75.233,09	R\$	75.233,09
8.3.1	SINAPI	91393	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BR. GRADUAÇÃO SIMPLES - EXCLUSIVO CURVA E TRAFORTE. AF. 11/2019	M2	43,10	-	43,10	0,00%	100,00%	R\$	3.715,68	R\$	-	R\$	3.715,68	R\$	3.715,68
8.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELElepeds, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 03/2020	M2	342,23	-	342,23	0,00%	100,00%	R\$	35.538,49	R\$	-	R\$	35.538,49	R\$	35.538,49
8.3.3	SINAPI	91273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO FEITO, CONFIGURADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÕES 10X15X10 CM (COMPLETAMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (UJO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	209,08	-	209,08	0,00%	100,00%	R\$	11.919,22	R\$	-	R\$	11.919,22	R\$	11.919,22
8.3.4	Composições Próprias	CP-532E22-PN/SLM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM TRACCO 1:3	M	10,00	-	10,00	0,00%	100,00%	R\$	534,50	R\$	-	R\$	534,50	R\$	534,50
8.3.5	SINAPI	91287	EXECUÇÃO DE SUBLEITO DE CONCRETO USINADO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO DE 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 09/2016	M	209,08	-	209,08	0,00%	100,00%	R\$	17.734,34	R\$	-	R\$	17.734,34	R\$	17.734,34
8.3.6	SINAPI	91873	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT. PTE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.293,00	-	1.293,00	0,00%	100,00%	R\$	3.827,28	R\$	-	R\$	3.827,28	R\$	3.827,28
8.3.7	SINAPI	1018E2	PRE-ASSENTAMENTO DE PARALELElepeds, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVITAMENTO DOS PARALELEPEDOS - INCLUSO REJUNTAMENTO E COLAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	19,40	-	19,40	0,00%	100,00%	R\$	1.813,58	R\$	-	R\$	1.813,58	R\$	1.813,58
8.4	SINAPI	91353	URBANIZAÇÃO	M2	9,40	-	9,40	0,00%	100,00%	R\$	23.586,95	R\$	-	R\$	23.586,95	R\$	23.586,95
8.4.1	SINAPI	91622	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. PE. 02/2021	M2	9,40	-	9,40	0,00%	100,00%	R\$	934,17	R\$	-	R\$	934,17	R\$	934,17
8.4.2	Composições Próprias	CP-7.0074-PN/SLM	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF. 08/2017	M2	3,12	-	3,12	0,00%	100,00%	R\$	2.177,88	R\$	-	R\$	2.177,88	R\$	2.177,88
8.4.3	SINAPI	81893	PLUVINARIA DE TUBO CERÂMICO FUJADO (90X15X10) CM C/A ARGAMASSA VISTA DE C.V. HIDRATAÇÃO ESP=20 - COM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. CONTEÚDO DE PEDREIRA ARGAMASSA TRACCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 13/2022	M2	62,72	-	62,72	0,00%	100,00%	R\$	3.934,64	R\$	-	R\$	3.934,64	R\$	3.934,64
8.4.4	SINAPI	81791	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FANOS CEGOS E FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	41,80	-	41,80	0,00%	100,00%	R\$	3.177,77	R\$	-	R\$	3.177,77	R\$	3.177,77
8.4.5	SINAPI	81791	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FANOS CEGOS E FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	41,80	-	41,80	0,00%	100,00%	R\$	2.137,39	R\$	-	R\$	2.137,39	R\$	2.137,39
8.4.6	SINAPI	91317	PREPARO MANUAL DE VAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. PE. 08/2023	M3	31,36	-	31,36	0,00%	100,00%	R\$	2.916,48	R\$	-	R\$	2.916,48	R\$	2.916,48
8.4.7	SINAPI	91693	EXECUÇÃO DE PASSEIO (ALÇADA) O PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM CURVA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO. AF. 08/2022	M2	10,44	-	10,44	0,00%	100,00%	R\$	3.830,68	R\$	-	R\$	3.830,68	R\$	3.830,68
8.4.8	SINAPI	104658	FISC. PODOTÁTI. DE ALVENARIA DIRECIONAL DE CONCRETO - ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M2	13,28	-	13,28	0,00%	100,00%	R\$	2.137,94	R\$	-	R\$	2.137,94	R\$	2.137,94
8.5	SINAPI	CP-731016/002-PN/SLM	SINALIZAÇÃO	UN	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$	1.821,48	R\$	-	R\$	1.821,48	R\$	1.821,48
8.5.1	Composições Próprias	CP-731016/002-PN/SLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM	UN	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$	222,86	R\$	-	R\$	222,86	R\$	222,86
8.5.2	SINAPI	102458	PINTURA DE VEO-FIO COM TINTA EBRANCA BASE DE CAL (CINZA). PE. 05/2021	M	209,08	-	209,08	0,00%	100,00%	R\$	4.314,33	R\$	-	R\$	4.314,33	R\$	4.314,33
8.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PN/SLM	CIRCUNDAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	10,20	-	10,20	0,00%	100,00%	R\$	3.333,74	R\$	-	R\$	3.333,74	R\$	3.333,74
8.5.4	SINAPI	91091	PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER - PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-190. PE. 09/2021	KG	31,70	-	31,70	0,00%	100,00%	R\$	5.382,78	R\$	-	R\$	5.382,78	R\$	5.382,78

Responsável Técnico
Djalson Pereira de Oliveira
CRT-PE 181613557-3

Secretário de Infraestrutura
Francisco Luiz Muriz

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		27/11/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		M3M EMPREHEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:							
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		% SUPRIMIDO:		0,00%					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		ESPECIFICAÇÃO: CONTRATO DE EMPREHEIMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATO:		Nº 032/2023		% DO CONTRATO ADITADO:		2.213.504,51					
DATA DE EMISSÃO:		01/02/2024		E MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 023/2023		% TOTAL:		0,00%					
PERÍODO:		13/01/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$		2.213.504,51		% ACUMULADO:		51,19%					
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA OFSE 09/2023, COMPESS 05/2023 E NÃO DESONERADA OFSE 09/2023, COMPESS 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS				ENDEREÇO: RUA LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$		% DESTA BM:		77,17%					
EMPREHEIMENTO: Corrigição de flocos e Ferragens (a nb 5m para Recapeamento, Pavimento de Base e Pavimento de Acabamento)						BDI		20,17%									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIDA NO PERÍODO	QUANTITATIVO	SAÍXO	MEDIDA NO PERÍODO	SAÍXO	MEDIDA NO PERÍODO	SAÍXO	FÍSICO	FINANCEIRO	SALDO	
					R\$		%			%		%				R\$	
8.5.3	SINAPI	102509	FORMAÇÃO DE FAIXA DE PAVIMENTO DE CIMENTO DE 10 CM DE LARGURAÇÃO ANUAL AF. 05/2023	M2	23,89	10,20	0,00%	-	-0,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		234,67	294,67
8.6	Composições Próprias		CRENAGEM													3.373,01	8.573,01
8.6.1	SINAPI	91212	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADO - DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INC. UNIV. ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	75,68	35,37	0,00%	-	-35,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		2.712,17	2.712,17
8.6.2	SINAPI	91212	TUBO DE CONCRETO PARA FEDES C/LETRAS D: ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	314,28	5,00	0,00%	-	-5,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		1.571,40	1.571,40
8.6.3	SINAPI	91253	CAIXA ENFERIA DE HIDRANTES ANGULAR, E.V. ALVENARIA COM BLOCOS DE CIMENTO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,400x0,400x0,4 M PARA REDE DE DRENAÇÃO AF. 17/2020	UN	263,64	3,00	0,00%	-	-3,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		7.302,92	7.902,92
8.6.4	SINAPI	91555	CAIXA PARA BOMBA DE 30 SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,32x0,2 M AF. 12/2020	UN	1.643,26	2,00	0,00%	-	-2,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		3.236,52	3.236,52
8.7	SINAPI	91353	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3,00 M AF. 02/2021	M3	93,38	75,14	0,00%	-	-75,14	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		60.566,48	63.378,58
8.7.1	SINAPI	91622	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM FIOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS AF. 08/2017	M3	704,45	6,52	0,00%	-	-6,52	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		7.457,41	7.457,41
8.7.2	SINAPI	103800	FEDERA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA - 3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E FEDEIRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 08/2022	M3	572,24	159,96	0,00%	-	-159,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		4.593,01	4.593,01
8.7.4	SINAPI	102724	TRINCHAMENTO DE 10 CM, COM MATERIAL ORIENTADO AF. 07/2021	UN	35,52	206,00	0,00%	-	-206,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		51.535,51	48.506,06
8.7.5	SINAPI	91873	TRASPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 27/2020	M3XKM	2,96	4.366,90	0,00%	-	-4.366,90	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		12.926,02	12.926,02
9			TRECHO DA RUA JOÃO FEZERRA DA SILVA													13.712,94	34.193,09
9.1	Composições Próprias		TRINCHAMENTO DE 10 CM, COM MATERIAL ORIENTADO AF. 07/2021													1.134,80	1.104,80
9.1.1	SINAPI	CP-530X-21-PH-SLM	TRINCHAMENTO DE 10 CM, COM MATERIAL ORIENTADO AF. 07/2021	M	11,15	15,00	0,00%	-	-15,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		212,25	212,25
9.1.2	SINAPI	CP-110-01-16-PH-SLM	TRINCHAMENTO DE 10 CM, COM MATERIAL ORIENTADO AF. 07/2021	M2	30,96	10,00	0,00%	-	-10,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		309,60	309,60
9.1.3	SINAPI	CP-19-07-580-PH-SLM	TRINCHAMENTO DE 10 CM, COM MATERIAL ORIENTADO AF. 07/2021	UN	115,59	5,00	0,00%	-	-5,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		532,95	532,95
9.2	Composições Próprias		PAVIMENTO DE TERRA													4.332,86	4.367,86
9.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	3,22	465,00	0,00%	-	-465,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		1.477,30	1.477,30
9.2.2	SINAPI	CP-15322-PH-SLM	CARÇA MECANIZADA (COM A PARAFRONTAL DA R. TROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	5,89	116,25	0,00%	-	-116,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		830,96	830,96
9.2.3	SINAPI	91875	TRASPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 27/2020	M3XKM	2,96	697,50	0,00%	-	-697,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		2.054,60	2.054,60
9.3	Composições Próprias		PAVIMENTO DE CIMENTO													81.277,74	81.277,74
9.3.1	SINAPI	91395	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRUTA GRADUAÇÃO SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRASPORTE AF. 11/2019	M3	202,22	49,10	0,00%	-	-49,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		9.929,00	9.929,00
9.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPípedos, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA AF. 05/2020	M2	103,99	409,20	0,00%	374,00	374,00	91,00%	35,20	8,00%	318,802,26	318,802,26		38.892,26	38.892,26
9.3.3	SINAPI	91273	DIMENSÕES LOCAIS X 15X30 CM (COM PIPIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (UJO VIÁRIO) AF. 06/2020	M	71,50	186,00	0,00%	-	-186,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		13.239,00	13.239,00
9.3.4	Composições Próprias		MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CIMENTO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA AF. 06/2016													1.513,08	1.513,08
9.3.5	SINAPI	91287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO - MOLDADA IN LOCO EM TRECHO DE 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF. 06/2016	M	51,58	186,00	0,00%	186,00	186,00	100,00%	-	0,00%	9.593,88	9.593,88		9.593,88	9.593,88
9.3.6	SINAPI	91875	TRASPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 27/2020	M3XKM	2,96	1.473,00	0,00%	-	-1.473,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		4.330,08	4.330,08

Responsável Técnico: Djalison Pereira de Oliveira
 CPF: 181613557-3

Secretário de Infraestrutura
 Carlos Cruz Muriz

Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:	27/12/2023	MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	MIM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	AJUSTO DE VALOR:	0,00%
TÉRMINO PREVISTO:	24/07/2024	PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA (013/2023)	AJUSTO DE SUPRIMENTO:	0,00%
PRazo DE EXECUÇÃO:	215 DIAS	OBJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO AJUSTADO:	2.213.304,51
DATA DE EMISSÃO:	01/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE HURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 025/2023	% TOTAL	0,00%
PERÍODO:	23/01/2024		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 2.213.304,51	% ACUMULADO	12,19%
	01/02/2024		MÉDIO DO PERÍODO:	R\$ 58.110,86	% DESTA BM	17,07%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO						
					PREVISTO	REALIZADO	REAJUSTADO	MEDIDA ACUMULADA	SAÍDA	PREVISTO	MEDIDA NO PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO			
9.4																	
9.4.1	SINAPI	91353	ESCAVAÇÃO MANUAL: VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	8,36	4,41	3,95	51,00%	47,30%	R\$ 23.581,52	R\$ 11.750,36	R\$ 11.750,36	R\$ 11.750,36	R\$ 14.337,51			
9.4.2	SINAPI	91622	LASTRO DE CONCRETO RÁPIDO, APLICAÇÃO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEFS. AF. 08/2017	M3	2,78	1,48	1,30	51,00%	45,30%	R\$ 840,81	R\$ 418,26	R\$ 418,26	R\$ 418,26	R\$ 592,55			
9.4.3	Composições Próprias	CP-0074-PSL M	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FLUXO (9x12x19) CM CAIXA MASSA VISTA DE C/L HIDRATAÇÃO ESP=20 cm	M2	55,80	55,80	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.948,37	R\$ 1.948,37	R\$ 1.948,37	R\$ 1.948,37	R\$ 515,78			
9.4.4	SINAPI	81893	CHAPISCO AFICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO E FACHADA COM COLHEITA DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÇ=1:3 COM PÓ FÉRRICO MANUA. AF. 13/2022	M2	37,20	37,20	-	100,00%	0,00%	R\$ 7.993,35	R\$ 7.993,35	R\$ 7.993,35	R\$ 7.993,35	R\$ -			
9.4.5	SINAPI	81791	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACÇ=1:2:8. P. REPARO MANUA. APLICADA MANUA. LIMENTE: 1M FANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 19/2022	M2	37,20	37,20	-	100,00%	0,00%	R\$ 3.995,50	R\$ 3.995,50	R\$ 3.995,50	R\$ 3.995,50	R\$ -			
9.4.6	SINAPI	91313	ATEIRO MANUAL DE VAZAS COM SÓLO ARGILO-ARENOSO. AF. 18/2023	M3	33,48	33,48	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.916,67	R\$ 1.916,67	R\$ 1.916,67	R\$ 1.916,67	R\$ -			
9.4.7	SINAPI	91993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PISO DE CONCRETO COM CONCRET MOLDADO IN LOCO, FITO EM CEBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAÇAO. AF. 16/2022	M3	13,94	-	-3,94	0,00%	100,00%	R\$ 3.113,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.113,64			
9.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALTA O DUREZA DE CONCRETO ALISADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M2	9,76	-	9,76	0,00%	100,00%	R\$ 1.187,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.187,92			
9.5			SINALIZAÇÃO														
9.5.1	Composições Próprias	CP-731516-002-PSL M	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45X35 CM	UN	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.011,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.011,91			
9.5.2	SINAPI	102458	PINTURA DE VÉO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CINZAÇÃO). AF. 05/2021	M	186,00	-	186,00	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,86			
9.5.3	Composições Próprias	CP-0931-PSL M	CINTELAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	13,20	-	-3,20	0,00%	100,00%	R\$ 3.371,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.371,12			
9.5.4	SINAPI	91092	PRIMAÇÃO POR EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-19K. AF. 09/2021	KG	41,04	-	41,04	0,00%	100,00%	R\$ 4.591,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.591,90			
9.5.5	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PÉRETO OU ZERADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM PARTICULOS DE VIDRO, E = 30 CM. APLICAÇÃO ANUAL. AF. 05/2023	M2	13,20	-	-3,20	0,00%	100,00%	R\$ 618,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,69			
9.6			CRENAGEM														
9.6.1	SINAPI	91855	CAIDA PARA BLOCAÇÃO DO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M. AF. 12/2020	UN	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 17.414,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.414,11			
9.6.2	SINAPI	91212	TUBO DE CONCRETO PARA FEDES COLETORES D - ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 60 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	7,00	-	7,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.236,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.236,52			
9.6.3	SICRO NOV	201335	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	UN	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.139,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.139,96			
9.6.4	SICRO NOV	201331	Escada d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 55,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,54			
9.6.5	SINAPI	103950	EAC A DE DISSIPACAO, LIGADURA DE 1 M, TIPO LACIA EM PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01 02), COM PREPAGO MANUAL FCK = 20 MPa, LANÇAO MANUAL VIENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FERRAGENS (2 UTILIZAÇÕES). AF. 08/2022	M5	0,49	-	0,49	0,00%	100,00%	R\$ 577,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,03			
9.6.6	SINAPI	91253	CAIDA ENTERRA DA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDF DE DRENAGEM. AF. 22/2020	UN	9,00	-	9,00	0,00%	100,00%	R\$ 417,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,13			
9.6.7	Composições Próprias	CP-1914-040-PSL M	TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS: DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	110,37	-	-0,37	0,00%	18,30%	R\$ 2.372,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.372,76			
10			FUNDAÇÃO LOCAL														
10.1	SINAPI	91775	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,48	33,48	87,00	25,00%	49,30%	R\$ 64.616,40	R\$ 17.362,96	R\$ 17.362,96	R\$ 17.362,96	R\$ 31.222,96			
10.2	SINAPI	91777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,47	115,47	283,00	25,00%	49,30%	R\$ 65.510,72	R\$ 17.897,85	R\$ 17.897,85	R\$ 17.897,85	R\$ 32.738,01			
TOTAL DA MEDIÇÃO										R\$ 2.213.304,51	R\$ 599.165,86	R\$ 1.133.633,47	R\$ 1.133.633,47	R\$ 1.080.211,04			

quinhentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e três reais e três centavos

Responsável Técnico: *Djalison Pereira de Oliveira*
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE 181613557-3

Secretário de Infraestrutura
 Cristiano Cruz Murriz