

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO		VALOR DO CONTRATO		% ACUMULADO	% DESTE E.M.	FINANCEIRO						
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO			SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO			
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA															
1.1	COMPOSIÇÃO	CP-74209/001-PMSLM	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 355,67	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00%	0,00%	R\$ 2.134,02	R\$ 2.134,02	R\$ -	R\$ 2.134,02	R\$ -	R\$ 2.134,02	R\$ -
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 106,13	144,00	21,00	67,39	76,61	46,00%	14,00%	R\$ 54.698,40	R\$ 9.977,53	R\$ 9.977,53	R\$ 31.693,79	R\$ 23.004,59	R\$ 8.285,37	R\$ 14.719,22
2.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 37,05	1.056,00	208,00	658,72	397,28	62,00%	19,00%	R\$ 109.207,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.699,81	R\$ 567,58	R\$ 4,96	R\$ -
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES															
3.1	ORSE	S00008	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	R\$ 70,92	41,20	0,00	41,13	0,07	0,00%	0,00%	R\$ 2.921,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.921,93	R\$ 4,96	R\$ -	R\$ -
3.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada 05/2018	M2	R\$ 2,96	4.005,89	0,00	4.005,89	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 11.857,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.857,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	ORSE	S00030	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	R\$ 23,08	118,65	0,00	113,40	5,25	0,00%	0,00%	R\$ 2.732,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.732,50	R\$ -	R\$ 2.611,00	R\$ 120,90
3.4	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 54,82	13,01	0,00	6,45	6,56	48,00%	0,00%	R\$ 713,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,58	R\$ 359,61	R\$ -	R\$ -
3.5	COMPOSIÇÃO	CP-303240-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	R\$ 22,80	966,25	0,00	966,25	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 22.090,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.090,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 16,35	1.279,50	0,00	1.268,48	5,01	0,00%	0,00%	R\$ 20.821,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.799,64	R\$ 81,91	R\$ -	R\$ -
3.7	ORSE	S00022	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	R\$ 17,72	135,07	0,00	135,07	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.393,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.393,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALARME PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 13,25	1.005,08	0,00	1.005,08	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 13.317,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.317,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9	ORSE	4518	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	M2	R\$ 26,99	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 13.171,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.171,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAUBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	M3	R\$ 8,78	1.306,74	0,00	1.306,74	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 11.473,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.473,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE MÁXIMA). AF_07/2020	M3/KM	R\$ 2,38	3.266,85	0,00	3.266,85	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 7.775,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.775,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0			CONSTRUÇÃO/REPARO															
4.1	COMPOSIÇÃO	CP-8065803036194-996-PMSLM	PREVENÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 115,75	1.162,85	749,88	986,43	176,42	64,00%	64,00%	R\$ 134.999,88	R\$ 86.798,61	R\$ 86.798,61	R\$ 114.179,27	R\$ 20.820,61	R\$ 482,45	R\$ 9.882,46
4.2	ORSE	S02410	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM	UN	R\$ 90,49	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 452,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X15 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_2/2021	M2	R\$ 77,07	121,48	0,00	121,48	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 9.362,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.362,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	COMPOSIÇÃO	CP-803314-PMSLM	REBOCO DE ENBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 16 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 1,5 CM	M2	R\$ 35,35	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.170,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.170,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5	ORSE	S1045125	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 - PE	M2	R\$ 69,50	19,71	0,00	19,71	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.369,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	ORSE	I10136	CERÂMICA 60 X 60CM, PISO PORCELANATO, URBANUS NATURAL RET. PEI 5, MARCA INCEPA OU SIMILAR	M2	R\$ 54,99	24,91	0,00	24,91	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.369,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_07/2023	M	R\$ 17,27	27,10	0,00	27,10	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 468,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	ORSE	I00252	BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,45M	UN	R\$ 90,49	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 904,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 904,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 80,20	35,48	0,00	35,48	0,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.845,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.845,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LUSTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	R\$ 438,53	4,44	0,00	4,43	0,01	0,00%	0,00%	R\$ 1.947,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.942,68	R\$ 4,38	R\$ -	R\$ -
4.11	SINAPI	87878	PREPARO ARTIFICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 3:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 4,53	456,38	0,00	197,46	258,92	43,00%	43,00%	R\$ 2.067,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 894,48	R\$ 1.172,90	R\$ -	R\$ -
4.12	Composições Próprias	CP-00074-PMSLM	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9x19x15)cm / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 112,52	25,07	0,00	240,82	10,25	0,00%	0,00%	R\$ 28.250,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.097,06	R\$ 1.153,33	R\$ -	R\$ -

Assinado de forma digital por JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA 09303656407  
 Dados: 2024.09.11 13:13:38 -03'00'

JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA 09303656407  
 Sôcio ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz  
 Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
 Djalson Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04



INÍCIO DA OBRA:	13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATAÇÃO:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 367.939,32	% SUPRIMIDO	% ADIADO FINAL
TÉRMINO PREVISTO:	08/02/2025	PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024	1ª SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$ -	-18,97%	6,29%
PRazo DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 001/2024	1º ADITIVO	R\$ 1.800.384,55	-18,97%	6,29%
DATA DE EMISSÃO:	21/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 001/2024	TOTAL	R\$ 0,760000	-18,97%	6,29%
PERÍODO:	22/08/2024 - 31/09/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.453.315,23	% ACUMULADO	46,16%		
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE 10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CURTOS		EMPRESAMENTO: Contratação de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praxa)	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 259.849,88	% DESTA BDI	14,27%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO			MEDIDAÇÃO NO PERÍODO	MEDIDAÇÃO ACUMULADA	SALDO	
						PREVISTO	MEDIDAÇÃO NO PERÍODO	MEDIDAÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIDAÇÃO NO PERÍODO	MEDIDAÇÃO ACUMULADA				SALDO
4.13	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 67,88	464,00	-	464,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 31.496,32	R\$ -	R\$ 31.496,32	R\$ -
4.14	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	R\$ 111,31	192,56	-	192,56	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 21.433,85	R\$ -	R\$ 21.433,85	R\$ -
4.15	SINAPI	10468	COMPOSIÇÃO PARANÉTICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCB = 25 MPa. AF_11/2023	M3	R\$ 2.433,24	15,98	3,07	7,52	47,00%	47,00%	52,00%	R\$ 38.885,17	R\$ 7.470,04	R\$ 18.297,96	R\$ 20.585,21
4.16	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 739,23	45,72	-	45,72	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 33.797,59	R\$ -	R\$ 33.797,59	R\$ -
5.0	ORSE	50945	MURO DE CONTINÊNCIA TRECHO CANAL	M2	R\$ 72,71	500,00	-	500,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 36.355,00	R\$ -	R\$ 36.355,00	R\$ -
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 80,20	215,00	-	215,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 17.245,00	R\$ -	R\$ 17.245,00	R\$ -
5.2	SINAPI	103600	PIEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E ÁREA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FOMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	R\$ 480,96	95,28	-	95,28	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 45.825,86	R\$ -	R\$ 45.825,86	R\$ -
5.3	SINAPI	98399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 118,35	272,00	-	272,00	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 32.191,20	R\$ -	R\$ 32.184,09	R\$ 7,10
5.4	ORSE	50945	PISO EM CONCRETO SIMPLES OSMEPOLADO, FCB = 21 MPa, E = 10 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM	M2	R\$ 72,71	500,00	-	500,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 36.355,00	R\$ -	R\$ 36.355,00	R\$ -
6.0	SINAPI	94276	PAVIMENTAÇÃO	M	R\$ 53,11	100,00	-	100,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.311,00	R\$ -	R\$ 5.311,00	R\$ -
6.1	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	R\$ 53,11	100,00	-	100,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.311,00	R\$ -	R\$ 5.311,00	R\$ -
6.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	R\$ 49,08	1.300,42	-	1.300,40	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 63.824,61	R\$ -	R\$ 63.823,63	R\$ 0,98
6.3	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 72,01	1.216,72	88,80	1.127,92	7,00%	7,00%	92,00%	R\$ 87.616,00	R\$ 6.394,48	R\$ 6.394,48	R\$ 81.221,51
6.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 171,75	211,77	-	211,77	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 36.371,49	R\$ -	R\$ 36.371,49	R\$ -
6.5	ORSE	50212	COLCHÃO DE AREIA	M3	R\$ 133,01	156,15	-	156,15	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 20.769,51	R\$ -	R\$ 20.769,51	R\$ -
6.6	COMPOSIÇÃO	COMP-12	MAPA DE ACESSIBILIDADE	UNO	R\$ 627,34	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 627,34	R\$ -	R\$ 627,34	R\$ -
6.7	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSARELO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 67,68	2.072,83	160,00	1.912,83	7,00%	7,00%	92,00%	R\$ 140.289,13	R\$ 10.838,80	R\$ 10.838,80	R\$ 129.450,33
7.0	SINAPI	102364	ESTRUTURA METÁLICA	M	R\$ 193,90	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 534.804,27	R\$ 338.380,41	R\$ 266.891,28	R\$ 87.912,97
7.1	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 X7), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	R\$ 193,90	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	ORSE	51296	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO	M	R\$ 232,81	600,00	-	600,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 139.686,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.686,00
7.3	ORSE	7764	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", SEM REVESTIMENTO, FIXADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, EM MÓDULOS DE 12,36X1,90M, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO, INCLUS. ESCAVAÇÃO/REATERRO/CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE DOS TUBOS, EXCLUSIVE MURETA	M2	R\$ 277,85	1.422,20	498,04	960,56	35,00%	67,00%	32,00%	R\$ 395.198,27	R\$ 138.380,41	R\$ 266.891,28	R\$ 128.266,67
8.0	SINAPI	92542	COBERTURA	M2	R\$ 105,38	118,61	-	118,61	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.499,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.499,12
8.1	SINAPI	94448	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CNA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,86	124,66	-	124,66	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.839,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.839,84

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalilson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

JOSE ARTHUR Assinado de forma digital por JOSE ARAUJO E SILVA:09303656407  
ARAUJO E SILVA:09303656407  
56407  
Dados: 2024.09.11 13:14:00 -03'00'  
Sócio ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada





**BOLETIM DE MEDIÇÃO 04**

INÍCIO DA OBRA:	13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADE:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	18 ACRESCIM. DE VALOR:	R\$ 307.039,32	% ACRESCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITIVO FINAL
TÉRMINO PREVISTO:	08/02/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2024	19 SUPRESSÃO DE VALOR:	-	23,26%	-18,97%	6,29%
PLANO DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2024	20 ADITIVO DE VALOR FINAL:	R\$ 1.820.354,55		-18,97%	6,29%
DATA DE EMISSÃO:	21/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADÊMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BARRIO CAMPABARRE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 001/2024	FATOR "A":	0,780000		-18,97%	6,29%
PERÍODO:	22/09/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.459.315,23	% ACUMULADO	46,16%			
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / OISE		EMPENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 239.849,89	% DESTA BM	14,27%			
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO			FINANCEIRO											
					PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA A	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO							
9.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA																
9.1	SINAPI	97881	CAIXA ENTRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X3,0 M. AF_12/2020	UN	106,76	41,00	-	41,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.977,98	R\$ 4.977,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2	ORSE	51016585	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	549,07	76,00	-	76,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 41.279,32	R\$ 41.279,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.279,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3	COMPOSIÇÃO	CP-512808-PMSLM	REFLETOR SIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 8500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	256,99	28,00	-	28,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.195,72	R\$ 7.195,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.195,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4	SINAPI	100623	FORTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPL. ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2.496,76	20,00	-	20,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 49.935,20	R\$ 49.935,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.935,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5	ORSE	504179	CABO DE COBRE PP COPOLPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	6,56	1.200,00	-	1.200,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.872,00	R\$ 7.872,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.872,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.6	SINAPI	89985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	97,89	28,00	-	28,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.740,92	R\$ 2.740,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.740,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.7	ORSE	S936515	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	51,66	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.8	ORSE	512238	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBITUR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	56,35	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 112,70	R\$ 112,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.9	SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	335,84	10,00	-	10,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.328,40	R\$ 3.328,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.328,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.10	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (100X250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	139,01	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.11	COMPOSIÇÃO	CP-16.85.084-PMSLM	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-STZ, ANTICHAMA BVF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,71	200,00	-	200,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / HIDROSANITÁRIA E LOUÇAS																
10.1	SINAPI	104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMALZUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	152,76	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 305,52	R\$ 305,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.2	ORSE	502085	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04	UN	407,81	5,00	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.039,05	R\$ 2.039,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.039,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.3	ORSE	502004	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, C/VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HEIC REF 1094) TODOS DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIAÇÃO (DECA REF SPT) OU SIMILARES	UN	224,47	7,00	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.571,29	R\$ 1.571,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.4	ORSE	502022	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/C/DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	61,99	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 61,99	R\$ 61,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.5	SINAPI	102724	DRENO BARBAÇA 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	30,04	160,00	-	160,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.806,40	R\$ 4.806,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.806,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.6	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	376,42	7,00	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.634,94	R\$ 2.634,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.634,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.7	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	382,92	4,00	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.531,68	R\$ 1.531,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.531,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.8	ORSE	507180	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/C/DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	379,45	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 758,90	R\$ 758,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 758,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.0			ESQUADRIAS																
11.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	23,14	2,20	-	2,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 50,90	R\$ 50,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,98	62,37	-	62,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 580,08	R\$ 580,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -

JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA\*0930365  
6407

Sócio ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalison Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Assinatura de Arquivo digital para PDF  
Data: 2024/08/11 13:12:13 (GMT-03:00)



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04



Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, QUANTITATIVO, SALDO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO, PREVIUTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO, % SUPRIMIDO, % ADITIVO, % ADITIVO FINAL. Rows include items 11.3 to 14.7 with detailed descriptions of construction work.

Assinado de forma digital por JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA-09303656407. Data: 2024.09.11 13:14:28 -03'00'. Sócio ou Responsável Técnico Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização Djailson Pereira da Oliveira Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0





**BOLETIM DE MEDIÇÃO 04**

INÍCIO DA OBRA:	13/06/2024	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	18 ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 367.039,32	% ACRÉSCIDO	25,26%	% SUPRIMIDO	-16,97%	% ADIADO FINAL	6,23%	
TÉRMINO PREVISTO:	08/02/2025	PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024	19 SUPRESSÃO DE VALOR:	-	19 ADITIVO	-	19 SUPRIMIDO	-	% ADIADO FINAL	6,23%	
PRazo DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2024	19 ADITIVO DE VALOR FINAL:	R\$ 1.820.854,55	TOTALIS	46,16%	19 SUPRIMIDO	-16,97%	% ADIADO FINAL	6,23%	
DATA DE EMISSÃO:	21/08/2024	PROCESSO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	PROPOSTA:	Nº 001/2024	FATOR "FC":	0,780000	TOTALIS	46,16%	19 SUPRIMIDO	-16,97%	% ADIADO FINAL	6,23%	
PERÍODO:	22/08/2024 a 12/09/2024	LOCALIZAÇÃO:	AV. DR. RENATO CUNHA, BARRIO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.453.315,23	% ACUMULADO	259.849,89	TOTALIS	14,27%	19 SUPRIMIDO	-16,97%	% ADIADO FINAL	6,23%	
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE	10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	ENDEREÇO:	SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 259.849,89	% DESTE BM	14,27%	TOTALIS	14,27%	19 SUPRIMIDO	-16,97%	% ADIADO FINAL	6,23%	
EMPREENDIMENTO:	Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	BDI	22,12%	QUANTITATIVO		FINANCEIRO								
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
15.0			ACADEMIA										R\$ 18.297,34	
15.1	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	UN	R\$ 2.501,93	4,00	0,00%	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 10.007,72	
15.2	ORSE	509167	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV, Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIOPARK CUI SIMILAR	UN	R\$ 1.784,05	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.784,05	
15.3	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	UN	R\$ 2.282,63	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.282,63	
15.4	ORSE	109437	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS - GALVANIZADO	UN	R\$ 2.458,48	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.458,48	
15.5	ORSE	509168	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV, Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIOPARK CUI SIMILAR	UN	R\$ 1.764,46	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.764,46	
<b>TOTAL GERAL</b>														
											R\$ 1.820.354,55	R\$ 259.849,89	R\$ 840.201,25	R\$ 980.153,30

4

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muntiz  
Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalison Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

JOSE ARTHUR Assinado de forma digital por JOSE ARAUJO E SILVA:093030365  
ARAUJO E ARTHUR ARAUJO E SILVA:093030365  
6407 Dados: 2024.09.11 13:14:41 -03'00'  
Sócio ou Responsável Técnico Empresa Contratada