

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

RUMO AO DESENVOLVIMENTO															
INÍCIO DA OBRA:		13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS					R\$	367.039,32	% ACRÉSCIMO DE VALOR:	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
TÉRMINO PREVISTO:		08/02/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024					R\$	-	1º ADITIVO	0,00%	25,26%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 013/2024					R\$	356.130,35	2º ADITIVO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
DATA DE EMISSÃO:		19/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:	Nº 001/2024					R\$	203.298,04	2º ADITIVO	-13,99%	10,51%
PERÍODO:		13/10/2024	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$					1.973.186,87	TOTALIS	-	35,77%	
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE		10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			MEDIO DO PERÍODO:					1.453.315,23	76,59%				
					22,12%					361.960,07	18,34%				
					QUANTITATIVO					FINANCEIRO					
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA									R\$ 2.134,02	R\$ -	R\$ 2.134,02	R\$ -
1.1	COMPOSIÇÃO	CP-74209/001-PMSLM	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 355,67	6,00	-	6,00	-	0,00%	0,00%	R\$ 2.134,02	R\$ -	R\$ 2.134,02	R\$ -
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				85,00	199,39	- 55,39	61,00%	-38,00%	R\$ 54.698,40	R\$ 22.558,80	R\$ 65.531,99	-R\$ 10.833,59
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 108,15	144,00						R\$ 15.573,60	R\$ 9.517,20	R\$ 21.564,02	-R\$ 5.990,42
2.2	SINAPI	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 37,05	1.056,00	352,00	1.186,72	- 130,72	33,00%	-12,00%	R\$ 39.124,80	R\$ 13.041,60	R\$ 43.967,97	-R\$ 4.843,17
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 109.207,39	R\$ -	R\$ 108.639,82	R\$ 567,38
3.1	ORSE	500008	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	R\$ 70,92	41,20	-	41,13	0,07	0,00%	0,00%	R\$ 2.921,90	R\$ -	R\$ 2.916,93	R\$ 4,96
3.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	R\$ 2,96	4.005,89	-	4.005,89	-	0,00%	0,00%	R\$ 11.857,43	R\$ -	R\$ 11.857,43	R\$ -
3.3	ORSE	500030	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	R\$ 23,03	118,65	-	113,40	5,25	0,00%	4,00%	R\$ 2.732,50	R\$ -	R\$ 2.611,60	R\$ 120,90
3.4	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 54,82	13,01	-	6,45	6,56	0,00%	50,00%	R\$ 713,20	R\$ -	R\$ 353,58	R\$ 359,61
3.5	COMPOSIÇÃO	CP-S03240-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	R\$ 22,80	966,25	-	966,25	-	0,00%	0,00%	R\$ 22.030,50	R\$ -	R\$ 22.030,50	R\$ -
3.6	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 16,35	1.273,50	-	1.268,48	5,01	0,00%	0,00%	R\$ 20.821,72	R\$ -	R\$ 20.739,64	R\$ 81,91
3.7	ORSE	500022	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	R\$ 17,72	135,07	-	135,07	-	0,00%	0,00%	R\$ 2.393,44	R\$ -	R\$ 2.393,44	R\$ -
3.8	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 13,25	1.005,08	-	1.005,08	-	0,00%	0,00%	R\$ 13.317,31	R\$ -	R\$ 13.317,31	R\$ -
3.9	ORSE	4518	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	M2	R\$ 26,99	488,00	-	488,00	-	0,00%	0,00%	R\$ 13.171,12	R\$ -	R\$ 13.171,12	R\$ -
3.10	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 8,78	1.306,74	-	1.306,74	-	0,00%	0,00%	R\$ 11.473,17	R\$ -	R\$ 11.473,17	R\$ -
3.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3/KM	R\$ 2,38	3.266,85	-	3.266,85	-	0,00%	0,00%	R\$ 7.775,10	R\$ -	R\$ 7.775,10	R\$ -
4.0			CONSTRUÇÃO/REPARO									R\$ 394.259,63	R\$ 26.137,40	R\$ 335.818,91	R\$ 58.442,80
4.1	COMPOSIÇÃO	CP-80065080305194-996-PMSLM	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 115,75	1.162,85	-	1.162,85	-	0,00%	0,00%	R\$ 134.599,88	R\$ -	R\$ 134.599,88	R\$ -
4.2	ORSE	502410	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM	UN	R\$ 90,49	-	-	-	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 77,07	121,48	54,00	54,00	67,48	44,00%	55,00%	R\$ 9.362,46	R\$ 4.161,78	R\$ 4.161,78	R\$ 5.200,68
4.4	COMPOSIÇÃO	CP-S03314-PMSLM	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 1,5 CM	M2	R\$ 35,35	132,70	132,32	132,32	0,37	99,00%	0,00%	R\$ 4.690,94	R\$ 4.677,51	R\$ 4.677,51	R\$ 13,07
4.5	ORSE	S1046125	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 69,50	19,71	-	-	19,71	0,00%	100,00%	R\$ 1.369,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,84
4.6	ORSE	I10136	CERÂMICA 60 X 60CM, PISO PORCELANATO, URBANUS NATURAL RET, PEI 5, MARCA INCEPA OU SIMILAR	M2	R\$ 54,99	24,91	-	-	24,91	0,00%	100,00%	R\$ 1.369,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,80
4.7	SINAPI	88650	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	R\$ 17,27	27,10	-	-	27,10	0,00%	100,00%	R\$ 468,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,01
4.8	ORSE	I00252	BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DE 1.50 X 0,45M	UN	R\$ 90,49	-	-	-	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 80,20	38,08	2,58	38,06	0,01	6,00%	0,00%	R\$ 3.054,01	R\$ 206,91	R\$ 3.052,41	R\$ 0,80
4.10	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	R\$ 438,53	4,84	0,42	4,85	-	8,00%	0,00%	R\$ 2.122,48	R\$ 184,18	R\$ 2.126,87	R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS				1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$	367.039,32		% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL			
		TÉRMINO PREVISTO:	08/02/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA				MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024				1º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$	-	1º ADITIVO	-	0,00%	25,26%	
			PRAZO DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				CONTRATO:	Nº 013/2024				2º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$	356.130,35	2º ADITIVO	-	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
				19/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				PROCESSO:	Nº 001/2024				ADITIVO DE VALOR FINAL:	R\$	203.298,04		-13,99%	10,51%	
		PERÍODO:	13/10/2024	13/11/2024	LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				VALOR DO CONTRATO:	R\$				FATOR "K":	R\$	0,780000	TOTAIS	-		35,77%
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE 10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		76,59%		18,34%						
						EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)														
								BDI		22,12%										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SAÍDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAÍDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
4.11	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022				M2	R\$ 4,53	456,38	108,00	305,46	150,92	23,00%	66,00%	33,00%	R\$ 2.067,40	R\$ 489,24	R\$ 1.383,73	R\$ 683,66	
4.12	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm				M2	R\$ 112,52	251,07	8,64	249,46	1,60	3,00%	99,00%	0,00%	R\$ 28.250,39	R\$ 972,17	R\$ 28.069,23	R\$ 180,03	
4.13	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023				M3	R\$ 67,88	1.514,00	-	1.511,05	2,95	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 102.770,32	R\$ -	R\$ 102.570,07	R\$ 200,24	
4.14	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023				M3	R\$ 111,31	192,56	-	192,56	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 21.433,85	R\$ -	R\$ 21.433,85	R\$ -	
4.15	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPa. AF_11/2022				M3	R\$ 2.433,24	15,98	2,23	9,75	6,23	13,00%	61,00%	38,00%	R\$ 38.883,17	R\$ 5.426,12	R\$ 23.724,09	R\$ 15.159,08	
4.16	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				M3	R\$ 739,23	45,72	-	-	45,72	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 33.797,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.797,59	
4.17	ORSE	S03226	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS				M	R\$ 179,40	55,85	55,85	55,85	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 10.019,49	R\$ 10.019,49	R\$ 10.019,49	R\$ -	
5.0			MURO DE CONTENÇÃO TRECHO CANAL												R\$ 133.298,42	R\$ -	R\$ 131.607,95	R\$ 1.690,46		
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				M3	R\$ 80,20	215,00	-	215,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 17.243,00	R\$ -	R\$ 17.243,00	R\$ -	
5.2	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022				M3	R\$ 480,96	98,78	-	95,28	3,50	0,00%	96,00%	3,00%	R\$ 47.509,22	R\$ -	R\$ 45.825,86	R\$ 1.683,36	
5.3	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				M3	R\$ 118,35	272,00	-	271,94	0,06	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 32.191,20	R\$ -	R\$ 32.184,09	R\$ 7,10	
5.4	ORSE	S09445	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPa, E = 10 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM				M2	R\$ 72,71	500,00	-	500,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 36.355,00	R\$ -	R\$ 36.355,00	R\$ -	
6.0			PAVIMENTAÇÃO												R\$ 354.809,08	R\$ 129.272,37	R\$ 294.434,35	R\$ 60.374,22		
6.1	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016				M	R\$ 53,11	100,00	100,00	100,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.311,00	R\$ 5.311,00	R\$ 5.311,00	R\$ -	
6.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016				M	R\$ 49,08	1.300,42	-	1.300,40	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 63.824,61	R\$ -	R\$ 63.823,63	R\$ 0,49	
6.3	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022				M2	R\$ 72,01	1.216,72	750,00	942,00	274,72	61,00%	77,00%	22,00%	R\$ 87.616,00	R\$ 54.007,50	R\$ 67.833,42	R\$ 19.782,58	
6.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				M3	R\$ 171,75	211,77	210,27	210,27	1,50	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 36.371,49	R\$ 36.113,87	R\$ 36.113,87	R\$ 257,62	
6.5	ORSE	S03212	COLCHÃO DE AREIA				M3	R\$ 133,01	156,15	-	126,36	29,79	0,00%	80,00%	19,00%	R\$ 20.769,51	R\$ -	R\$ 16.807,14	R\$ 3.962,36	
6.6	COMPOSIÇÃO	COMP-12	RAMPA DE ACESSIBILIDADE				UND	R\$ 627,34	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 627,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,34	
6.7	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022				M2	R\$ 67,68	2.072,83	500,00	1.544,70	528,13	24,00%	74,00%	25,00%	R\$ 140.289,13	R\$ 33.840,00	R\$ 104.545,29	R\$ 35.743,83	
7.0			ESTRUTURA METÁLICA												R\$ 636.212,79	R\$ 144.864,50	R\$ 523.590,72	R\$ 112.622,06		
7.1	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 X1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X50CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021				M2	R\$ 193,90	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2	ORSE	S12596	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO				M	R\$ 232,81	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.3	ORSE	7764	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", SEM REVESTIMENTO, FIXADO EM TUBO AÇO GALVANIZ.3", EM MÓDULOS DE (2,36X1,90)M, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO, INCLUS. ESCAVAÇÃO/REATERRO/CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE DOS TUBOS, EXCLUSIVE MURETA				M2	R\$ 277,85	1.422,20	-	1.363,06	59,14	0,00%	95,00%	4,00%	R\$ 395.158,27	R\$ -	R\$ 378.726,22	R\$ 16.432,04	

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

JOSE ARTHUR ARAUJO E
SILVA:09303656407

Assinado de forma digital por JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA:09303656407
Dados: 2024.11.19 14:15:29 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:	13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 367.039,32	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
TÉRMINO PREVISTO:	08/02/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024	1º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$ -	-	0,00%	25,26%
PRazo DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2024	2º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 356.130,35	-	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
DATA DE EMISSÃO:	19/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 001/2024	2º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$ 203.298,04	-	-13,99%	10,51%
PERÍODO:	13/10/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.453.315,23	ADITIVO DE VALOR FINAL:	R\$ 1.973.186,87	-	-	35,77%
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE			MEDIO NO PERÍODO:	R\$ 361.960,07	FATOR "K":	0,780000	-	-	
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			BDI	22,12%	% ACUMULADO	76,59%	-	-	
			QUANTITATIVO		FINANCEIRO		18,34%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
7.4	COMPOSIÇÃO	CP-99839-PMSLM	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPAÇADOS DE 2,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", COM 03 TRAVESSAS DE 1 1/2" COM 01 MONTANTE DE 1 1/2" ENTRE AS TRAVESSAS, CHUMBADO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLIS 0,20x0,20x0,40M.	M2	R\$ 526,78	457,60	275,00	275,00	182,60	R\$ 241.054,52	R\$ 144.864,50	R\$ 144.864,50	R\$ 96.190,02
8.0			COBERTURA							R\$ 19.337,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.337,96
8.1	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 105,38	118,61	-	-	118,61	R\$ 12.499,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.499,12
8.2	SINAPI	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,86	124,66	-	-	124,66	R\$ 6.838,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.838,84
9.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 118.945,58	R\$ -	R\$ 10.414,16	R\$ 108.531,42
9.1	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 106,78	41,00	-	-	41,00	R\$ 4.377,98	R\$ -	R\$ 427,12	R\$ 3.950,86
9.2	ORSE	51016585	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 543,07	76,00	-	-	76,00	R\$ 41.273,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.273,32
9.3	COMPOSIÇÃO	CP-512808-PMSLM	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	R\$ 256,99	28,00	-	-	28,00	R\$ 7.195,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.195,72
9.4	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLIO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	UN	R\$ 2.496,76	20,00	-	-	16,00	R\$ 49.935,20	R\$ -	R\$ 9.987,04	R\$ 39.948,16
9.5	ORSE	504179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	R\$ 6,56	1.200,00	-	-	1.200,00	R\$ 7.872,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.872,00
9.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$ 97,89	28,00	-	-	28,00	R\$ 2.740,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.740,92
9.7	ORSE	5936615	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 51,66	2,00	-	-	2,00	R\$ 103,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,32
9.8	ORSE	512238	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	R\$ 56,35	2,00	-	-	2,00	R\$ 112,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,70
9.9	SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	R\$ 332,84	10,00	-	-	10,00	R\$ 3.328,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.328,40
9.10	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10M/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	R\$ 132,01	2,00	-	-	2,00	R\$ 264,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,02
9.11	COMPOSIÇÃO	CP-16.85.084-PMSLM	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 8,71	200,00	-	-	200,00	R\$ 1.742,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,00
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / HIDROSSANITÁRIA E LOUÇAS							R\$ 8.903,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.903,37
10.1	SINAPI	104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRIMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	R\$ 152,76	2,00	-	-	2,00	R\$ 305,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,52
10.2	ORSE	502085	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04	UN	R\$ 407,81	5,00	-	-	5,00	R\$ 2.039,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.039,05
10.3	ORSE	502004	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, C/VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1994) TODOS DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES	UN	R\$ 224,47	7,00	-	-	7,00	R\$ 1.571,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,29
10.4	ORSE	502022	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	R\$ 61,99	1,00	-	-	1,00	R\$ 61,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,99
10.5	SINAPI	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 30,04	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

JOSE ARTHUR
Assinado de forma digital por JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA:0930303656407
Dados: 2024.11.19 14:15:40 -03'00'
Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:	13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 367.039,32	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
TÉRMINO PREVISTO:	08/02/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024	1º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$ -	-	0,00%	25,26%
PRazo DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2024	2º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$ 356.130,35	-	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
DATA DE EMISSÃO:	19/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 001/2024	2º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$ 203.298,04	-	-13,99%	10,51%
PERÍODO:	13/10/2024 - 13/11/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.453.315,23	ADITIVO DE VALOR FINAL:	R\$ 1.973.186,87	-	-	35,77%
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 361.960,07	FATOR "K":	0,780000	-	-	-
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					% ACUMULADO	76,59%	-	-	-
					% DESTA BM	18,34%	-	-	-

10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI	22,12%	QUANTITATIVO						FINANCEIRO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
10.6	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	R\$ 376,42	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.634,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.634,94			
10.7	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 382,92	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.531,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.531,68			
10.8	ORSE	507180	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	R\$ 379,45	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 758,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 758,90			
11.0			ESQUADRIAS										R\$ 16.955,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.955,94			
11.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 23,14	2,20	-	-	2,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 50,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,90			
11.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 8,98	62,37	-	-	62,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 560,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,08			
11.3	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	R\$ 575,81	2,20	-	-	2,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.266,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,78			
11.4	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	R\$ 576,46	2,73	-	-	2,73	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.573,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.573,73			
11.5	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 927,07	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.708,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.708,28			
11.6	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 919,23	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.596,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.596,15			
11.7	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 225,32	5,40	-	-	5,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.216,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216,72			
11.8	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 967,41	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.934,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,82			
11.9	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 1.024,24	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.048,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.048,48			
12.0			PINTURA										R\$ 40.626,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.626,60			
12.1	ORSE	S07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	R\$ 6,25	592,41	-	-	592,41	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.702,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.702,56			
12.2	ORSE	S02290	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	R\$ 22,30	576,65	-	-	576,65	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.859,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.859,29			
12.3	ORSE	S08623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	R\$ 16,11	145,20	-	-	145,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.339,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.339,17			
12.4	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 22,57	72,85	-	-	72,85	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.644,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.644,22			
12.5	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	R\$ 9,10	30,00	-	-	30,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 273,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,00			
12.6	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 20,54	964,38	-	-	964,38	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 19.808,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.808,36			
13.0			PAISAGISMO										R\$ 83.797,53	R\$ 39.127,00	R\$ 39.127,00	R\$ 44.670,53			
13.1	ORSE	S09286	PLANTA - PAU BRASIL (CESALPINIA ECHINATA LAM), H=1,80M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	R\$ 157,79	52,00	-	-	52,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.205,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.205,08			
13.2	ORSE	S02395	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	R\$ 25,52	707,71	350,00	350,00	357,71	49,00%	49,00%	50,00%	R\$ 18.060,75	R\$ 8.932,00	R\$ 8.932,00	R\$ 9.128,75			
13.3	ORSE	S07782	PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROBELENI), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	R\$ 160,94	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 804,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 804,70			
13.4	ORSE	S10042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	R\$ 58,96	450,00	-	-	450,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 26.532,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.532,00			

JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA:09303656407
Assinado de forma digital por JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA:09303656407
Dados: 2024.11.19 14:17:09 -03'00'

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS		1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$	367.039,32	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL	
TÉRMINO PREVISTO:		08/02/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024		1º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$	-	1º ADITIVO	0,00%	25,26%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2024		2º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$	356.130,35	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL	
DATA DE EMISSÃO:		19/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 001/2024		2º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$	203.298,04	% ACRÉSCIDO	-13,99%	10,51%	
PERÍODO:		13/10/2024	10/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE	VALOR DO CONTRATO:	R\$		ADITIVO DE VALOR FINAL:	R\$	1.973.186,87				
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE		13/11/2024	10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	R\$		FATOR "K":	0,780000	TOTALS		-	35,77%	
				BDI	22,12%		% ACUMULADO	1.453.315,23	76,59%				
				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	R\$		% DESTA BM	361.960,07	18,34%				
				QUANTITATIVO				FINANCEIRO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
13.5	SINAPI	102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF. 07/2021	M	R\$ 120,78	250,00	250,00	250,00	0,00%	R\$ 30.195,00	R\$ 30.195,00	R\$ 30.195,00	R\$ -
14.0			PLAYGROUND										
14.1	ORSE	S09160	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPIRAC OU SIMILAR	UN	R\$ 3.708,17	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.2	ORSE	I11960	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	R\$ 11.239,92	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.3	ORSE	I253985	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	R\$ 4.087,49	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.4	ORSE	S02426	REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M	par	R\$ 330,33	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.5	ORSE	S13082	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	R\$ 1.970,24	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.6	ORSE	I13849	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	R\$ 1.676,46	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.7	ORSE	I02591	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA COM 2,50M DE PISTA, SERGIPIRAC OU SIMILAR	UN	R\$ 2.347,99	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.0			ACADEMIA										
15.1	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	R\$ 2.501,93	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.2	ORSE	S09167	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIPIRAC OU SIMILAR	UN	R\$ 1.784,05	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.3	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	R\$ 2.282,63	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.4	ORSE	I09437	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS - GALVANIZADO	UN	R\$ 2.458,48	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.5	ORSE	S09168	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPIRAC OU SIMILAR	UN	R\$ 1.764,46	-	-	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
trezentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta reais e sete centavos					TOTAL GERAL								
						R\$ 1.973.186,87				R\$ 361.960,07	R\$ 1.511.298,97	R\$ 461.890,00	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163

JOSE ARTHUR Assinado de forma digital por JOSE ARAUJO E ARTHUR ARAUJO E SILVA:09303656407
56407
Dados: 2024.11.19 14:17:19 -03'00'

Sócio ou Responsável Técnico
Empresa Contratada