

	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPIHINA DA RUA IMPERIAL, BARRIO: CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO	10/09/2024	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59	REPLAN	
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENDIMENTO:	UPIHINA SÃO JOÃO SÃO PAULO		VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27		
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	CTR	22,12%		CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
			UN			PRazo EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS EXTRA	R\$ -

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.863,08						R\$ 709,20	10,33%		R\$ 3.317,08	48,33%		R\$ 3.546,00	51,67%
1.1		103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022_PS	6,84		R\$ 381,27	R\$ 2.607,88	6,84	R\$ 2.607,88	100,00%	-	-	-	-	6,84	R\$ 2.607,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2		006	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADREIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	144,00		R\$ 29,55	R\$ 4.255,20	-	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 709,20	16,67%	24,00	R\$ 709,20	16,67%	120,00	R\$ 3.546,00	83,33%	
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 95.494,89									R\$ 7.631,12	7,99%		R\$ 87.863,68	92,01%
2.1		9076	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	960,00		R\$ 47,48	R\$ 45.580,80	48,00	R\$ 2.279,04	5,00%	66,00	R\$ 3.133,68	6,88%	114,00	R\$ 5.412,72	11,88%	846,00	R\$ 40.168,08	88,13%	
2.2		9077	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	360,00		R\$ 138,65	R\$ 49.914,00	8,00	R\$ 1.109,20	2,22%	8,00	R\$ 1.109,20	2,22%	16,00	R\$ 2.218,40	4,44%	344,00	R\$ 47.695,60	95,56%	
3.0			PROJETO				R\$ 10.245,63									R\$ 5.211,23	50,85%		R\$ 5.037,39	49,15%
3.1		045	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO E SEDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	624,59		R\$ 16,13	R\$ 10.074,63	-	R\$ 0,00	0,00%	312,29	R\$ 5.037,23	50,00%	312,29	R\$ 5.037,23	50,00%	312,30	R\$ 5.037,39	50,00%	
3.2		052	PLANTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA	15,00		R\$ 11,60	R\$ 174,00	15,00	R\$ 174,00	100,00%	-	-	-	-	15,00	R\$ 174,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.0			DEMOLICOES E REMOÇÕES				R\$ 16.845,15									R\$ 10.957,48	65,05%		R\$ 3.887,67	34,95%
4.1		002	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	110,15		R\$ 13,40	R\$ 1.476,01	110,15	R\$ 1.476,01	100,00%	-	-	-	-	110,15	R\$ 1.476,01	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.2		97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	367,17		R\$ 9,12	R\$ 3.348,59	367,17	R\$ 3.348,59	100,00%	-	-	-	-	367,17	R\$ 3.348,59	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.3		97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	8,00		R\$ 99,62	R\$ 796,96	8,00	R\$ 796,96	100,00%	-	-	-	-	8,00	R\$ 796,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.4		003	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	212,16		R\$ 48,84	R\$ 10.361,89	-	R\$ 0,00	0,00%	97,99	R\$ 4.785,83	46,19%	97,99	R\$ 4.785,83	46,19%	114,17	R\$ 5.576,06	53,81%	
4.5		053	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA	13,70		R\$ 44,47	R\$ 609,23	9,44	R\$ 419,79	68,91%	2,93	R\$ 130,29	21,39%	12,37	R\$ 550,09	90,29%	1,33	R\$ 59,14	9,71%	
4.6		95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	82,24		R\$ 3,07	R\$ 252,47	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%	82,24	R\$ 252,47	100,00%
5.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 4.371,65									R\$ 3.241,18	74,14%		R\$ 1.130,47	25,86%
5.1		96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	36,71		R\$ 116,38	R\$ 4.272,30	27,85	R\$ 3.241,18	75,86%	-	-	-	-	27,85	R\$ 3.241,18	75,86%	8,86	R\$ 1.031,12	24,14%
5.2		96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	0,65		R\$ 152,85	R\$ 99,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%	0,65	R\$ 99,35	100,00%
6.0			INFRAESTRUTURA				R\$ 21.854,58									R\$ 17.331,06	79,30%		R\$ 4.523,51	20,70%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
			UN	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																
CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO																
PROCESSO Nº: Processo Licitatório nº 034/2023																
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023																
TABELA DE REFERÊNCIA: 22,12%																
6.1	SINAPI 10/2023	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	3,00	3,00	R\$ 1.494,00	R\$ 498,00	-	R\$ 0,00	0,00%	1,05	R\$ 522,90	35,00%	1,95	R\$ 971,10	65,00%
6.2	SINAPI 10/2023	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 11/2022	M3	6,19	6,19	R\$ 20.360,58	R\$ 3.289,27	-	R\$ 0,00	0,00%	5,11	R\$ 16.808,16	82,55%	1,08	R\$ 3.552,41	17,45%
7.0		SUPERESTRUTURA				R\$ 43.811,99		R\$ 0,00	0,00%	35,81%		R\$ 15.689,81	35,81%		R\$ 28.122,17	64,19%
7.1	SINAPI 10/2023	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 11/2022	M3	5,49	5,49	R\$ 18.058,09	R\$ 3.289,27	-	R\$ 0,00	0,00%	4,77	R\$ 15.689,81	86,89%	0,72	R\$ 2.368,27	13,11%
7.2	SINAPI 10/2023	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M2	80,86	80,86	R\$ 6.992,77	R\$ 86,48	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	80,86	R\$ 6.992,77	100,00%
7.3	SINAPI 10/2023	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF. 11/2020 PA	M2	80,86	80,86	R\$ 18.761,13	R\$ 232,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	80,86	R\$ 18.761,13	100,00%
8.0		ALVENARIA				R\$ 55.687,55		R\$ 0,00	0,00%	6,02%		R\$ 3.353,35	6,02%		R\$ 52.334,19	93,98%
8.1	SINAPI 10/2023	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	188,57	188,57	R\$ 18.647,68	R\$ 98,89	-	R\$ 0,00	0,00%	33,91	R\$ 3.353,35	17,98%	154,66	R\$ 15.294,32	82,02%
8.2	COMPOSIÇÃO	ALVENARIA DE TIHOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	20,20	20,20	R\$ 2.073,32	R\$ 102,64	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,20	R\$ 2.073,32	100,00%
8.3	SINAPI 10/2023	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	M2	19,06	19,06	R\$ 19.784,66	R\$ 1.038,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,06	R\$ 19.784,66	100,00%
8.4	SINAPI 10/2023	PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF. 11/2020	M	95,64	95,64	R\$ 15.181,89	R\$ 158,74	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	95,64	R\$ 15.181,89	100,00%
9.0		COBERTA				R\$ 46.666,30		R\$ 37.148,69	79,61%	0,00%		R\$ 37.148,69	79,61%		R\$ 9.517,61	20,40%
9.1	SINAPI 10/2023	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF. 07/2019	M2	110,15	110,15	R\$ 8.564,16	R\$ 77,75	110,15	R\$ 8.564,16	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	110,15	R\$ 8.564,16	100,00%

Elton de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Téc. - CREA 1819611430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
DATA DA EMISSÃO		10/09/2024									
FATOR K		0.9211									
VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59									
VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27									
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -									
SERVIÇO EXTRA		R\$ -									
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -									
VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27									
BM - R\$ MENSAL		R\$ 64.263,37									
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 116.864,72									

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%	
9.2	COMPOSIÇÃO	016	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP - 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA	M2	110,15	110,15	R\$ 1.637,93	110,15	R\$ 1.637,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	110,15	R\$ 1.637,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.3	SINAPI	10/2023	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	367,17	367,17	R\$ 26.946,60	367,17	R\$ 26.946,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	367,17	R\$ 26.946,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.4	SINAPI	10/2023	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	147,40	147,40	R\$ 9.517,61	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	147,40	R\$ 9.517,61	100,00%
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO																		
10.1	SINAPI	10/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	121,64	121,64	R\$ 17.081,90	-	R\$ 0,00	0,00%	40,78	R\$ 5.726,73	33,53%	40,78	R\$ 5.726,73	33,53%	80,86	R\$ 11.355,16	66,47%
10.2	SINAPI	10/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAVI). AF_09/2023	M2	108,56	108,56	R\$ 7.729,47	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	108,56	R\$ 7.729,47	100,00%
10.3	SINAPI	10/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	33,93	33,93	R\$ 1.790,14	-	R\$ 0,00	0,00%	22,55	R\$ 1.189,73	66,46%	22,55	R\$ 1.189,73	66,46%	11,38	R\$ 600,40	33,54%
11.0	ESQUADRIA																		
11.1	SINAPI	10/2023	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	38,00	38,00	R\$ 946,49	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	38,00	R\$ 35.966,62	100,00%
11.2	COMPOSIÇÃO	023	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	R\$ 3.094,23	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.188,46	100,00%
11.3	COMPOSIÇÃO	024	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 2 FOLHAS PESADA OU SUPERPESADA, 75X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R\$ 3.065,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 3.065,37	100,00%
11.4	SINAPI	10/2023	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,74	19,74	R\$ 549,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,74	R\$ 10.856,21	100,00%
11.5	COMPOSIÇÃO	025	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR.	UN	16,07	16,07	R\$ 793,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,07	R\$ 12.756,04	100,00%
11.6	SINAPI	10/2023	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	7,00	R\$ 132,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 930,30	100,00%

OBJETO :	TABELA DE REFERÊNCIA		EMPREENDIMENTO:		DATA DA EMISSÃO		10/09/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REFPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%
	Processo Licitatório Nº 034/2023				CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		2,12%		PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%
CONTRATADA													
PROCESSO Nº	UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO												
MODALIDADE	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)												

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
11.7	SINAPI 10/2023	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00		R\$ 309,37		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.8	SINAPI 10/2023	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	61,68		R\$ 288,36		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	61,68	R\$ 17.786,04	100,00%
11.9	SINAPI 10/2023	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,81		R\$ 570,30		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,81	R\$ 1.602,54	100,00%
11.10	SINAPI 10/2023	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,20		R\$ 556,06		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,20	R\$ 667,27	100,00%
11.11	SINAPI 10/2023	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00		R\$ 309,37		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 618,74	100,00%
11.12	COMPOSIÇÃO	026	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	7,20		R\$ 661,67		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,20	R\$ 4.764,02	100,00%
11.13	COMPOSIÇÃO	027	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, USO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60		R\$ 419,87		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,60	R\$ 2.351,27	100,00%
11.14	COMPOSIÇÃO	028	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS	UN	8,00		R\$ 847,92		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 6.783,36	100,00%
11.15	COMPOSIÇÃO	029	GRANITO OU MARMORE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,90 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS	UN	2,00		R\$ 1.085,29		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.170,58	100,00%
11.16	COMPOSIÇÃO	030	GRANITO OU MARMORE PEQUENA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.	M2	66,49		R\$ 23,09		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,49	R\$ 1.535,25	100,00%
11.17	SINAPI 10/2023	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" AF 04/2019	M2	64,49		R\$ 671,66		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	64,49	R\$ 43.315,35	100,00%
11.18	SINAPI 10/2023	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	61,76		R\$ 708,29		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	61,76	R\$ 43.743,99	100,00%
11.19	SINAPI 10/2023	99855	CORRIMÃO SIMPLES DIÂMETRO EXTERNO = 1/2" EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	3,00		R\$ 117,39		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 352,17	100,00%


OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	
EMPREENHIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	
22.12%			

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				UN	QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.0			HIDRÁULICA			R\$ 105.345,37		R\$ 0,00			R\$ 6.067,26		R\$ 6.067,26		R\$ 99.248,09	94,24%		
12.1	COMPOSIÇÃO	017	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UN	58,00	R\$ 45,63	58,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	58,00	R\$ 2.646,54	100,00%	
12.2	COMPOSIÇÃO	018	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UN	58,00	R\$ 36,13	58,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	58,00	R\$ 2.095,54	100,00%	
12.3	SINAPI 10/2023	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	R\$ 567,82	10,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 5.678,20	100,00%	
12.4	SINAPI 10/2023	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	R\$ 42,52	10,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 425,20	100,00%	
12.5	SINAPI 10/2023	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 889,21	2,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.778,42	100,00%	
12.6	COMPOSIÇÃO	019	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITÁRIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 279,12	1,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 279,12	100,00%	
12.7	SINAPI 10/2023	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R\$ 438,70	4,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.754,80	100,00%	
12.8	SINAPI 10/2023	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R\$ 300,23	4,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.200,92	100,00%	
12.9	SINAPI 10/2023	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	R\$ 122,16	30,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	30,00	R\$ 3.664,80	100,00%	
12.10	COMPOSIÇÃO	030	PELÍCULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM.	M2	2,00	R\$ 23,09	2,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 46,18	100,00%	
12.11	SINAPI 10/2023	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	27,00	R\$ 83,12	27,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	27,00	R\$ 2.244,24	100,00%	
12.12	COMPOSIÇÃO	020	TANQUE SIMPLES EM INVARMORE SINTÉTICO C/ TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO CONJUNTO DE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UN	1,00	R\$ 604,39	1,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 604,39	100,00%	
12.13	SINAPI 10/2023	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	R\$ 141,94	10,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 1.419,40	100,00%	
12.14	SINAPI 10/2023	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16,00	R\$ 180,83	16,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	16,00	R\$ 2.893,28	100,00%	
12.15	SINAPI 10/2023	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	27,00	R\$ 12,26	27,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	27,00	R\$ 331,02	100,00%	
12.16	SINAPI 10/2023	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3-1/2 X 1-1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	R\$ 127,88	10,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 1.278,80	100,00%	

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
	TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) 22,12%									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
CONTRATADA	EMPREENHIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									
DATA DA EMISSÃO	10/09/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN			
FATOR K	0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27					
DATA DE INÍCIO	14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -				0,00%	
CONTRATO Nº	003/2024		SERVIÇOS EXTRA		R\$ -				0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO	240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -				0,00%	
TERMINO PREVISTO	26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27				0,00%	
BM - PERÍODO	01/08/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$ 1.359.079,73				92,08%	
BM - Nº	31/08/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$ 64.263,37				0,00%	
	2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 116.864,72				7,92%	


BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES	PREÇOS	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.17	SINAPI 10/2023	86882	UN	SIÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	37,00	R\$ 1.087,43	R\$ 29,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	37,00	R\$ 1.087,43	100,00%
12.18	SINAPI 10/2023	86887	UN	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 40CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	30,00	R\$ 2.847,30	R\$ 94,91	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 2.847,30	100,00%
12.19	SINAPI 10/2023	100860	UN	TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	4,00	R\$ 518,44	R\$ 129,61	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 518,44	100,00%
12.20	SINAPI 10/2023	89985	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	4,00	R\$ 441,48	R\$ 110,37	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 441,48	100,00%	4,00	R\$ 441,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.21	SINAPI 10/2023	89987	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	26,00	R\$ 3.023,02	R\$ 116,27	-	R\$ 0,00	0,00%	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%	26,00	R\$ 3.023,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.22	COMPOSIÇÃO	021	UN	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	2,00	R\$ 173,10	R\$ 86,55	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 173,10	100,00%
12.23	SINAPI 10/2023	100859	UN	MICTÓRIO SFONADO LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA. PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	3,00	R\$ 3.435,45	R\$ 1.145,15	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 3.435,45	100,00%
12.24	SINAPI 10/2023	102255	M2	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF. 01/2021	2,00	R\$ 2.149,92	R\$ 1.074,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.149,92	100,00%
12.25	SINAPI 10/2023	89957	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	2,00	R\$ 319,72	R\$ 159,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 319,72	100,00%
12.26	SINAPI 10/2023	102118	UN	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HMI 34 A 40 M, Q.8,6 A 14,8 M3/H. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	1,00	R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.390,32	100,00%
12.27	SINAPI 10/2023	102137	UN	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	2,00	R\$ 203,46	R\$ 101,73	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 203,46	100,00%
12.28	SINAPI 10/2023	89956	M	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	110,00	R\$ 2.988,70	R\$ 27,17	-	R\$ 0,00	0,00%	81,77	R\$ 2.221,69	74,34%	81,77	R\$ 2.221,69	74,34%	28,23	R\$ 767,00	25,66%
12.29	SINAPI 10/2023	91914	UN	ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	22,00	R\$ 482,68	R\$ 21,94	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 482,68	100,00%
12.30	SINAPI 10/2023	104316	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM. INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	30,00	R\$ 827,40	R\$ 27,58	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 827,40	100,00%
12.31	SINAPI 10/2023	103978	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	20,00	R\$ 634,60	R\$ 31,73	-	R\$ 0,00	0,00%	12,01	R\$ 381,07	60,05%	12,01	R\$ 381,07	60,05%	7,99	R\$ 253,52	39,95%


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226


Elton de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Téc. - CREA 1819511430
 6 de 13


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				DATA DA EMISSÃO		10/09/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN	
							FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		0,00%	
							DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
							CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
							PRazo EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENDIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27		0,00%
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023				TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				SALDO CONTRATUAL		R\$ 1.359.079,73		92,08%
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				22,12%		BM - PERÍODO		31/08/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$ 64.263,37		0,00%
								BM - Nº		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 116.864,72		7,92%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.32	SINAPI 10/2023	89798	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	40,00	R\$ 17,69	R\$ 707,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 707,60	100,00%
12.33	SINAPI 10/2023	89800	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	40,00	R\$ 36,02	R\$ 1.440,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 1.440,80	100,00%
12.34	COMPOSIÇÃO	032	M2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, F=2CM.	19,75	R\$ 867,05	R\$ 17.124,23	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,75	R\$ 17.124,23	100,00%
12.35	COMPOSIÇÃO	033	M	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, FSP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	71,38	R\$ 146,54	R\$ 10.460,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	71,38	R\$ 10.460,02	100,00%
12.36	SINAPI 10/2023	86901	UN	50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	9,00	R\$ 176,48	R\$ 1.588,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 1.588,32	100,00%
12.37	SINAPI 10/2023	86900	UN	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	11,00	R\$ 241,19	R\$ 2.653,09	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 2.653,09	100,00%
12.38	SINAPI 10/2023	89849	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	110,00	R\$ 73,62	R\$ 8.098,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	110,00	R\$ 8.098,20	100,00%
12.39	SINAPI 10/2023	99255	UN	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	12,00	R\$ 877,95	R\$ 10.535,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 10.535,40	100,00%
12.40	SINAPI 10/2023	102609	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2021	2,00	R\$ 1.421,92	R\$ 2.843,84	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.843,84	100,00%
13.0	ELETRICA				R\$ 174.137,70			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 174.137,70					
13.1	SINAPI 10/2023	101529	UN	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA)	1,00	R\$ 1.586,58	R\$ 1.586,58	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.586,58	100,00%
13.2	COMPOSIÇÃO	009	UN	MURETA DE ALVENARIA, AF. 07/2020. PS BARRAMENTO	1,00	R\$ 1.858,95	R\$ 1.858,95	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.858,95	100,00%
13.3	COMPOSIÇÃO	022	UN	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	133,00	R\$ 109,90	R\$ 14.616,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	133,00	R\$ 14.616,70	100,00%
13.4	COMPOSIÇÃO	041	UN	REVISÃO PONTO DE TOMADA	135,00	R\$ 70,08	R\$ 9.460,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	135,00	R\$ 9.460,80	100,00%
13.5	COMPOSIÇÃO	013	UN	PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA	5,00	R\$ 244,76	R\$ 1.223,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.223,80	100,00%
13.6	COMPOSIÇÃO	037	UN	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	77,00	R\$ 143,90	R\$ 11.080,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	77,00	R\$ 11.080,30	100,00%
13.7	SINAPI 10/2023	97608	UN	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	7,00	R\$ 158,31	R\$ 1.108,17	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 1.108,17	100,00%

OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		10/09/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN	
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 034/2023		DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇOS EXTRA		R\$ -		0,00%	
		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		PRazo EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
		TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%		TERMINO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27		92,08%	
PROCESSO Nº		SINAPI 10/2023-PE e COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BM - PERÍODO		01/08/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$ 64.263,37		0,00%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BM - Nº		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 116.864,72		7,92%	

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE
13.8	SINAPI 10/2023	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	R\$ 123,08	R\$ 615,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 615,40	100,00%
13.9	SINAPI 10/2023	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREFOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	24,00	R\$ 47,61	R\$ 1.142,64	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.142,64	100,00%
13.10	SINAPI 10/2023	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 437,37	R\$ 1.749,48	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.749,48	100,00%
13.11	SINAPI 10/2023	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	22,00	R\$ 236,68	R\$ 5.206,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 5.206,96	100,00%
13.12	SINAPI 10/2023	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	8,00	R\$ 118,16	R\$ 945,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 945,28	100,00%
13.13	COMPOSIÇÃO	014	MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 669,24	R\$ 669,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 669,24	100,00%
13.14	SINAPI 10/2023	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	14,00	R\$ 4.013,52	R\$ 56.189,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 56.189,28	100,00%
13.15	COMPOSIÇÃO	036	BASE CONCRETO PARA POSTE	UN	14,00	R\$ 1.035,56	R\$ 14.497,84	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 14.497,84	100,00%
13.16	SINAPI 10/2023	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	786,38	R\$ 13,43	R\$ 10.561,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 10.561,08	100,00%
13.17	SINAPI 10/2023	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	39,65	R\$ 18,51	R\$ 733,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 733,92	100,00%
13.18	SINAPI 10/2023	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,62	R\$ 18,08	R\$ 137,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 137,76	100,00%
13.19	SINAPI 10/2023	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	211,50	R\$ 17,86	R\$ 3.777,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 3.777,39	100,00%
13.20	SINAPI 10/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	629,43	R\$ 10,25	R\$ 6.451,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 6.451,65	100,00%
13.21	SINAPI 10/2023	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	28,00	R\$ 1.050,23	R\$ 29.406,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 29.406,44	100,00%

		OBJETO:		10/09/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BARRIO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		0,00%	
		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
		EMPREENDIMENTO:		CONTRATO Nº		SERVIÇO SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		PRAZO EXECUÇÃO		VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27		0,00%	
		TABELA DE REFERÊNCIA		TERMINO PREVISTO		SALDO CONTRATUAL		R\$ 1.359.079,73		92,08%	
PROCESSO Nº		034/2023		BM - PERÍODO		BM - R\$ MIENSAL		R\$ 64.263,37		0,00%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 116.864,72		7,92%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
13.22	SINAPI 10/2023	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	14,00	14,00	R\$ 51,24	R\$ 717,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 717,36	100,00%
13.23	COMPOSIÇÃO	010	FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	14,00	14,00	R\$ 28,62	R\$ 400,68	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 400,68	100,00%
14.0			REVESTIMENTO					R\$ 125.332,74					R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 125.332,00	
14.1	COMPOSIÇÃO	015	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCCO.	M2	212,16	212,16	R\$ 107,46	R\$ 22.798,71	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	212,16	R\$ 22.798,71	100,00%
14.2	SINAPI 10/2023	87263	TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 - PE	M2	699,70	699,70	R\$ 146,54	R\$ 102.534,03	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	699,70	R\$ 102.534,03	100,00%
15.0			PISOS					R\$ 225.785,16					R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 225.785,16	
15.1	SINAPI 10/2023	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	M3	5,32	5,32	R\$ 560,06	R\$ 2.979,51	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,32	R\$ 2.979,51	100,00%
15.2	SINAPI 10/2023	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	18,90	18,90	R\$ 915,90	R\$ 17.310,51	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,90	R\$ 17.310,51	100,00%
15.3	SINAPI 10/2023	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 - PE	M2	592,84	592,84	R\$ 146,54	R\$ 86.874,77	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	592,84	R\$ 86.874,77	100,00%
15.4	SINAPI 10/2023	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	477,46	477,46	R\$ 93,23	R\$ 44.513,59	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	477,46	R\$ 44.513,59	100,00%
15.5	COMPOSIÇÃO	042	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	M2	235,20	235,20	R\$ 122,12	R\$ 28.722,62	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	235,20	R\$ 28.722,62	100,00%
15.6	COMPOSIÇÃO	043	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO	UN	1,00	1,00	R\$ 2.116,27	R\$ 2.116,27	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.116,27	100,00%
15.7	SINAPI 10/2023	96689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	4,40	4,40	R\$ 144,80	R\$ 637,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,40	R\$ 637,12	100,00%
15.8	SINAPI 10/2023	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	130,00	130,00	R\$ 68,38	R\$ 8.889,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 8.889,40	100,00%
15.9	SINAPI 10/2023	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECCIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	171,70	171,70	R\$ 219,81	R\$ 37.741,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	171,70	R\$ 37.741,37	100,00%

Elton de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Téc. - CREA 1819511430

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata


	OBJETO :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023									
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
	EMPREENDIMENTO:	UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO									

TABELA DE REFERÊNCIA	22,12%
BM - PERÍODO	01/08/2024
BM - Nº	2

DATA DA EMISSÃO	10/09/2024
FATOR K	0,9211
DATA DE INÍCIO	14/06/2024
CONTRATO Nº	003/2024
PRazo EXECUÇÃO	240
TERMÍNO PREVISTO	26/02/2025
VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59
VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -
SERVIÇOS EXTRA	R\$ -
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
VALOR TOTAL	R\$ 1.475.945,27
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.359.079,73
BM - R\$ MENSAL	R\$ 64.263,37
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 116.864,72

REPLAN	R\$ 1.602.413,59
REPLAN	R\$ 1.475.945,27
REPLAN	R\$ -
REPLAN	R\$ -
REPLAN	R\$ -
REPLAN	R\$ -
REPLAN	R\$ 1.475.945,27
REPLAN	R\$ 1.359.079,73
REPLAN	R\$ 64.263,37
REPLAN	R\$ 116.864,72

ÍTEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
																		CTR
16.0			FORRO		R\$ 52.408,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 52.408,95			
16.1	96114	M2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	591,59	R\$ 88,59	R\$ 52.408,95	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 52.408,95	100,00%
17.0			PINTURA		R\$ 68.136,62		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 68.136,62			
17.1	88411	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	1.601,35	R\$ 3,99	R\$ 6.389,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.601,35	R\$ 6.389,38	100,00%
17.2	88496	M2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, URNAMENTO MANUAL. AF_04/2023	591,59	R\$ 28,08	R\$ 16.611,84	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 16.611,84	100,00%
17.3	88497	M2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, URNAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.009,76	R\$ 15,87	R\$ 16.024,89	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.009,76	R\$ 16.024,89	100,00%
17.4	104640	M2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	591,59	R\$ 15,35	R\$ 9.080,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	591,59	R\$ 9.080,90	100,00%
17.5	104642	M2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.009,76	R\$ 12,62	R\$ 12.743,17	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.009,76	R\$ 12.743,17	100,00%
17.6	100722	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	123,52	R\$ 29,06	R\$ 3.589,49	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,52	R\$ 3.589,49	100,00%
17.7	100749	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_09/2023	123,52	R\$ 29,93	R\$ 3.696,95	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,52	R\$ 3.696,95	100,00%
18.0			CRIMATIZAÇÃO		R\$ 60.187,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 60.187,60			
18.1	046	KG	REDE DE INSULAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES; ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	950,00	R\$ 18,96	R\$ 18.012,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	950,00	R\$ 18.012,00	100,00%
18.2	047	UN	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50,00	R\$ 39,70	R\$ 1.985,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 1.985,00	100,00%
18.3	96562	M	SUORTE PARA ELECTROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO LARGURA 400 MM, EM PERÍLADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELECTROCALHA FIXADA. AF_09/2023	10,00	R\$ 62,70	R\$ 627,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 627,00	100,00%
18.4	103291	M	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	60,00	R\$ 111,60	R\$ 6.696,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 6.696,00	100,00%

OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023									
DATA DA EMISSÃO		10/09/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN		R\$ 1.475.945,27	
FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -	
DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXTRA		R\$ -		PRAZO EXECUÇÃO		R\$ -	
CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		TERMINO PREVISTO		R\$ -	
PRAZO EXECUÇÃO		240		VALOR TOTAL		R\$ 1.475.945,27		BM - R\$ MENSAL		R\$ 64.263,37	
TERMINO PREVISTO		26/02/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 1.359.079,73		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 116.864,72	
BM - PERÍODO		01/08/2024									
BM - Nº		2									

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
18.5	SINAPI 10/2023	M	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF. 11/2021	150,00	R\$ 56,30	R\$ 8.445,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	150,00	R\$ 8.445,00	100,00%
18.6	SINAPI 10/2023	M	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF. 11/2021	165,00	R\$ 86,44	R\$ 14.262,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	165,00	R\$ 14.262,60	100,00%
18.7	SINAPI 10/2023	M	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF. 11/2021	80,00	R\$ 127,00	R\$ 10.160,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	80,00	R\$ 10.160,00	100,00%
19.0	INCÊNDO/SPDA					R\$ 29.003,90		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 29.003,90	100,00%	
19.1	SINAPI 10/2023	UN	EXTINTOR DE INCÊNDO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	3,00	R\$ 357,77	R\$ 1.073,31	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.073,31	100,00%
19.2	SINAPI 10/2023	UN	EXTINTOR DE INCÊNDO PORTÁTIL COM CARGA DE COZ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	2,00	R\$ 1.017,22	R\$ 2.034,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.034,44	100,00%
19.3	SINAPI 10/2023	UN	EXTINTOR DE INCÊNDO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	3,00	R\$ 316,55	R\$ 949,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 949,65	100,00%
19.4	SINAPI 10/2023	UN	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x45x17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	2,00	R\$ 2.846,54	R\$ 5.693,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.693,08	100,00%
19.5	SINAPI 10/2023	UN	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	2,00	R\$ 328,96	R\$ 657,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 657,92	100,00%
19.6	COMPOSIÇÃO	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38x19 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDO" - PLACA E2	1,00	R\$ 29,78	R\$ 29,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 29,78	100,00%
19.7	COMPOSIÇÃO	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	1,00	R\$ 22,72	R\$ 22,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 22,72	100,00%
19.8	COMPOSIÇÃO	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDO PORTÁTIL" - PLACA E5	1,00	R\$ 21,06	R\$ 21,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 21,06	100,00%
19.9	COMPOSIÇÃO	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDO" - PLACA E9	2,00	R\$ 21,06	R\$ 42,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 42,12	100,00%
19.10	COMPOSIÇÃO	UN	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	1,00	R\$ 7.543,70	R\$ 7.543,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 7.543,70	100,00%

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819611430

11 de 13

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
			UN	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL - BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															
CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO															
PROCESSO Nº: Processo Licitatório Nº 034/2023															
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023															
TABELA DE REFERÊNCIA: 22.12%															
BOLETIM DE MEDIÇÃO															
19.11	SINAPI 10/2023	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 117,47	R\$ 1.174,70	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.174,70	100,00%
19.12	COMPOSIÇÃO	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPÉRES	UN	1,00	1,00	R\$ 7.543,70	R\$ 7.543,70	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.543,70	100,00%
19.13	COMPOSIÇÃO	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UN	2,00	2,00	R\$ 715,97	R\$ 1.431,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.431,94	100,00%
19.14	COMPOSIÇÃO	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	2,00	2,00	R\$ 179,65	R\$ 359,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 359,30	100,00%
19.15	SINAPI 10/2023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	12,00	12,00	R\$ 35,54	R\$ 426,48	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 426,48	100,00%
20.0		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA					R\$ 10.129,89	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 10.129,89	
20.1	COMPOSIÇÃO	PONTO DE CANXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRÓDUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	19,00	19,00	R\$ 384,06	R\$ 7.297,14	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.297,14	100,00%
20.2	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	5,00	5,00	R\$ 283,85	R\$ 1.419,25	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.419,25	100,00%
20.3	SINAPI 10/2023	TOMADA DE REDE BAIX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	25,00	25,00	R\$ 56,54	R\$ 1.413,50	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.413,50	100,00%
21.0		INSTALAÇÕES DE CFTV					R\$ 13.690,87	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 13.690,87	
21.1	COMPOSIÇÃO	MONITORAMENTO DE FLUXO DE PESSOAS - INCLUSO 01 COMPUTADOR NUC INTEL I5 8GB, DDR3, HD1TB, VGA HDMI 03 USB WIN10 PRO OU SIMILAR 08 CÂMERAS HIRVISION DS-2CD1101-I, OU SIMILAR 01 ROTATEADOR E 01 LICENÇA DE SOFTWARE.	UN	1,00	1,00	R\$ 13.690,87	R\$ 13.690,87	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.690,87	100,00%
22.0		INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS					R\$ 57.556,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 57.556,60	
22.1	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 15 MM (1/2")	M	280,00	280,00	R\$ 195,37	R\$ 54.703,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54.703,60	100,00%
22.2	COMPOSIÇÃO	LUIVA DE COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	40,00	40,00	R\$ 37,60	R\$ 1.504,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.504,00	100,00%
22.3	SINAPI 10/2023	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	38,00	38,00	R\$ 35,50	R\$ 1.349,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.349,00	100,00%
23.0		URBANIZAÇÃO					R\$ 25.742,31	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 25.742,31	
23.1	SINAPI 10/2023	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO. AF. 08/2023	M3	27,78	27,78	R\$ 89,19	R\$ 2.477,69	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.477,69	100,00%
23.2	SINAPI 10/2023	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	555,65	555,65	R\$ 25,75	R\$ 14.307,98	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.307,98	100,00%

Elton de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Téc. - CREA 18195/11430

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		REPLAN						
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR		%					
23.3	10/2023	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	16,00	16,00	R\$ 559,79	R\$ 8.956,64	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 8.956,64	100,00%								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) 22,12% MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023 PROCESSO Licitação Nº 034/2023 DATA DA EMISSÃO FATOR K 0,9211 VALOR LICITADO VALOR CONTRATADO R\$ 1.602.413,59 R\$ 1.475.945,27 DATA DE INÍCIO 14/06/2024 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ - 0,00% CONTRATO Nº 003/2024 SERVIÇO EXTRA R\$ - 0,00% PRAZO EXECUÇÃO 240 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ - 0,00% TERMÍNO PREVISTO 26/02/2025 VALOR TOTAL R\$ 1.475.945,27 0,00% BM - PERÍODO 01/08/2024 SALDO CONTRATUAL R\$ 1.359.079,73 92,08% BM - Nº 31/08/2024 BM - R\$ MENSAL R\$ 64.263,37 0,00% 2 BM - R\$ ACUMULADO R\$ 116.864,72 7,92%																									
TOTAL											R\$ 1.475.945,27					R\$ 64.263,37					R\$ 116.864,72				

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Elton de Souza Barbosa
 Elton de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Téc. - CREA 1819511430

Graucy Kelly Ferreira Campos
 GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
 ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226