



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%						
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%						
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024		R\$										
PERÍODO:		09/04/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.565.000,00		4,08%								
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		83.919,72		4,08%								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
							PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA									R\$	1.862,70	R\$	-	R\$	1.862,70	
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 310,45											R\$	1.862,70	
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													R\$	58.966,09	
2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 11.462,35				0,14							R\$	1.604,72	
2.2	SINAPI	93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 3.937,41				0,35							R\$	1.378,09	
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$	25.646,98	
3.1	Composições	17015378PM SLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 97,81				46,00							R\$	4.490,06	
3.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 117,94				9,09							R\$	1.072,07	
3.3	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	R\$ 166,97				-							R\$	-	
4.0			MOVIMENTO DE TERRA													R\$	29.987,76	
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 1,74				1.122,60							R\$	1.953,32	
4.2	Composições	CP-S05103-PM SLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	R\$ 6,45				38,59							R\$	248,90	
4.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 166,68				134,71							R\$	22.453,46	
4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,02				2.639,64							R\$	5.332,07	
5.0			PAVIMENTAÇÃO													R\$	25.387,03	
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 48,84				519,80							R\$	25.387,03	
5.2	COMPESA	08.01.08U 1:3	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	R\$ 47,46				-							R\$	-	
5.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	R\$ 29,69				-							R\$	-	
5.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 95,38				-							R\$	-	
5.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 72,65				-							R\$	-	
5.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 760,44				-							R\$	-	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Mariadaniela da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666375-PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP				ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%			
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2028	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024				ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 002/2025 - SM/SLM				VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.565.000,00		0,00%			
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)		PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024				% ACUMULADO		4,08%					
PERÍODO:	09/04/2025	29/04/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	1.565.000,00				% DESTA BM		4,08%					
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 63.919,72										
			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
5.7	SINAPI	103925	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÓRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022		M3	R\$ 1.641,56	97,09	-	-	97,09	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 159.379,06	-	-	R\$ 159.379,06
6.0			CONTENÇÕES											R\$ 545.095,59	-	-	R\$ 545.095,59
6.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3	R\$ 85,27	219,93	-	-	219,93	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 18.753,43	-	-	R\$ 18.753,43
6.2	COMPESA	02.05.01U	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.		M3	R\$ 51,70	78,16	-	-	78,16	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.040,87	-	-	R\$ 4.040,87
6.3	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	R\$ 7,82	187,68	-	-	187,68	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.467,65	-	-	R\$ 1.467,65
6.4	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022		M3	R\$ 511,25	473,20	-	-	473,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 241.923,50	-	-	R\$ 241.923,50
6.5	Composições	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		M2	R\$ 147,23	113,55	-	-	113,55	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 16.717,96	-	-	R\$ 16.717,96
6.6	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		M2	R\$ 5,60	82,98	-	-	82,98	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 464,68	-	-	R\$ 464,68
6.7	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022		M2	R\$ 53,81	12,58	-	-	12,58	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 676,92	-	-	R\$ 676,92
6.8	SINAPI	91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°. APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M²/H DE CAPACIDADE. DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021		M2	R\$ 293,00	748,75	-	-	748,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 219.383,75	-	-	R\$ 219.383,75
6.9	SINAPI	102724			UN	R\$ 27,62	179,00	-	-	179,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.943,98	-	-	R\$ 4.943,98
6.10	Composições	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M		M3	R\$ 64,67	567,85	-	-	567,85	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 36.722,85	-	-	R\$ 36.722,85
7.0			DRENAGEM											R\$ 117.314,42	-	-	R\$ 117.314,42
7.1	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020		UN	R\$ 281,00	148,00	-	-	148,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 41.588,00	-	-	R\$ 41.588,00
7.2	Composições	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.		M	R\$ 43,63	1.381,50	-	-	1.381,50	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 60.274,84	-	-	R\$ 60.274,84
7.3	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,1X1,2 M. AF_12/2020		UN	R\$ 2.754,59	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.263,77	-	-	R\$ 8.263,77
7.4	Composições	CP-103928-PMSLM	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FÓRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022		M3	R\$ 1.300,17	1,96	-	-	1,96	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.548,33	-	-	R\$ 2.548,33
7.5	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024		M	R\$ 80,66	11,00	-	-	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 887,26	-	-	R\$ 887,26

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


Maria Janayana da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666375 PE


Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada




BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			ADITIVO DE VALOR:							
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024			ADITIVO DE SUPRESSÃO:							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:	Nº 002/2025 - SMI/SLM			VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.565.000,00		% TOTAL			
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)			PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024										
PERÍODO:		09/04/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.565.000,00			% ACUMULADO		4,08%					
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024						MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 83.919,72			% DESTA BM		4,08%					
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO			BDI	28,27%			FÍSICO			FINANCEIRO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
7.6	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	R\$ 160,03	8,00	-	-	8,00	0,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.280,24			
7.7	Composições	CP-95956-PM/SLM	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK = 25 MPA AF_01/2017	M3	R\$ 1.829,91	1,27	-	-	1,27	0,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.323,98			
7.8	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	M3	R\$ 569,26	0,26	-	-	0,26	0,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,00			
8.0			DIVERSOS							R\$ 2.544,75		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.544,75			
1.1	Composições	CP-S02555-PM/SLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	R\$ 94,25	27,00	-	-	27,00	0,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.544,75			
TOTAL DA MEDIÇÃO			sessenta e três mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos			TOTAL GERAL			R\$ 1.565.000,00			R\$ 63.919,72			R\$ 1.501.080,23		


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


Maria Janayna da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666375-PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada