



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		%	
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		%	
DATA DE EMISSÃO:		14/05/2025		ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024		R\$		1.565.000,00	
PERÍODO:		30/04/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.565.000,00		13,75%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		151.234,94		9,66%	
				EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%					

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Jannayra da Silva Mello
Engenheira Civil - CREA: 1818566375 PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada




BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL	
DATA DE EMISSÃO:		14/05/2025		ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024		R\$		1.565.000,00	
PERÍODO:		30/04/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.565.000,00		% ACUMULADO		13,75%	
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.2		EMPENHAMENTO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		% DESTES BM		9,66%	
				EMPENHAMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%		FINANCEIRO			
				QUANTITATIVO		FÍSICO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	
5.7	SINAPI	103925	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF. 08/2022	M3	R\$ 1.641,56	97,09	5,44	5,44	91,65	5,00%	5,00%	94,00%	
6.0			CONTENÇÕES										
6.1	SINAPI	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	R\$ 85,27	219,93	-	-	219,93	0,00%	0,00%	100,00%	
6.2	COMPEA	02.05.01U	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	R\$ 51,70	78,16	-	-	78,16	0,00%	0,00%	100,00%	
6.3	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	R\$ 7,82	187,68	-	-	187,68	0,00%	0,00%	100,00%	
6.4	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	M3	R\$ 511,25	473,20	8,75	8,75	464,45	1,00%	1,00%	98,00%	
6.5	Composições	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 147,23	113,55	18,16	18,16	95,39	15,00%	15,00%	84,00%	
6.6	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	R\$ 5,60	82,98	18,16	18,16	64,82	21,00%	21,00%	78,00%	
6.7	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS). ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	R\$ 53,81	12,58	27,24	27,24	-	216,00%	216,00%	-116,00%	
6.8	SINAPI	91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90º, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.	M2	R\$ 293,00	748,75	-	-	748,75	0,00%	0,00%	100,00%	
6.9	SINAPI	102724	DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF. 07/2021	UN	R\$ 27,62	179,00	-	-	179,00	0,00%	0,00%	100,00%	
6.10	Composições	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTÂNCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	R\$ 64,67	567,85	62,13	62,13	505,72	10,00%	10,00%	89,00%	
7.0			DRENAGEM										
7.1	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	R\$ 281,00	148,00	4,00	4,00	144,00	2,00%	2,00%	97,00%	
7.2	Composições	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 43,63	1.381,50	135,00	135,00	1.246,50	9,00%	9,00%	90,00%	
7.3	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF. 12/2020	UN	R\$ 2.754,59	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	
7.4	Composições	CP-103926-PMSLM	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF. 08/2022	M3	R\$ 1.300,17	1,96	-	-	1,96	0,00%	0,00%	100,00%	
7.5	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	M	R\$ 80,66	11,00	-	-	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada
Maria Juliana da Silva Meir
Engenheira Civil
CREA 1818666375 PE



Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Janayna da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666374 PF