



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01


INÍCIO DA OBRA:		30/01/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO			
TÉRMINO PREVISTO:		30/04/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA: 0001/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		90 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 001/2025 - SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL			
DATA DE EMISSÃO:		26/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA		PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO DV0001/2024							
PERÍODO:	30/01/2025	26/02/2025	DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIO, NO CEMITÉRIO MORADA ETERNA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 93.549,33		% ACUMULADO		38,96%			
			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 36.450,20		% DESTA BM		38,96%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2023 - DESONERADA			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%		FÍSICO				FINANCEIRO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	R\$ 438,33	6,00	6,00	6,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
1.2	73822/001-	Próprio	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	R\$ 6,47	61,87	61,05	61,05	0,82	98,00%	98,00%	1,00%	
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	R\$ 89,62	29,00	29,00	29,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	
2.0			DEMOIÇÕES E RETIRADAS										
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	R\$ 57,10	8,25	8,25	8,25	-	100,00%	100,00%	0,00%	
2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R\$ 8,62	16,50	11,55	11,55	4,95	69,00%	69,00%	29,00%	
2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,38	82,50	57,75	57,75	24,75	69,00%	69,00%	29,00%	
3.0			MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	R\$ 85,44	6,40	7,68	7,68	- 1,28	119,00%	119,00%	-19,00%	
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	R\$ 25,68	6,40	6,20	6,20	0,20	96,00%	96,00%	3,00%	
4.0			INFRAESTRUTURA										
4.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	R\$ 38,10	6,40	7,68	7,68	- 1,28	119,00%	119,00%	-19,00%	
4.2	CP-95957-PMSLM	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	R\$ 3.594,99	2,31	3,35	3,35	- 1,04	145,00%	145,00%	-45,00%	
5.0			SUPERESTRUTURA										
5.1	CP-95957-PMSLM	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	R\$ 3.594,99	0,51	2,62	2,62	- 2,11	513,00%	513,00%	-413,00%	
5.2	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	R\$ 192,80	148,00	39,15	39,15	108,85	26,00%	26,00%	73,00%	
5.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	R\$ 180,82	37,00	-	-	37,00	0,00%	0,00%	100,00%	
5.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	R\$ 63,16	34,00	-	-	34,00	0,00%	0,00%	100,00%	
6.0			PAREDES E PANEIS										
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	R\$ 86,52	160,79	-	-	160,79	0,00%	0,00%	100,00%	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


Assinado de forma digital por
JOSE SEVERINO DA
SILVA-02203885475
Data: 2025.02.26 09:57:58
-03'00"

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		30/01/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			ADITIVO DE VALOR:		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		30/04/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA: 0001/2024			ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		90 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:	Nº 001/2025 - SMI/SLM			VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 93.549,33 0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		26/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA			PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO DV0001/2024						
PERÍODO:	30/01/2025	26/02/2025	DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIO, NO CEMITÉRIO MORADA ETERNA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			VALOR DO CONTRATO:	R\$		93.549,33	% ACUMULADO	38,96%		
		26/02/2025	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			MEDIDO NO PERÍODO:	R\$		36.450,20	% DESTA BM	38,96%		
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2023 - DESONERADA			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO			BDI	28,27%			FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
7.0			IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGEM							R\$ 6.711,83	-	R\$ -	R\$ 6.711,83
7.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	R\$ 120,38	51,83	-	-	51,83	R\$ 6.239,29	-	-	R\$ 6.239,29
7.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 23,14	12,30	-	-	12,30	R\$ 284,62	-	-	R\$ 284,62
7.3	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	R\$ 31,32	6,00	-	-	6,00	R\$ 187,92	-	-	R\$ 187,92
8.0			REVESTIMENTOS							R\$ 15.811,11	-	-	R\$ 15.811,11
8.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	R\$ 4,73	536,24	-	-	536,24	R\$ 2.536,41	-	-	R\$ 2.536,41
8.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². F=10MM.COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	R\$ 26,62	536,24	-	-	536,24	R\$ 14.274,70	-	-	R\$ 14.274,70
9.0			PINTURAS							R\$ 1.210,90	-	-	R\$ 1.210,90
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R\$ 4,01	91,32	-	-	91,32	R\$ 366,19	-	-	R\$ 366,19
9.2	104541	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 9,25	91,32	-	-	91,32	R\$ 844,71	-	-	R\$ 844,71
TOTAL DA MEDIÇÃO			trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos			TOTAL GERAL				R\$ 93.549,33	R\$ 36.450,20	R\$ 36.450,20	R\$ 57.099,13



Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada