




BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		30/01/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		R\$	23.386,56	% ADITADO	25,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		30/04/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA: 0001/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	579,23	% SUPRIMIDO	-0,62%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		90 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:	Nº 001/2025 - SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	116.356,66	% TOTAL	24,38%	
DATA DE EMISSÃO:		07/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE			PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO DV0001/2024								
PERÍODO:	27/02/2025		CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIO, NO CEMITÉRIO MORADA ETERNA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			VALOR DO CONTRATO:	R\$		93.549,33		88,61%				
			ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			MEDIDO NO PERÍODO:	R\$		88.656,25		57,29%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2023 - DESONERADA															
			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO												
			BDI	28,27%											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 5.629,25	R\$ -	R\$ 5.623,95	R\$ 5,30
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	R\$ 438,33	6,00	-	6,00	-			R\$ 2.629,98	R\$ -	R\$ 2.629,98	R\$ -
1.2	73822/001-	Próprio	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	R\$ 6,47	61,87	-	61,05	0,82			R\$ 400,29	R\$ -	R\$ 394,99	R\$ 5,30
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	R\$ 89,62	29,00	-	29,00	-			R\$ 2.598,98	R\$ -	R\$ 2.598,98	R\$ -
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 708,07	R\$ -	R\$ 708,07	R\$ -
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	R\$ 57,10	8,25	-	8,25	-			R\$ 471,07	R\$ -	R\$ 471,07	R\$ -
2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R\$ 8,62	11,55	-	11,55	-			R\$ 99,56	R\$ -	R\$ 99,56	R\$ -
2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,38	57,75	-	57,75	-			R\$ 137,44	R\$ -	R\$ 137,44	R\$ -
3.0			MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 815,38	R\$ -	R\$ 815,38	R\$ -
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	R\$ 85,44	7,68	-	7,68	-			R\$ 656,17	R\$ -	R\$ 656,17	R\$ -
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	R\$ 25,68	6,20	-	6,20	-			R\$ 159,21	R\$ -	R\$ 159,21	R\$ -
4.0			INFRAESTRUTURA									R\$ 13.669,31	R\$ -	R\$ 12.335,81	R\$ 1.333,50
4.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	R\$ 38,10	42,68	-	7,68	35,00			R\$ 1.626,10	R\$ -	R\$ 292,60	R\$ 1.333,50
4.2	CP-95957-PMSLM	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M³	R\$ 3.594,99	3,35	-	3,35	-			R\$ 12.043,21	R\$ -	R\$ 12.043,21	R\$ -
5.0			SUPERESTRUTURA									R\$ 53.539,05	R\$ 33.320,70	R\$ 50.287,69	R\$ 3.249,43
5.1	CP-95957-PMSLM	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M³	R\$ 3.594,99	2,62	-	2,62	-			R\$ 9.418,87	R\$ -	R\$ 9.418,87	R\$ -
5.2	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	R\$ 192,80	183,00	140,00	179,15	3,84			R\$ 35.282,40	R\$ 26.992,00	R\$ 34.540,12	R\$ 740,35
5.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	R\$ 180,82	37,00	35,00	35,00	2,00			R\$ 6.690,34	R\$ 6.328,70	R\$ 6.328,70	R\$ 361,64
5.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	R\$ 63,16	34,00	-	-	34,00			R\$ 2.147,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.147,44



Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Assinado de forma digital
por JOSE SEVERINO DA
SILVA:02203885475
Dados: 2025.04.07
06:30:17 -03'00'


Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		30/01/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		R\$	23.386,56	% ADITADO	25,00%
TÉRMINO PREVISTO:		30/04/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA: 0001/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	579,23	% SUPRIMIDO	-0,62%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		90 DIAS	GESTOR /AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:	Nº 001/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	116.356,66	% TOTAL	24,38%
DATA DE EMISSÃO:		07/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE			PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO DV0001/2024							
PERÍODO:	27/02/2025	27/03/2025	CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIO, NO CEMITÉRIO MORADA ETERNA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			VALOR DO CONTRATO:	R\$	93.549,33	% ACUMULADO	88,61%				
	TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2023 - DESONERADA		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			MEDIDO NO PERÍODO:	R\$	66.656,25	% DESTA BM	57,29%				
			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO			QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
6.0			PAREDES E PANEIS							R\$	17.741,48	R\$	16.585,88	R\$
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETONEIRA. AF_12/2021	m²	R\$ 86,52	191,70	191,70	191,70	-	R\$	16.585,88	R\$	16.585,88	R\$
6.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	R\$ 679,77	1,70	-	-	1,70	R\$	1.155,60	R\$	-	R\$
7.0			IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGEM							R\$	6.239,29	R\$	-	R\$
7.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	R\$ 120,38	51,83	-	-	51,83	R\$	6.239,29	R\$	-	R\$
7.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 23,14	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$
7.3	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	R\$ 31,32	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8.0			REVESTIMENTOS							R\$	16.811,11	R\$	16.749,67	R\$
8.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	R\$ 4,73	536,24	534,28	534,28	1,96	R\$	2.536,41	R\$	2.527,14	R\$
8.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². F=10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	R\$ 26,62	536,24	534,28	534,28	1,96	R\$	14.274,70	R\$	14.222,53	R\$
9.0			PINTURAS							R\$	1.210,90	R\$	-	R\$
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R\$ 4,01	91,32	-	-	91,32	R\$	366,19	R\$	-	R\$
9.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 9,25	91,32	-	-	91,32	R\$	844,71	R\$	-	R\$
TOTAL DA MEDIÇÃO			sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos			TOTAL GERAL			R\$	116.356,66	R\$	66.656,25	R\$	103.106,45
									R\$	116.356,66	R\$	103.106,45	R\$	13.250,21


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

JOSE SEVERINO DA
SILVA:02203885475
Assinado de forma digital por JOSE SEVERINO DA SILVA:02203885475
Data: 2025.04.07 08:30:48 -05'00'
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada