

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%					
TERMINO PREVISTO:		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS: 006/2021		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 026/2021		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%					
DATA DE EMISSÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 014/2021 - FMS											
PERÍODO:		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 695.152,67		% ACUMULADO		6,53%							
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (Coeficientes extraídos da tabela EMLURB 07/2018)		EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 45.374,45		% DESTA BM		6,53%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			SALDO				
				BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO		MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 36.734,50			
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.		R\$ 301,76	6,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.810,56	R\$ -	R\$ 1.810,56			
1.2	SINAPI 07-2021	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		R\$ 17,31	1.660,00	30,36	30,36	1,00%	1,00%	98,00%	R\$ 28.734,60	R\$ 525,53	R\$ 28.209,06			
1.3	COMPOSIÇÃO	002	RETIRADA DE ENTULHOS/METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, DMT 6 KM, CARGA E DESC. MANUAIS		R\$ 31,80	212,68	1,52	1,52	0,00%	0,00%	99,00%	R\$ 6.763,22	R\$ 48,33	R\$ 6.714,88			
2.0			MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 29.517,69			
2.1	SINAPI 07-2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021		R\$ 68,52	87,15	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.971,51	R\$ -	R\$ 5.971,51			
2.2	SINAPI 07-2021	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020		R\$ 212,58	87,15	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 18.526,34	R\$ -	R\$ 18.526,34			
2.3	SINAPI 07-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		R\$ 1,92	2.614,50	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.019,84	R\$ -	R\$ 5.019,84			
3.0			COBERTA											R\$ 628.326,60			
3.1	SINAPI 07-2021	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		R\$ 2,39	8.300,00	591,87	591,87	7,00%	7,00%	92,00%	R\$ 19.837,00	R\$ 1.414,56	R\$ 18.422,43			
3.2	SINAPI 07-2021	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020		R\$ 1.408,64	415,00	29,59	29,59	7,00%	7,00%	92,00%	R\$ 584.585,60	R\$ 41.681,65	R\$ 542.903,94			
3.3	SINAPI 07-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		R\$ 1,92	12.450,00	887,70	887,70	7,00%	7,00%	92,00%	R\$ 23.904,00	R\$ 1.704,38	R\$ 22.199,61			
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>				<b>quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinco centavos</b>				<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 45.374,45</b>		<b>R\$ 45.374,45</b>		<b>R\$ 649.778,17</b>	

*[Handwritten signature]*

Pedro Pita Júnior  
Diretor / Engº Civil  
CREA Nº 034641 D1P/PE

*[Handwritten signature]*  
Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalson Pereira de Oliveira  
Técnico em Edificações  
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada