

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

PROCESSO Nº MODALIDADE	CONTRATADA	OBJETO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	FATOR L	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	
1.8.8	SINAPI	102608	UND	1,00				1,00			RS 890,73	1,0000				RS 890,73	0,00%				RS 890,73	1,00	100,00%
1.8.9	COMPOS.	CP-025	M2	3,19							RS 441,96	1,0000				RS 1.409,85	0,00%				RS 1.409,85	3,19	100,00%
1.8.10	COMPOS.	CP-026	M	8,20							RS 73,52	1,0000				RS 602,86	0,00%				RS 602,86	8,20	100,00%
1.8.11	COMPOS.	CP-027	M	6,75							RS 126,58	1,0000				RS 854,41	0,00%				RS 854,41	6,75	100,00%
1.8.12	COMPOS.	CP-028	M2	1,34							RS 363,55	1,0000				RS 487,15	0,00%				RS 487,15	1,34	100,00%
1.8.13	COMPOS.	CP-030	UND	4,00							RS 270,78	1,0000				RS 1.083,12	0,00%				RS 1.083,12	4,00	100,00%
1.8.14	SINAPI	86942	UND	6,00							RS 254,58	1,0000				RS 1.527,48	0,00%				RS 1.527,48	6,00	100,00%
1.8.15	SINAPI	86915	UND	6,00							RS 134,15	1,0000				RS 804,90	0,00%				RS 804,90	6,00	100,00%
1.8.16	SINAPI	86910	UND	4,00							RS 119,81	1,0000				RS 479,24	0,00%				RS 479,24	4,00	100,00%
1.8.17	COMPOS.	CP-031	UND	1,00							RS 687,10	1,0000				RS 687,10	0,00%				RS 687,10	1,00	100,00%
1.8.18	SINAPI	86931	UND	1,00							RS 462,99	1,0000				RS 462,99	0,00%				RS 462,99	1,00	100,00%
1.8.19	COMPOS.	CP-032	UND	2,00							RS 839,95	1,0000				RS 1.679,90	0,00%				RS 1.679,90	2,00	100,00%
1.8.20	SINAPI	100860	UND	1,00							RS 107,17	1,0000				RS 107,17	0,00%				RS 107,17	1,00	100,00%
1.8.21	SINAPI	95546	UND	3,00							RS 212,96	1,0000				RS 638,88	0,00%				RS 638,88	3,00	100,00%
1.8.22	SINAPI	95544	UND	3,00							RS 69,99	1,0000				RS 209,97	0,00%				RS 209,97	3,00	100,00%
1.8.23	SINAPI	95547	UND	6,00							RS 53,55	1,0000				RS 321,30	0,00%				RS 321,30	6,00	100,00%
1.8.24	SINAPI	95545	UND	1,00							RS 68,47	1,0000				RS 68,47	0,00%				RS 68,47	1,00	100,00%
1.8.25	SINAPI	100849	UND	1,00							RS 40,88	1,0000				RS 40,88	0,00%				RS 40,88	1,00	100,00%
1.8.26	SINAPI	100868	UND	6,00							RS 370,58	1,0000				RS 2.223,48	0,00%				RS 2.223,48	6,00	100,00%
1.8.27	COMPOS.	CP-033	CI	2,00							RS 535,89	1,0000				RS 1.071,78	0,00%				RS 1.071,78	2,00	100,00%
1.8.28	SINAPI	102137	UND	1,00							RS 72,22	1,0000				RS 72,22	0,00%				RS 72,22	1,00	100,00%
1.8.29	SINAPI	98104	UND	1,00							RS 385,41	1,0000				RS 385,41	0,00%				RS 385,41	1,00	100,00%
1.8.30	SINAPI	89709	UND	6,00							RS 14,75	1,0000				RS 88,50	100,00%				RS 88,50	6,00	100,00%
1.8.31	SINAPI	89710	UND	1,00							RS 12,39	1,0000				RS 12,39	100,00%				RS 12,39	1,00	100,00%
1.9		SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									RS 16.771,48					RS 5.949,60					RS 10.012,58		
1.9.1	SINAPI	93128	UND	13,00							RS 147,39	1,0000				RS 1.916,07	100,00%				RS 1.916,07	13,00	100,00%
1.9.2	SINAPI	93137	UND	4,00							RS 176,25	1,0000				RS 705,00	100,00%				RS 705,00	4,00	100,00%
1.9.3	COMPOS.	CP-034	UND	6,00							RS 71,86	1,0000				RS 431,16	100,00%				RS 431,16	6,00	100,00%



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TABUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Table with columns: CONTRATAÇÃO, PROCESSO Nº, MODALIDADE, TABELA DE REFERÊNCIA, BDI = 22,35%

Main table with columns: Nº, CTR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UN, QUANTIDADES (CTR, ADI, SUP, TOTAL, UNITÁRIO, FATOR K), PREÇOS, MEDIÇÃO ANTERIOR (QTDE, VALOR, %), MEDIÇÃO NO PERÍODO (QTDE, VALOR, %), MEDIÇÃO ACUMULADA (QTDE, VALOR, %), SALDO A MEDIR (QTDE, VALOR, %)

Administrative information including: Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE, Francisco Henrique C. L. da Silva, Engenheiro Civil, CREA-PE Nº 38.306, and other professional details.



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ITEMS	Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR
1.14.11	SINAPI	95305		TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 09/2016	M2	45,43			45,43	R\$	14,40	1,0000	R\$ 654,19			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 654,19	45,43	R\$ 654,19	100,00%			
1.15	COMPOS.	DIVERSOS	CP-057	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BORDIZO 33X50*CM	UND	1,00			1,00	R\$	1.218,22	1,0000	R\$ 1.218,22			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.218,22	1,00	R\$ 1.218,22	100,00%			
1.15.2	COMPOS.		CP-058	PLACA INDICATIVA ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM: 0,25 X 0,08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00			12,00	R\$	63,81	1,0000	R\$ 765,72			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 765,72	12,00	R\$ 765,72	100,00%			
1.16	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00			240,00	R\$	42,01	1,0000	R\$ 10.082,40			R\$ 8.316,60	41,67%	R\$ 4.201,00	16,67%	R\$ 14.283,60	100,00	R\$ 14.283,60	41,67%			
1.16.2	SINAPI		90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00			96,00	R\$	102,89	1,0000	R\$ 9.877,44			R\$ 4.115,60	41,67%	R\$ 4.115,60	58,33%	R\$ 13.993,04	56,00	R\$ 13.993,04	58,33%			
TOTAL													R\$ 338.629,39			R\$ 178.193,09		R\$ 67.626,73		R\$ 245.819,83		R\$ 92.809,56				

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Johnson Marques de Moraes

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrad Inacio da Silva
CREA: PE38306

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE/1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N° 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura