

| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | CONTRATADA | PROCESSO Nº | MODALIDADE | DATA DA EMISSÃO | VALOR LICITADO | REPLAN | VALOR CONTRATADO | |
| CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI | | Processo Licitatório Nº 022/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 | 10/05/2023 | R\$ 55.885,20 | R\$ 6.412.533,89 | R\$ 6.254.420,69 | R\$ 6.254.420,69 |
| 5º TERMO ADITIVO | | TABELA DE REFERÊNCIA | BDI = 22,35% | | | | R\$ 692.470,46 | R\$ 692.470,46 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | | R\$ 1.562.124,46 | R\$ 1.562.124,46 | R\$ 1.562.124,46 |
| SERVIÇOS DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | | | | | | R\$ 8.509.015,61 | R\$ 8.509.015,61 | R\$ 8.509.015,61 |
| LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS | | | | | | R\$ 728.790,37 | R\$ 728.790,37 | R\$ 728.790,37 |
| REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022 | | | | | | R\$ 55.885,20 | R\$ 55.885,20 | R\$ 55.885,20 |
| REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS | | | | | | | | |
| TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL | | | | | | | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017 | | | | | | | | |
| REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES | | | | | | | | |
| DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO | | | | | | | | |
| LIMPEZA DE VIDROS | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO | | | | | | | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021 | | | | | | | | |
| REATOR MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | | | | | | | | |
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020 | | | | | | | | |
| ESTRUTURA | | | | | | | | |
| FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | | | |
| CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | | | | | | | | |
| ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | | | | | | | | |
| LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | | | | | | | | |
| ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | | | | | | | | |
| ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | | | | | | | | |
| PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP = 5,0CM | | | | | | | | |
| LASTRO DE BRITA 1 | | | | | | | | |
| FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | | | | | | | | |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016 | | | | | | | | |
| FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM. 01 USO | | | | | | | | |
| PAREDES | | | | | | | | |
| ALVENARIA | | | | | | | | |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | | | | | | | | |

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DPE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INGENHEIRO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA E 383306

FL.: 1 / 6

| ITEMS | CÓDIGO | UN | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADES | | | PREÇOS | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | |
|--|-------------|-----------|---|-------------|----------|-----|------------|----------|---------------|------------------|-------|------|--------------------|-------|------|-------------------|-------|------|---------------|-------|------|---|
| | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | TOTAL | VALOR | QTDE | % | VALOR | QTDE | % | VALOR | QTDE | % | VALOR | QTDE | % |
| OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CONTRATADA CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELLI PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022 MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5º TERMO ADITIVO EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPELO/ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | SEINFRA | C_0074 | ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | 24,03 | 24,03 | | R\$ 132,84 | 1,0000 | R\$ 3.192,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | SINAPI | 103339 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 25,61 | 25,61 | | R\$ 108,21 | 1,0000 | R\$ 2.771,25 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | | | CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO | | | | | | R\$ 95.084,16 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | PISO | | | | | | R\$ 27.688,69 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 183,74 | 183,74 | | R\$ 31,29 | 1,0000 | R\$ 5.749,22 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 30,17 | 30,17 | | R\$ 37,53 | 1,0000 | R\$ 1.132,28 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | COMPOSIÇÃO | C_003 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | 145,18 | 145,18 | | R\$ 143,32 | 1,0000 | R\$ 20.807,19 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | | R\$ 67.395,47 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.5 | ORSE INSUMO | 1294 | LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 30CM, FCK=35MPA, E=3CM, 7UN/M2 | 69,59 | 69,59 | | R\$ 63,95 | 1,0000 | R\$ 4.450,28 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.6 | SINAPI | 7363 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | 748,24 | 748,24 | | R\$ 34,14 | 1,0000 | R\$ 25.544,91 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.8 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 | 558,23 | 558,23 | | R\$ 64,15 | 1,0000 | R\$ 35.810,45 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.9 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 158,35 | 158,35 | | R\$ 10,04 | 1,0000 | R\$ 1.589,83 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS | | | | | | R\$ 64.870,73 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS | | | | | | R\$ 64.870,73 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.7 | ORSE | 8506 | GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01 | 11,29 | 11,29 | | R\$ 835,75 | 1,0000 | R\$ 9.435,61 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8,50 | 8,50 | | R\$ 366,91 | 1,0000 | R\$ 3.118,73 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.10 | ORSE | 01841 | REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 8,00 | 8,00 | | R\$ 118,74 | 1,0000 | R\$ 949,92 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.14 | ORSE | 12105 | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA | 5,30 | 5,30 | | R\$ 476,32 | 1,0000 | R\$ 2.524,49 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.15 | SINAPI | 87273 | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES | 10,66 | 10,66 | | R\$ 583,86 | 1,0000 | R\$ 6.223,94 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.16 | SINAPI | 73970/1-A | PF 1 W310X32,7 A572GR50 12M FX4,71T-FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1.093,16 | 1.093,16 | | R\$ 21,45 | 1,0000 | R\$ 23.448,28 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.17 | SINAPI | 73970/1-B | PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,32FORNECIMENTO E MONTAGEM | 450,00 | 450,00 | | R\$ 22,38 | 1,0000 | R\$ 10.071,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.18 | ORSE | 13049 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | 7,20 | 7,20 | | R\$ 704,55 | 1,0000 | R\$ 5.072,76 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.19 | ORSE | 1859 | REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO | 22,66 | 22,66 | | R\$ 177,67 | 1,0000 | R\$ 4.026,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | | | PINTURA E REVESTIMENTO | | | | | | R\$ 43.631,58 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | PAPEDE | | | | | | R\$ 42.928,58 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 238,33 | 238,33 | | R\$ 80,07 | 1,0000 | R\$ 19.083,08 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 330,56 | 330,56 | | R\$ 4,72 | 1,0000 | R\$ 1.560,24 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE | | |
| CONTRATADA | CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI | | |
| PROCESSO Nº | Processo Licitatório Nº 022/2022 | | |
| MODALIDADE | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 | | |
| 5º TERMO ADITIVO | | | |
| EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPELO/ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | | | |
| SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA | | | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | |

| ITENS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANTIDADES | | | PREÇOS | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | | | |
|--------|-------------|---|----|-------------|-----|-----|--------|--------------|---------|------------------|------|-------|--------------------|------|-------|-------------------|------|-------|---------------|------|-------|---|--------------|---------|
| | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | TOTAL | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | | |
| 8.1.52 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 1,00 | R\$ 17,91 | 1,0000 | R\$ 17,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 17,91 | 100,00% |
| 8.1.53 | ORSE | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEG, TRIPOLAR 63A | UN | 2,00 | | | 2,00 | R\$ 134,01 | 1,0000 | R\$ 268,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 268,02 | 100,00% |
| 8.1.54 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 2,00 | R\$ 129,27 | 1,0000 | R\$ 258,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 258,54 | 100,00% |
| 8.1.55 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | | | 13,00 | R\$ 9,05 | 1,0000 | R\$ 117,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 45,25 | 38,46% |
| 8.1.61 | ORSE INSUMO | PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A | UN | 10,00 | | | 10,00 | R\$ 3,10 | 1,0000 | R\$ 31,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 31,00 | 100,00% |
| 8.1.63 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 1,00 | R\$ 28,05 | 1,0000 | R\$ 28,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8.1.69 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | | | 2,00 | R\$ 171,45 | 1,0000 | R\$ 342,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 342,90 | 100,00% |
| 8.1.72 | SEINFRA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | UN | 2,00 | | | 2,00 | R\$ 1.531,00 | 1,0000 | R\$ 3.062,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 3.062,00 | 100,00% |
| 8.1.73 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. | UN | 2,00 | | | 2,00 | R\$ 1.018,78 | 1,0000 | R\$ 2.037,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 2.037,56 | 100,00% |
| 8.1.74 | SEINFRA | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | UN | 6,00 | | | 6,00 | R\$ 223,93 | 1,0000 | R\$ 1.343,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 1.343,58 | 100,00% |
| 8.1.75 | ORSE | TERMO ADI | UN | 7,00 | | | 7,00 | R\$ 334,97 | 1,0000 | R\$ 2.344,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 2.344,79 | 100,00% |
| 8.1.76 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | | | 1,00 | R\$ 127,22 | 1,0000 | R\$ 127,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8.1.77 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA | UN | 1,00 | | | 1,00 | R\$ 185,88 | 1,0000 | R\$ 185,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8.1.78 | ORSE | INTERRUPTOR "SISTEMA X" 01 SEÇÃO, C/PLACA, INCLUSO CAIXA "SISTEMA X", APARENTE | UN | 1,00 | | | 1,00 | R\$ 31,63 | 1,0000 | R\$ 31,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8.1.79 | ORSE | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4" | UN | 9,00 | | | 9,00 | R\$ 36,64 | 1,0000 | R\$ 329,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8.1.80 | ORSE | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 1,00 | | | 1,00 | R\$ 260,24 | 1,0000 | R\$ 260,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8.1.81 | ORSE INSUMO | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V | M | 5,00 | | | 5,00 | R\$ 7,87 | 1,0000 | R\$ 39,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8.1.82 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 8,00 | | | 8,00 | R\$ 381,97 | 1,0000 | R\$ 3.055,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | HIDRÁULICA/ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.39 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | UN | 26,00 | | | 26,00 | R\$ 275,69 | 1,0000 | R\$ 7.167,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9.1.40 | ORSE | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | UN | 11,00 | | | 11,00 | R\$ 140,34 | 1,0000 | R\$ 1.543,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9.1.41 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 20,00 | | | 20,00 | R\$ 105,06 | 1,0000 | R\$ 2.101,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9.1.42 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 10,00 | | | 10,00 | R\$ 143,89 | 1,0000 | R\$ 1.438,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9.1.44 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15,00 | | | 15,00 | R\$ 8,16 | 1,0000 | R\$ 122,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9.1.51 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 22,70 | | | 22,70 | R\$ 53,82 | 1,0000 | R\$ 1.221,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9.1.52 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 10,00 | | | 10,00 | R\$ 50,85 | 1,0000 | R\$ 508,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 9.1.53 | SINAPI | TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1,00 | | | 1,00 | R\$ 85,87 | 1,0000 | R\$ 85,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |



PREF. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
RUA DO DESENVOLVIMENTO

| ITEMS | CÓDIGO | UN | UN | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADES | | | PREÇOS | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO A MEDIR | | REPLAN | | | |
|---|---------------|--------|----|---|-------------|--------|-----|--------|------------|---------|------------------|------|--------------------|---------------|-------------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|
| | | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | TOTAL | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | | VALOR | % | |
| OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATADA CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5º TERMO ADITIVO EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPELO/ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.57 | SINAPI | 89984 | UN | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | R\$ 115,39 | 1,0000 | R\$ 807,73 | | | | R\$ - | 0,00% | | R\$ 807,73 | 100,00% | REPLAN | | |
| 9.1.58 | SINAPI | 89957 | UN | PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 24,00 | 24,00 | | 24,00 | R\$ 148,96 | 1,0000 | R\$ 3.575,04 | | | | R\$ - | 0,00% | | R\$ 3.575,04 | 100,00% | | | |
| 9.1.59 | SINAPI | 100851 | UN | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | R\$ 80,99 | 1,0000 | R\$ 161,98 | | | | R\$ - | 0,00% | | R\$ 161,98 | 100,00% | | | |
| 9.1.61 | ORSE | 13064 | UN | BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPERIZ/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | R\$ 766,24 | 1,0000 | R\$ 3.064,96 | | | | R\$ - | 0,00% | | R\$ 3.064,96 | 100,00% | | | |
| 9.1.62 | SINAPI | 80395 | UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | R\$ 13,06 | 1,0000 | R\$ 13,06 | | | | R\$ 13,06 | 100,00% | 1,00 | R\$ 13,06 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.63 | SINAPI | 89364 | UN | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | R\$ 12,79 | 1,0000 | R\$ 25,58 | | | | R\$ 25,58 | 100,00% | 2,00 | R\$ 25,58 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.64 | SINAPI | 89625 | UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | R\$ 25,99 | 1,0000 | R\$ 25,99 | | | | R\$ 25,99 | 100,00% | 1,00 | R\$ 25,99 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.65 | ORSE | 01084 | UN | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | R\$ 22,07 | 1,0000 | R\$ 22,07 | | | | R\$ 22,07 | 100,00% | 1,00 | R\$ 22,07 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.66 | SINAPI | 94490 | UN | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | R\$ 59,60 | 1,0000 | R\$ 119,20 | | | | R\$ 119,20 | 100,00% | 2,00 | R\$ 119,20 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.67 | SINAPI | 89391 | UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | R\$ 9,84 | 1,0000 | R\$ 19,68 | | | | R\$ 19,68 | 100,00% | 2,00 | R\$ 19,68 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.68 | SINAPI | 89382 | UN | RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | R\$ 19,10 | 1,0000 | R\$ 19,10 | | | | R\$ 19,10 | 100,00% | 1,00 | R\$ 19,10 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.69 | SINAPI | 89390 | UN | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | R\$ 28,87 | 1,0000 | R\$ 28,87 | | | | R\$ 28,87 | 100,00% | 1,00 | R\$ 28,87 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.70 | SINAPI | 89380 | UN | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | R\$ 11,33 | 1,0000 | R\$ 11,33 | | | | R\$ 11,33 | 100,00% | 1,00 | R\$ 11,33 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.71 | SINAPI INSUMC | 20086 | UN | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | R\$ 2,93 | 1,0000 | R\$ 2,93 | | | | R\$ 2,93 | 100,00% | 1,00 | R\$ 2,93 | 100,00% | 0,00% | | |
| 9.1.72 | SINAPI | 89669 | UN | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | R\$ 28,31 | 1,0000 | R\$ 198,17 | | | | R\$ 28,31 | 14,29% | 1,00 | R\$ 28,31 | 14,29% | 85,71% | | |
| 9.1.73 | SINAPI | 89580 | M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 17,60 | 17,60 | | 17,60 | R\$ 106,63 | 1,0000 | R\$ 1.876,68 | | | | R\$ - | 0,00% | - | R\$ - | 0,00% | 100,00% | | |
| 9.1.74 | SINAPI | 95547 | UN | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | R\$ 69,97 | 1,0000 | R\$ 139,94 | | | | R\$ - | 0,00% | - | R\$ - | 0,00% | 100,00% | | |
| 9.1.75 | SINAPI INSUMC | 37401 | UN | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | R\$ 61,99 | 1,0000 | R\$ 123,98 | | | | R\$ - | 0,00% | - | R\$ - | 0,00% | 100,00% | | |
| 10.0 | DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.8 | ORSE | 10759 | M2 | BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | 9,95 | 9,95 | | 9,95 | R\$ 464,11 | 1,0000 | R\$ 4.617,89 | | | R\$ 11.125,19 | 7,66% | 8,45 | R\$ 3.921,72 | 84,92% | 8,45 | R\$ 1.125,19 | 7,66% | |
| 10.1.9 | ORSE | 00228 | M2 | REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRAO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA | 94,92 | 94,92 | | 94,92 | R\$ 75,89 | 1,0000 | R\$ 7.203,47 | | | R\$ 7.203,47 | 100,00% | 94,92 | R\$ 7.203,47 | 100,00% | 94,92 | R\$ 696,16 | 15,08% | |
| 10.1.10 | SINAPI | 100869 | UN | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | R\$ 441,18 | 1,0000 | R\$ 2.647,08 | | | | R\$ - | 0,00% | - | R\$ - | 0,00% | 6,00 | R\$ 2.647,08 | 100,00% |
| 10.1.11 | SEINFRA | C5193 | M2 | ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA | 420,39 | 420,39 | | 420,39 | R\$ 219,80 | 1,0000 | R\$ 92.401,72 | | | | R\$ - | 0,00% | - | R\$ - | 0,00% | 420,39 | R\$ 92.401,72 | 100,00% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA

Sórgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA 383306

| Nº | CTR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANTIDADES | | | PREÇOS | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | |
|--------------|------|--------|--|----|-------------|-----|-----|----------|-----------|------------------|---------------|------|--------------------|---------------|-------|-------------------|----------------|-------|---------------|----------|---------------|---------|
| | | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | TOTAL | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | VALOR | VALOR |
| 10.1.12 | ORSE | 01900 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE | M2 | 1.161,23 | | | 1.161,23 | R\$ 23,86 | 1,0000 | R\$ 27.706,94 | | | | R\$ - | 0,00% | | R\$ - | 0,00% | 1.161,23 | R\$ 27.706,94 | 100,00% |
| 10.1.13 | ORSE | 03848 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) | M | 180,00 | | | 180,00 | R\$ 55,95 | 1,0000 | R\$ 10.071,00 | | | | R\$ - | 0,00% | | R\$ - | 0,00% | 180,00 | R\$ 10.071,00 | 100,00% |
| 10.1.14 | ORSE | 10899 | ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8" | UN | 20,00 | | | 20,00 | R\$ 41,63 | 1,0000 | R\$ 832,60 | | | | R\$ - | 0,00% | | R\$ - | 0,00% | 20,00 | R\$ 832,60 | 100,00% |
| 10.1.15 | ORSE | 3921 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWQ, SEM REVESTIMENTO MALHA 3" | M2 | 18,31 | | | 18,31 | R\$ 48,59 | 1,0000 | R\$ 889,68 | | | | R\$ - | 0,00% | | R\$ - | 0,00% | 18,31 | R\$ 889,68 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 55.885,20 | | | R\$ 55.885,20 | | | R\$ 728.790,37 | | | | | |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | |
|--------------------|--|
| DADOS CONTRATUAIS | |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE |
| CONTRATADA | CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELLI |
| PROCESSO Nº | Processo Licitatório Nº 022/2022 |
| MODALIDADE | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 |
| DATA DA EMISSÃO | 10/05/2023 |
| FATOR K | 0,9750 |
| VALOR LICITADO | R\$ 6.412.533,89 |
| VALOR CONTRATADO | R\$ 6.254.420,69 |
| DATA DE INÍCIO | 23/09/2022 |
| SERVIÇOS EXCEDENTE | R\$ 692.470,46 |
| CONTRATO Nº | 0024/2021 |
| SERVIÇO EXTRA | R\$ 1.562.124,46 |
| PRazo EXECUÇÃO | 360 |
| SERVIÇOS SUPRIMIDO | R\$ - |
| TERMINO PREVISTO | 18/09/2023 |
| VALOR TOTAL | R\$ 8.509.015,61 |
| BM - PERÍODO | 04/05/2023 |
| SALDO CONTRATUAL | R\$ 728.790,37 |
| BM - R\$ MENSAL | 04/04/2023 |
| BM - R\$ ACUMULADO | R\$ 55.885,20 |
| BM - Nº | 1 |
| REPLAN | 11,07% |
| | 24,98% |
| | 0,00% |
| | 36,05% |
| | 8,56% |
| | 0,66% |
| | 0,66% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUTORA UMIARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE COIMBRADO
IMACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA/PE 383306