



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
5º TERMO ADITIVO										
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GOJÓIS										
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 22,35%										

ÍTEM	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			UNITÁRIO	TOTAL	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																			
			CTR	ADI	SUP			FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:																				R\$ 784.675,65																		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:																				R\$ 18.818,55																		
1.1.26	ORSE	7725		702,00		R\$ 7,26	5.096,52	1,0000		122,56	889,78	0,17																											
1.1.35	ORSE	278		1.849,98		R\$ 4,84	8.953,90	1,0000		1.729,98	8.373,10	0,94																											
1.1.36	ORSE	04942		3,79		R\$ 18,04	68,37	1,0000		3,79	68,37	1,00																											
1.1.37	ORSE	08261		1,00		R\$ 119,69	119,69	1,0000		1,00	119,69	1,00																											
1.1.41	SEINFRA	C2535		6,46		R\$ 83,85	541,67	1,0000																															
1.1.42	SINAPI	97064		86,00		R\$ 24,80	2.132,80	1,0000		66,00	1.636,80	0,77																											
1.1.43	SINAPI	12119		1.049,57		R\$ 0,89	934,11	1,0000		1.049,57	934,11	1,00																											
1.1.44	SEINFRA	C1046		66,78		R\$ 5,80	387,32	1,0000																															
1.1.45	SEINFRA	C1627		45,32		R\$ 12,89	584,17	1,0000																															
2.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																				R\$ 62.572,92																		
2.1	FUNDAÇÃO																				R\$ 1.089,29																		
2.1.1	SINAPI	93358		23,88		R\$ 85,83	1.061,71	1,0000																															
2.1.3	SINAPI	96995		7,14		R\$ 52,05	27,58	1,0000																															
2.1.4	SINAPI	100981		9,81		R\$ 10,31		1,0000																															
2.2	ESTRUTURA																				R\$ 61.488,63																		
2.2.2	SINAPI	92263		162,12		R\$ 218,38	82,98	1,0000																															
2.2.4	SINAPI	94964		19,06		R\$ 475,21	2.304,76	1,0000		0,19	90,28	0,04																											
2.2.5	SINAPI	101792		0,99		R\$ 20,26	253,25	1,0000																															
2.2.6	SINAPI	103670		19,31		R\$ 293,93	1.434,37	1,0000		0,19	55,84	0,04																											
2.2.7	SEINFRA	C4151		196,89		R\$ 16,57	2.810,76	1,0000		18,52	306,87	0,11																											
2.2.10	SINAPI	100775		2.345,14		R\$ 18,55	43.502,34	1,0000																															
2.2.12	SEINFRA	C4757		21,52		R\$ 380,37	8.185,56	1,0000																															
2.2.13	ORSE	2656		4,56		R\$ 135,66	618,60	1,0000																															
2.2.14	SINAPI	92265		0,72		R\$ 156,66	112,79	1,0000		0,72	112,79	1,00																											
2.2.15	SINAPI	93184		2,60		R\$ 40,17	104,44	1,0000																															
2.2.16	ORSE	84		11,52		R\$ 180,45	2.078,78	1,0000																															
3.0	PAREDES																				R\$ 16.996,47																		

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 Engenheiro Civil - REAPE 383306

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil - REA 37471 DIPE

Prefeitura de São Lourenço da Mata
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

5º TERMO ADITIVO
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
3.1			ALVENARIA																					
3.1.3	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	669,22	130,23	130,23	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 11.033,08	16,44	1.392,79	0,13	R\$ 4.164,04	0,24	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.164,04	24,50%	R\$ 12.832,42	113,79	75,50%	R\$ 9.640,28	87,38%
3.1.4	SEINFRA	C_0074	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm.	M2	24,03		24,03	R\$ 132,84	1,0000	R\$ 3.192,14	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.192,14	24,03	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1.5	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	25,61		25,61	R\$ 108,21	1,0000	R\$ 2.771,25	25,61	2.771,25	1,00	R\$ 2.771,25		R\$ -	0,00%	R\$ 2.771,25	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.0			CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO																					
4.1			PISO																					
4.2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	524,62	183,74	183,74	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 5.749,22	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.749,22	183,74	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.2	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	450,08	30,17	30,17	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 1.132,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 1.132,28	100,00%	R\$ 0,00	30,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	COMPOSIÇÃO	C_003	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	279,13	145,18	145,18	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 20.807,19	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.807,19	145,18	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3			REVESTIMENTO DE PISO																					
4.3.5	ORSE INSUMO	1294	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 39CM, FCK=35MPa, E=3CM, 7UN/M2	M2	324,00	69,59	69,59	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 4.450,28	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.450,28	69,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3.6	SINAPI	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	M2	748,24		748,24	R\$ 34,14	1,0000	R\$ 25.544,91	325,98	11.128,95	0,44	R\$ 11.128,95		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.128,95	16,51%	R\$ 56.266,51	422,26	83,49%	R\$ 5.749,22	100,00%
4.3.8	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	558,23		558,23	R\$ 64,15	1,0000	R\$ 35.810,45	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.810,45	558,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3.9	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	158,35		158,35	R\$ 10,04	1,0000	R\$ 1.589,83	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.589,83	158,35	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.0			ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS:																					
5.1			ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS																					
5.1.7	ORSE	8506	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01	M2	11,29		11,29	R\$ 835,75	1,0000	R\$ 9.435,61	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.435,61	11,29	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.8	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEMTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,50		8,50	R\$ 366,91	1,0000	R\$ 3.118,73	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.118,73	8,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.10	ORSE	01841	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	8,00		8,00	R\$ 118,74	1,0000	R\$ 949,92	8,00	949,92	1,00	R\$ 949,92		R\$ -	0,00%	R\$ 949,92	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.14	ORSE	12105	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA	M2	5,30		5,30	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 2.524,49	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.524,49	5,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.15	SINAPI	87273	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO 2 INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES	M2	10,66		10,66	R\$ 583,86	1,0000	R\$ 6.223,94	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.223,94	10,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.16	SINAPI	73970/1-A	PF 1 W310X32,7 A572GR50 12M FX4,71T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	1.093,16		1.093,16	R\$ 21,45	1,0000	R\$ 23.448,28	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.448,28	1.093,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.17	SINAPI	73970/1-B	PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,32T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	450,00		450,00	R\$ 22,38	1,0000	R\$ 10.071,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.071,00	450,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.18	ORSE	13049	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	7,20		7,20	R\$ 704,55	1,0000	R\$ 5.072,76	5,76	4.058,20	0,80	R\$ 4.058,20		R\$ -	0,00%	R\$ 4.058,20	80,00%	R\$ 1.014,55	1,44	20,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.19	ORSE	1859	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2	22,66		22,66	R\$ 177,67	1,0000	R\$ 4.026,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.026,00	22,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

5º TERMO ADITIVO
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS

TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

BDI =
22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

QUANTIDADES

PREÇOS

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO NO PERÍODO

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO A MEDIR

Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
6.0																											
6.1																											
6.1.1	SINAPI	87273	M2	PINTURA E REVESTIMENTO	728,51	238,33		238,33	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 19.083,08	R\$ 3.225,43	9,66	0,04	R\$ 8.591,51	45,02%	R\$ 11.158,44	25,99%	R\$ 14.383,88	33,51%	R\$ 25.747,67	121,37	R\$ 28.546,67	66,49%			
6.1.2	SINAPI	87878	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	1.364,23	330,56		330,56	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 1.560,24	773,47	49,52	0,15	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 233,73	14,98%	R\$ 9.364,98	49,07%	R\$ 9.718,09	50,93%			
6.1.3	SINAPI	87530	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	1.737,04	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	1.796,09	39,86	0,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.796,09	21,72%	R\$ 1.796,09	14,98%	R\$ 1.326,50	85,02%			
6.1.4	SINAPI	87532	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	511,99	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	422,14	9,66	0,05	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.566,93	31,30%	R\$ 2.989,08	36,45%	R\$ 5.210,78	63,55%			
6.1.10	SINAPI	95305	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	162,20	162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.703,87	162,2000	R\$ 2.703,87	100,00%	
6.1.11	COMPOSIÇÃO	018	M2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016					R\$ -	1,0000	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	
6.1.12	SINAPI	95306	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	194,20	194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02	R\$ 0,00	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.113,02	194,2000	R\$ 3.113,02	100,00%
6.3																											
6.3.1	86484	SINAPI	M2	TETO	913,91	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 703,00	194,20	R\$ 703,00	100,00%	
6.3.2	SINAPI	88488	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	12.618,75				R\$ -	1,0000	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
6.3.3	SINAPI	88494	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	2.200,40				R\$ 21,54	1,0000	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
7.0																											
7.1																											
7.1.19	SEINFRA	C0993	M	FORROS/COBERTA	7,35	7,35		7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62	R\$ 0,00	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 493,62	7,35	R\$ 493,62	100,00%	
7.1.20	SINAPI	94216	M2	COBERTA	115,40	115,40		115,40	R\$ 20,48	1,0000	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
7.1.21	ORSE	10029	M2	CUMEIEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	41,50	41,50		41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
7.2																											
7.2.2	SINAPI	96116	M2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ÍÇAMENTO. AF_07/2019	1.673,38	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	R\$ 25.411,09	256,60	0,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.411,09	907,52	R\$ 89.871,70	77,96%
8.0																											
8.1																											
8.1.4	SINAPI	91884	UN	FORROS	38,00	38,00		38,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 356,44	R\$ 25.411,09	256,60	0,22	R\$ 32.634,32	21,36%	R\$ 32.634,32	21,36%	R\$ 42.744,11	27,97%	R\$ 42.744,11	27,97%	R\$ 110.062,09	14,00	R\$ 131,32	36,84%	
8.1.41	COMPOSIÇÃO	017	UN	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	187,00	187,00		187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	R\$ 10.109,79	38,00	0,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	149,00	R\$ 11.134,77	79,68%
8.1.42	SINAPI	93656	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 120CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K BR3183 NITROLUX OU SIMILAR	8,00	8,00		8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 58,02	37,50%	

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	DATA DA EMISSÃO	10/05/2023	VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89	REPLAN	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELI	FATOR K	0,9750	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69	SERVIÇOS EXCEDENTE	11,07%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022	DATA DE INÍCIO	23/09/2022	SERVIÇOS EXTRA	R\$ 692.470,46	SERVIÇOS SUPRIMIDO	0,00%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	CONTRATO Nº	0024/2021	VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61	SALDO CONTRATUAL	6,54%
		PRazo EXECUÇÃO	360	BM - R\$ MENSAL	R\$ 51.758,34	BM - R\$ ACUMULADO	0,61%
		TERMINO PREVISTO	18/09/2023	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 227.768,86		2,68%
EMPREENHIMENTO	ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS	BM - Nº	5				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA						

ITEMS		QUANTIDADES				PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR		
Nº	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	25,00		25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	4,00	R\$ 1.344,08	16,00%	4,00	R\$ 1.344,08	16,00%	R\$ 1.344,08	16,00%	21,00	R\$ 7.056,42	21,00	R\$ 7.056,42	84,00%		
8.1.44	COMPOSIÇÃO	28,00		28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	2,00	R\$ 689,70	7,14%	2,00	R\$ 689,70	7,14%	R\$ 689,70	7,14%	26,00	R\$ 8.966,10	26,00	R\$ 8.966,10	92,86%		
8.1.45	COMPOSIÇÃO	2,00		2,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 707,36	1,00	R\$ 353,68	50,00%	1,00	R\$ 353,68	50,00%	R\$ 353,68	50,00%	1,00	R\$ 353,68	1,00	R\$ 353,68	50,00%		
8.1.46	COMPOSIÇÃO	129,00		129,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 46.304,55	40,00	R\$ 14.358,00	31,01%	40,00	R\$ 14.358,00	31,01%	R\$ 14.358,00	31,01%	89,00	R\$ 31.946,55	89,00	R\$ 31.946,55	68,99%		
8.1.47	COMPOSIÇÃO	74,00		74,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 26.327,72	1,00	R\$ 355,78	0,01	31,00	R\$ 11.029,18	41,89%	R\$ 11.384,96	43,24%	42,00	R\$ 14.942,76	42,00	R\$ 14.942,76	56,76%		
8.1.48	COMPOSIÇÃO	68,00		68,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 24.875,76		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	68,00	R\$ 24.875,76	68,00	R\$ 24.875,76	100,00%		
8.1.51	ORSE	20,00		20,00	R\$ 408,35	1,0000	R\$ 8.167,00	7,00	R\$ 2.858,45	0,35	5,00	R\$ 2.041,75	25,00%	R\$ 4.900,20	60,00%	8,00	R\$ 3.266,80	8,00	R\$ 3.266,80	40,00%		
8.1.52	SINAPI	1,00		1,00	R\$ 17,91	1,0000	R\$ 17,91		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 17,91	1,00	R\$ 17,91	100,00%		
8.1.53	ORSE	2,00		2,00	R\$ 134,01	1,0000	R\$ 268,02		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 268,02	2,00	R\$ 268,02	100,00%		
8.1.54	SINAPI	2,00		2,00	R\$ 129,27	1,0000	R\$ 258,54		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 258,54	2,00	R\$ 258,54	100,00%		
8.1.55	SINAPI	13,00		13,00	R\$ 9,05	1,0000	R\$ 117,65	8,00	R\$ 72,40	0,62		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 45,25	5,00	R\$ 45,25	38,46%		
8.1.61	ORSE INSUMO	10,00		10,00	R\$ 3,10	1,0000	R\$ 31,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 31,00	10,00	R\$ 31,00	100,00%		
8.1.63	SINAPI	1,00		1,00	R\$ 28,05	1,0000	R\$ 28,05	1,00	R\$ 28,05	1,00		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
8.1.69	SINAPI	2,00		2,00	R\$ 171,45	1,0000	R\$ 342,90		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 171,45	1,00	R\$ 171,45	50,00%		
8.1.72	SEINFRA	2,00		2,00	R\$ 1.531,00	1,0000	R\$ 3.062,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.531,00	1,00	R\$ 1.531,00	50,00%		
8.1.73	ORSE	2,00		2,00	R\$ 1.018,78	1,0000	R\$ 2.037,56		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.018,78	1,00	R\$ 1.018,78	50,00%		
8.1.74	SEINFRA	6,00		6,00	R\$ 223,93	1,0000	R\$ 1.343,58		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 1.343,58	6,00	R\$ 1.343,58	100,00%		
8.1.75	ORSE	7,00		7,00	R\$ 334,97	1,0000	R\$ 2.344,79		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 2.344,79	7,00	R\$ 2.344,79	100,00%		
8.1.76	SINAPI	1,00		1,00	R\$ 127,22	1,0000	R\$ 127,22	1,00	R\$ 127,22	1,00		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
8.1.77	ORSE	1,00		1,00	R\$ 185,88	1,0000	R\$ 185,88	1,00	R\$ 185,88	1,00		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
8.1.78	ORSE	1,00		1,00	R\$ 31,63	1,0000	R\$ 31,63	1,00	R\$ 31,63	1,00		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
8.1.79	ORSE	9,00		9,00	R\$ 36,64	1,0000	R\$ 329,76	9,00	R\$ 329,76	1,00		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
8.1.80	ORSE	1,00		1,00	R\$ 260,24	1,0000	R\$ 260,24		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
8.1.81	ORSE INSUMO	5,00		5,00	R\$ 7,87	1,0000	R\$ 39,35		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
8.1.82	ORSE	8,00		8,00	R\$ 381,97	1,0000	R\$ 3.055,76	8,00	R\$ 3.055,76	1,00		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
9.0							R\$ 24.426,55		R\$ 848,55	0,03		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
9.1							R\$ 24.426,55		R\$ 848,55	0,03		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		
9.1.39	SEINFRA	26,00		26,00	R\$ 275,69	1,0000	R\$ 7.167,94	9,00	R\$ 2.481,21	34,62%	9,00	R\$ 2.481,21	34,62%	R\$ 2.481,21	34,62%	17,00	R\$ 4.686,73	17,00	R\$ 4.686,73	65,38%		
9.1.40	ORSE	11,00		11,00	R\$ 140,34	1,0000	R\$ 1.543,74	1,00	R\$ 140,34	9,09%	1,00	R\$ 140,34	9,09%	R\$ 140,34	9,09%	10,00	R\$ 1.403,40	10,00	R\$ 1.403,40	90,91%		

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 0227/2022									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
5º TERMO ADITIVO	EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS									
TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA									
BODI =	22,35%									

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
9.1.41	ORSE	01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALOS SIFONADOS, ETC.,)	UN	20,00			20,00	R\$ 105,06	1,0000	R\$ 2.101,20			5,00	R\$ 525,30	25,00%	5,00	R\$ 525,30	25,00%	15,00	R\$ 1.575,90	75,00%
9.1.42	ORSE	01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	10,00			10,00	R\$ 143,89	1,0000	R\$ 1.438,90			4,00	R\$ 575,56	40,00%	4,00	R\$ 575,56	40,00%	6,00	R\$ 863,34	60,00%
9.1.44	SINAPI	86879	COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	15,00			15,00	R\$ 8,16	1,0000	R\$ 122,40	0,13	16,32	4,00	R\$ 32,64	26,67%	4,00	R\$ 48,96	40,00%	9,00	R\$ 73,44	60,00%
9.1.51	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	22,70			22,70	R\$ 53,82	1,0000	R\$ 1.221,71	0,34	414,41	15,00	R\$ 807,30	66,08%	22,70	R\$ 1.221,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.52	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 50,85	1,0000	R\$ 508,50	0,20	101,70	4,00	R\$ 203,40	40,00%	6,00	R\$ 305,10	60,00%	4,00	R\$ 203,40	40,00%
9.1.53	SINAPI	89693	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 85,87	1,0000	R\$ 85,87					0,00%			0,00%	1,00	R\$ 85,87	100,00%
9.1.57	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	7,00			7,00	R\$ 115,39	1,0000	R\$ 807,73					0,00%			0,00%	7,00	R\$ 807,73	100,00%
9.1.58	SINAPI	89957	COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	24,00			24,00	R\$ 148,96	1,0000	R\$ 3.575,04			10,00	R\$ 1.489,60	41,67%	10,00	R\$ 1.489,60	41,67%	14,00	R\$ 2.085,44	58,33%
9.1.59	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 80,99	1,0000	R\$ 161,98					0,00%			0,00%	2,00	R\$ 161,98	100,00%
9.1.61	ORSE	13064	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV.01	UN	4,00			4,00	R\$ 766,24	1,0000	R\$ 3.064,96					0,00%			0,00%	4,00	R\$ 3.064,96	100,00%
9.1.62	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 13,06	1,0000	R\$ 13,06	1,00	13,06			0,00%	1,00	R\$ 13,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.63	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00			2,00	R\$ 12,79	1,0000	R\$ 25,58	1,00	25,58			0,00%	2,00	R\$ 25,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.64	SINAPI	89625	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 25,99	1,0000	R\$ 25,99	1,00	25,99			0,00%	1,00	R\$ 25,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.65	ORSE	01084	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MABROM, DIÂM = 50 X 32MM	UN	1,00			1,00	R\$ 22,07	1,0000	R\$ 22,07	1,00	22,07			0,00%	1,00	R\$ 22,07	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.66	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00			2,00	R\$ 59,60	1,0000	R\$ 119,20	1,00	119,20			0,00%	2,00	R\$ 119,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.67	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00			2,00	R\$ 9,84	1,0000	R\$ 19,68	1,00	19,68			0,00%	2,00	R\$ 19,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.68	SINAPI	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 19,10	1,0000	R\$ 19,10	1,00	19,10			0,00%	1,00	R\$ 19,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.69	SINAPI	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 28,87	1,0000	R\$ 28,87	1,00	28,87			0,00%	1,00	R\$ 28,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.70	SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 11,33	1,0000	R\$ 11,33	1,00	11,33			0,00%	1,00	R\$ 11,33	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

5º TERMO ADITIVO
EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS

TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

BDI =
22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
9.1.71	SINAPI INSUMIC 20086	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00			1,00	R\$ 2,93	1,0000	R\$ 2,93	1,00	2,93	1,00	0,00%	1,00	R\$ 2,93	100,00%	1,00	R\$ 2,93	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
9.1.72	SINAPI 89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7,00			7,00	R\$ 28,31	1,0000	R\$ 198,17	1,00	28,31	0,14	0,00%	1,00	R\$ 28,31	14,29%	1,00	R\$ 28,31	14,29%	6,00	R\$ 169,86	85,71%	6,00	R\$ 169,86	85,71%
9.1.73	SINAPI 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	17,60			17,60	R\$ 106,63	1,0000	R\$ 1.876,68	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	17,60	R\$ 1.876,68	100,00%	17,60	R\$ 1.876,68	100,00%
9.1.74	SINAPI 95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_03/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 69,97	1,0000	R\$ 139,94	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 139,94	100,00%	2,00	R\$ 139,94	100,00%
9.1.75	SINAPI INSUMIC 37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00			2,00	R\$ 61,99	1,0000	R\$ 123,98	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 123,98	100,00%	2,00	R\$ 123,98	100,00%
10.0		DIVERSOS																								
10.1		ACESSÓRIOS																								
10.1.8	ORSE 10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHÁ, E=2CM	M2	9,95			9,95	R\$ 464,11	1,0000	R\$ 4.617,89	8,45	3.921,72	0,85	0,00%	8,45	R\$ 3.921,72	84,92%	8,45	R\$ 3.921,72	84,92%	1,50	R\$ 696,16	15,08%	1,50	R\$ 696,16	15,08%
10.1.9	ORSE 00228	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRAÇO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	94,92			94,92	R\$ 75,89	1,0000	R\$ 7.203,47	94,92	7.203,47	1,00	0,00%	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%
10.1.10	SINAPI 100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 441,18	1,0000	R\$ 2.647,08	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 2.647,08	100,00%	6,00	R\$ 2.647,08	100,00%
10.1.11	SEINFRA CS193	ALAMBRAÇO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	420,39			420,39	R\$ 219,80	1,0000	R\$ 92.401,72	420,39	92.401,72	1,00	0,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%
10.1.12	ORSE 01900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	1.161,23			1.161,23	R\$ 23,86	1,0000	R\$ 27.706,94	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.161,23	R\$ 27.706,94	100,00%	1.161,23	R\$ 27.706,94	100,00%
10.1.13	ORSE 03848	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	M	180,00			180,00	R\$ 55,95	1,0000	R\$ 10.071,00	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	180,00	R\$ 10.071,00	100,00%	180,00	R\$ 10.071,00	100,00%
10.1.14	ORSE 10899	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	20,00			20,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 832,60	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 832,60	100,00%	20,00	R\$ 832,60	100,00%
10.1.15	ORSE 3921	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWO, SEM REVESTIMENTO MALHA 3"	M2	18,31			18,31	R\$ 48,59	1,0000	R\$ 889,68	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	18,31	R\$ 889,68	100,00%	18,31	R\$ 889,68	100,00%
TOTAL										R\$ 784.675,65		R\$ 176.010,51			R\$ 51.758,34	R\$ 227.768,86			R\$ 227.768,86			R\$ 556.906,69			R\$ 556.906,69	