







ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																			
<b>CONTRATADA</b> CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELLI																			
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório Nº 022/2022																			
<b>MODALIDADE</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																			
<b>5º TERMO ADITIVO</b> EMPREENDIMENTO : ESCOLA ERCINA LAPENDA SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																			
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b> TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																			
6.1.1	SINAPI	87273	M2	728,51	238,33		238,33	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 19.083,08	180,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.428,61	75,61%	180,20	R\$ 4.654,46	24,39%
6.1.2	SINAPI	87878	M2	1.361,23	330,56		330,56	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 1.560,24	246,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.183,71	74,59%	246,55	R\$ 396,52	25,41%
6.1.3	SINAPI	87530	M2	1.737,04	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	159,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.186,61	86,92%	159,49	R\$ 1.081,89	13,08%
6.1.4	SINAPI	87532	M2	511,99	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	127,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.577,86	68,02%	127,64	R\$ 2.622,00	31,98%
6.1.10	SINAPI	95505	M2	162,20	162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87	-	100,00%	R\$ 2.703,87	100,00%	R\$ 2.703,87	100,00%	162,20	R\$ 0,00	0,00%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	018	M2	-	-		-	R\$ 146,21	1,0000	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.1.12	SINAPI	95506	M2	194,20	194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02	194,20	1,00	R\$ 3.113,02	100,00%	R\$ 3.113,02	100,00%	194,20	R\$ 0,00	0,00%
6.3										R\$ 703,00			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 703,00	100,00%
6.3.1	SINAPI	88484	M2	913,91	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ 703,00	100,00%
6.3.2	SINAPI	88488	M2	12.618,75	-		-	R\$ 20,48	1,0000	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.3.3	SINAPI	88484	M2	2.200,40	-		-	R\$ 21,54	1,0000	R\$ -	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.0										R\$ 159.093,11			R\$ 10.800,21	0,00%	R\$ 75.256,75	47,22%		R\$ 83.836,36	52,78%
7.1										R\$ 43.810,31			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38.208,64	87,21%		R\$ 5.601,67	12,79%
7.1.19	SEINFRA	00993	M	7,35	7,35		7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62	7,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 493,62	100,00%	7,35	R\$ 0,00	0,00%
7.1.20	SINAPI	94216	M2	115,40	115,40		115,40	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 37.715,02	115,40	1,00	R\$ 37.715,02	100,00%	R\$ 37.715,02	100,00%	115,40	R\$ 0,00	0,00%
7.1.21	ORSE	10029	M2	41,50	41,50		41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.2										R\$ 115.282,80			R\$ 10.800,21	9,37%	R\$ 37.048,11	32,14%		R\$ 78.234,69	67,86%
7.2.2	SINAPI	96116	M2	1.673,38	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	265,05	0,23	R\$ 26.247,90	0,23	R\$ 37.048,11	32,14%	374,11	R\$ 78.234,69	67,86%
8.0										R\$ 152.806,20			R\$ 1.287,54	0,84%	R\$ 47.320,85	30,97%		R\$ 105.485,35	69,03%
8.1										R\$ 152.806,20			R\$ 46.033,31	0,30	R\$ 47.320,85	30,97%		R\$ 105.485,35	69,03%
8.1.4	SINAPI	91884	UN	214,00	38,00		38,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 356,44	38,00	1,00	R\$ 356,44	100,00%	R\$ 356,44	100,00%	38,00	R\$ 0,00	0,00%
8.1.41	COMPOSIÇÃO	017	UN	187,00	187,00		187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	41,00	0,22	R\$ 3.063,93	0,22	R\$ 3.661,77	26,20%	138,00	R\$ 10.312,74	73,80%
8.1.42	SINAPI	93656	UN	8,00	8,00		8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	5,00	0,63	R\$ 96,70	0,63	R\$ 96,70	62,50%	3,00	R\$ 58,02	37,50%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	022	UN	25,00	25,00		25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	5,00	0,20	R\$ 1.680,10	0,20	R\$ 1.680,10	20,00%	20,00	R\$ 6.720,40	80,00%
8.1.44	COMPOSIÇÃO	023	UN	28,00	28,00		28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	2,00	0,07	R\$ 689,70	0,07	R\$ 1.379,40	14,29%	24,00	R\$ 8.276,40	85,71%



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO	10/05/2023	VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89	REPLAN
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELLI		FATOR K	0,9750	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 02/2022		DATA DE INÍCIO	23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46	11,07%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		CONTRATO Nº	0024/2021	SERVIÇOS EXTRA	R\$ 1.562.124,46	24,98%
	5º TERMO ADITIVO		PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
	TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%		TERMINO PREVISTO	18/09/2023	VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61	36,05%
			BM - PERÍODO	04/04/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 385.052,17	4,53%
			BM - Nº	12	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 14.791,62	0,17%
					BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 399.633,39	4,70%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
8.1.45	COMPOSIÇÃO	024	UN	2,00		2,00	R\$ 353,68	1,0000	707,36	1,00	353,68	0,50	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 353,68	50,00%	1,00	R\$ 353,68	50,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	025	UN	129,00		129,00	R\$ 358,95	1,0000	46.304,55	43,00	15.434,85	0,33	R\$ -	0,00%	43,00	R\$ 15.434,85	33,33%	86,00	R\$ 30.869,70	66,67%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	026	UN	74,00		74,00	R\$ 355,78	1,0000	26.327,72	32,00	11.384,96	0,43	R\$ -	0,00%	32,00	R\$ 11.384,96	43,24%	42,00	R\$ 14.942,76	56,76%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	027	UN	68,00		68,00	R\$ 365,82	1,0000	24.875,76	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	68,00	R\$ 24.875,76	100,00%
8.1.51	ORSE	3292	UN	20,00		20,00	R\$ 408,35	1,0000	8.167,00	12,00	4.900,20	0,60	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 4.900,20	60,00%	8,00	R\$ 3.266,80	40,00%
8.1.52	SINAPI	93655	UN	1,00		1,00	R\$ 17,91	1,0000	17,91	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 17,91	100,00%
8.1.53	ORSE	12452	UN	2,00		2,00	R\$ 134,01	1,0000	268,02	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 268,02	100,00%
8.1.54	SINAPI	101893	UN	2,00		2,00	R\$ 129,27	1,0000	258,54	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 258,54	100,00%
8.1.55	SINAPI	91946	UN	13,00		13,00	R\$ 9,05	1,0000	117,65	8,00	72,40	0,62	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 72,40	61,54%	5,00	R\$ 45,25	38,46%
8.1.61	ORSE INSUMO	13370	UN	10,00		10,00	R\$ 3,10	1,0000	31,00	10,00	31,00	1,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 31,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.63	SINAPI	93658	UN	1,00		1,00	R\$ 28,05	1,0000	28,05	1,00	28,05	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,05	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.69	SINAPI	101946	UN	2,00		2,00	R\$ 171,45	1,0000	342,90	2,00	342,90	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 342,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.72	SEINFRA	C4967	UN	2,00		2,00	R\$ 1.531,00	1,0000	3.062,00	1,00	1.531,00	0,50	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.531,00	50,00%	1,00	R\$ 1.531,00	50,00%
8.1.73	ORSE	12225	UN	2,00		2,00	R\$ 1.018,78	1,0000	2.037,56	2,00	2.037,56	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 2.037,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.74	SEINFRA	C1949	UN	6,00		6,00	R\$ 223,93	1,0000	1.343,58	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 1.343,58	100,00%
8.1.75	ORSE	TERMO ADI	UN	7,00		7,00	R\$ 334,97	1,0000	2.344,79	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 2.344,79	100,00%
8.1.76	SINAPI	93673	UN	1,00		1,00	R\$ 127,22	1,0000	127,22	1,00	127,22	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 127,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.77	ORSE	08003	UN	1,00		1,00	R\$ 185,88	1,0000	185,88	1,00	185,88	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 185,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.78	ORSE	00774	UN	1,00		1,00	R\$ 31,63	1,0000	31,63	1,00	31,63	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 31,63	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.79	ORSE	00380	UN	9,00		9,00	R\$ 36,64	1,0000	329,76	9,00	329,76	1,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 329,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.80	ORSE	08312	UN	1,00		1,00	R\$ 260,24	1,0000	260,24	1,00	260,24	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 260,24	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.81	ORSE INSUMO	03806	M	5,00		5,00	R\$ 7,87	1,0000	39,35	5,00	39,35	1,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 39,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.82	ORSE	12808	UN	8,00		8,00	R\$ 381,97	1,0000	3.055,76	8,00	3.055,76	1,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 3.055,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 24.426,55				R\$ 0,00			R\$ 18.021,75			R\$ 6.404,80	
9.1		HIDRALUICA/ESGOTO							R\$ 24.426,55				R\$ 0,00			R\$ 18.021,75			R\$ 6.404,80	
9.1.39	SEINFRA	C1948	UN	26,00		26,00	R\$ 275,69	1,0000	7.167,94	24,00	6.616,56	0,92	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 6.616,56	92,31%	2,00	R\$ 551,38	7,69%
9.1.40	ORSE	01678	UN	11,00		11,00	R\$ 140,34	1,0000	1.543,74	9,00	1.263,06	0,82	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.263,06	81,82%	2,00	R\$ 280,68	18,18%
9.1.41	ORSE	01679	UN	20,00		20,00	R\$ 105,06	1,0000	2.101,20	15,00	1.575,90	0,75	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 1.575,90	75,00%	5,00	R\$ 525,30	25,00%
9.1.42	ORSE	01883	UN	10,00		10,00	R\$ 143,89	1,0000	1.438,90	7,00	1.007,23	0,70	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 1.007,23	70,00%	3,00	R\$ 431,67	30,00%



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		CONTRATO Nº		10/05/2023		VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89		REPLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI		PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 6.254.420,69		11,07%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022		TERMINO PREVISTO		18/09/2023		SERVIÇOS EXTRA		R\$ 1.562.124,46		24,98%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		EMPREENHIMENTO : ESCOLA ERICINA LAPENDA		04/04/2023		VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61		36,05%	
		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		04/05/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$ 385.052,17		4,53%	
		BDI = 22,35%				12		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 14.791,62		0,17%	
								BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 399.623,39		4,70%	

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
9.1.44	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00			15,00	R\$ 8,16	1,00000	R\$ 122,40	9,00	73,44	0,60	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 73,44	60,00%	6,00	R\$ 48,96	40,00%
9.1.51	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	22,70			22,70	R\$ 53,82	1,00000	R\$ 1.221,71	22,70	1.221,71	1,00	R\$ -	0,00%	22,70	R\$ 1.221,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.52	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 50,85	1,00000	R\$ 508,50	6,00	305,10	0,60	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 305,10	60,00%	4,00	R\$ 203,40	40,00%
9.1.53	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 85,87	1,00000	R\$ 85,87	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 85,87	100,00%
9.1.57	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00			7,00	R\$ 115,39	1,00000	R\$ 807,73	7,00	807,73	1,00	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 807,73	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.58	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	24,00			24,00	R\$ 148,96	1,00000	R\$ 3.575,04	17,00	2.532,32	0,71	R\$ -	0,00%	17,00	R\$ 2.532,32	70,83%	7,00	R\$ 1.042,72	29,17%
9.1.59	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 80,99	1,00000	R\$ 161,98	2,00	161,98	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 161,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.61	ORSE	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONI. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	UN	4,00			4,00	R\$ 766,24	1,00000	R\$ 3.064,96	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 3.064,96	100,00%
9.1.62	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 13,06	1,00000	R\$ 13,06	1,00	13,06	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 13,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.63	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00			2,00	R\$ 12,79	1,00000	R\$ 25,58	2,00	25,58	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 25,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.64	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 25,99	1,00000	R\$ 25,99	1,00	25,99	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 25,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.65	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	UN	1,00			1,00	R\$ 22,07	1,00000	R\$ 22,07	1,00	22,07	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 22,07	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.66	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00			2,00	R\$ 59,60	1,00000	R\$ 119,20	2,00	119,20	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 119,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.67	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00			2,00	R\$ 9,84	1,00000	R\$ 19,68	2,00	19,68	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 19,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.68	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 19,10	1,00000	R\$ 19,10	1,00	19,10	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 19,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.69	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 28,87	1,00000	R\$ 28,87	1,00	28,87	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.70	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 11,33	1,00000	R\$ 11,33	1,00	11,33	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 11,33	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.71	SINAPI INSUMC	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 2,93	1,00000	R\$ 2,93	1,00	2,93	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.72	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7,00			7,00	R\$ 28,31	1,00000	R\$ 198,17	1,00	28,31	0,14	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,31	14,29%	6,00	R\$ 169,86	85,71%
9.1.73	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	17,60			17,60	R\$ 106,63	1,00000	R\$ 1.876,68	17,60	1.876,68	1,00	R\$ -	0,00%	17,60	R\$ 1.876,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELLI										10/05/2023		R\$ 6.412.533,89		R\$ 6.254.420,69	
PROCESSO Nº		5º TERMO ADITIVO										0,9750		R\$ 692.470,46		11,07%	
MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA										23/09/2022		R\$ 1.562.124,46		24,98%	
		BDI = 22,35%										0024/2021		R\$ -		0,00%	
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										18/09/2023		R\$ 8.509.015,61		36,05%	
												04/04/2023		R\$ 385.052,17		4,53%	
												04/05/2023		R\$ 14.791,62		0,17%	
												12		R\$ 399.623,39		4,70%	
														R\$ 41.961,10			
														R\$ 41.961,10		28,67%	
														R\$ 696,16		15,08%	
														R\$ 0,00		0,00%	
														R\$ 0,00		0,00%	
														R\$ 1.764,72		66,67%	
														R\$ 0,00		0,00%	
														R\$ 27.706,94		100,00%	
														R\$ 10.071,00		100,00%	
														R\$ 832,60		100,00%	
														R\$ 889,68		100,00%	
														R\$ 385.052,17			

  

BOLETIM DE MEDIÇÃO																													
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%							
9.1.74	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 69,97	1,00000	R\$ 139,94	2,00	139,94	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 139,94	100,00%		R\$ 0,00	0,00%								
9.1.75	SINAPI INSUMIC	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00			2,00	R\$ 61,99	1,00000	R\$ 123,98	2,00	123,98	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 123,98	100,00%		R\$ 0,00	0,00%								
10.0		DIVERSOS																											
10.1		ACESSÓRIOS																											
10.1.8	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	9,95			9,95	R\$ 464,11	1,00000	R\$ 4.617,89	8,45	3.921,72	0,85	R\$ 0,00	0,00%	8,45	R\$ 3.921,72	84,92%	1,50	R\$ 696,16	15,08%								
10.1.9	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRAO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	94,92			94,92	R\$ 75,89	1,00000	R\$ 7.203,47	94,92	7.203,47	1,00	R\$ -	0,00%	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%		R\$ 0,00	0,00%								
10.1.10	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 441,18	1,00000	R\$ 2.647,08	2,00	882,36	0,33	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 882,36	33,33%	4,00	R\$ 1.764,72	66,67%								
10.1.11	SEINFRA	ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	420,39			420,39	R\$ 219,80	1,00000	R\$ 92.401,72	420,39	92.401,72	1,00	R\$ -	0,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%		R\$ 0,00	0,00%								
10.1.12	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	1.161,23			1.161,23	R\$ 23,86	1,00000	R\$ 27.706,94	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.161,23	R\$ 27.706,94	100,00%								
10.1.13	ORSE	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	M	180,00			180,00	R\$ 55,95	1,00000	R\$ 10.071,00	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	180,00	R\$ 10.071,00	100,00%								
10.1.14	ORSE	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	20,00			20,00	R\$ 41,63	1,00000	R\$ 832,60	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 832,60	100,00%								
10.1.15	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWO, SEM REVESTIMENTO MALHA 3"	M2	18,31			18,31	R\$ 48,59	1,00000	R\$ 889,68	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	18,31	R\$ 889,68	100,00%								
TOTAL															R\$ 784.675,65			R\$ 378.215,21			R\$ 14.791,62			R\$ 399.623,39			R\$ 385.052,17		

Prefeitura de São Lourenço da Mata
   
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
   
 Secretário de Infraestrutura

CONSTRUTORA UJUARAMA LTDA
   
  
 Sérgio de Matos Ribeiro
   
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
   
  
 FRANCISCO DA SILVA
   
 Engenheiro Civil CREA PE 3883306