



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TÚMA

PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 036/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI	BDI =	22,35%

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
BM - N8	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			BOLETIM DE MEDIÇÃO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	PREÇOS		QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%
Nº	CTR			CTR	TOTAL	UNITÁRIO															
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 4.240,55			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 93,67	0,00%		R\$ 93,67	0,00%		R\$ 90.946,98	100,00%			
1.1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO			R\$ 4.240,55			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 93,67	0,00%		R\$ 93,67	0,00%		R\$ 90.946,98	100,00%			
1.1.1	SINAPI INSUMO 09/2023	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MMMES	166,00	R\$ 21,79	R\$ 3.617,14		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.617,14	100,00%			
1.1.2	SINAPI 09/2023	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF 11/2017	M	31,00	R\$ 20,11	R\$ 623,41		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 623,41	100,00%			
1.2		DEMOIÇÕES			R\$ 28.649,26			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 93,67	0,33%		R\$ 93,67	0,33%		R\$ 28.555,59	99,67%			
1.2.1	SINAPI 09/2023	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M3	28,09	R\$ 50,93	R\$ 1.430,62		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.430,62	100,00%			
1.2.2	SINAPI 09/2023	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M3	5,05	R\$ 95,76	R\$ 483,58		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 483,58	100,00%			
1.2.3	ORSE 09/2023	DEMOIÇÃO DE CONCRETO MANUAMENTE	M3	3,98	R\$ 220,81	R\$ 878,82		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 878,82	100,00%			
1.2.4	SINAPI 09/2023	DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M2	688,29	R\$ 10,24	R\$ 7.048,08		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 7.048,08	100,00%			
1.2.5	ORSE 09/2023	DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	155,55	R\$ 16,98	R\$ 2.641,23		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.641,23	100,00%			
1.2.6	SINAPI 09/2023	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M2	395,06	R\$ 20,45	R\$ 8.078,97		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.078,97	100,00%			
1.2.7	SEINFRA 028 028	DEMOIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	148,28	R\$ 27,07	R\$ 4.013,93		R\$ 0,00	0,00%	2,94	R\$ 79,58	1,98%	2,94	R\$ 79,58	1,98%		R\$ 3.934,35	98,02%			
1.2.8	ORSE 09/2023	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (CORRGO), SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,64	R\$ 32,94	R\$ 86,96		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 86,96	100,00%			
1.2.9	COMPOSIÇÃO	DEMOIÇÃO DE PISO EM LAJOTA	M2	150,48	R\$ 14,09	R\$ 2.120,26		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 14,09	0,66%	1,00	R\$ 14,09	0,66%		R\$ 2.106,17	99,34%			
1.2.10	SEINFRA 028	DEMOIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	44,09	R\$ 35,15	R\$ 1.549,76		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.549,76	100,00%			
1.2.11	SINAPI 09/2023	DEMOIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M3	1,33	R\$ 238,39	R\$ 317,05		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 317,05	100,00%			
1.3		REMOIÇÕES			R\$ 37.985,95			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 37.985,95	100,00%			
1.3.1	SINAPI 09/2023	REMOIÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M2	762,39	R\$ 1,84	R\$ 1.402,79		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.402,79	100,00%			
1.3.2	SINAPI 09/2023	REMOIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M2	341,82	R\$ 2,63	R\$ 898,98		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 898,98	100,00%			
1.3.3	SINAPI 09/2023	REMOIÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M2	267,44	R\$ 8,54	R\$ 2.283,93		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.283,93	100,00%			
1.3.4	SINAPI 09/2023	REMOIÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	M2	128,20	R\$ 22,08	R\$ 2.830,65		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.830,65	100,00%			
1.3.5	ORSE 09/2023	REMOIÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	139,40	R\$ 17,41	R\$ 2.426,95		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.426,95	100,00%			
1.3.6	SEINFRA 028	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M2	93,55	R\$ 8,56	R\$ 800,78		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 800,78	100,00%			

WANDIELIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA/PE nº 181861079-5

1/20

Hugo José A. Fonseca
POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA:41529/PE

TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº 036/2023
TABELA DE REFERÊNCIA
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

BDI = 22,35%

SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
BM - Nº	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%


ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.3.7	ORSE 09/2023	RETRADA DE CALHA	M	216,20	216,20	R\$ 10,22	R\$ 2.209,56			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	216,20	R\$ 2.209,56	100,00%
1.3.8	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	378,72	378,72	R\$ 3,18	R\$ 1.204,32			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	378,72	R\$ 1.204,32	100,00%
1.3.9	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	363,68	363,68	R\$ 6,86	R\$ 2.494,84			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	363,68	R\$ 2.494,84	100,00%
1.3.10	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	5,00	R\$ 74,74	R\$ 373,70			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 373,70	100,00%
1.3.11	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	4,00	R\$ 185,80	R\$ 743,20			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 743,20	100,00%
1.3.12	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	644,00	644,00	R\$ 0,58	R\$ 373,52			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	644,00	R\$ 373,52	100,00%
1.3.13	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	474,00	474,00	R\$ 1,61	R\$ 763,14			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	474,00	R\$ 763,14	100,00%
1.3.14	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	3.220,00	3.220,00	R\$ 0,62	R\$ 1.996,40			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3.220,00	R\$ 1.996,40	100,00%
1.3.15	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	290,00	290,00	R\$ 0,45	R\$ 130,50			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	290,00	R\$ 130,50	100,00%
1.3.16	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	58,00	58,00	R\$ 11,29	R\$ 654,82			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	58,00	R\$ 654,82	100,00%
1.3.17	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	151,00	151,00	R\$ 1,39	R\$ 209,89			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	151,00	R\$ 209,89	100,00%
1.3.18	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	42,00	42,00	R\$ 8,23	R\$ 345,66			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	42,00	R\$ 345,66	100,00%
1.3.19	ORSE 09/2023	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	27,00	27,00	R\$ 104,67	R\$ 2.826,09			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 2.826,09	100,00%
1.3.20	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	42,74	42,74	R\$ 15,35	R\$ 656,05			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	42,74	R\$ 656,05	100,00%
1.3.21	SINAPI 09/2023	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	85,46	85,46	R\$ 18,65	R\$ 1.593,82			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	85,46	R\$ 1.593,82	100,00%
1.3.22	ORSE 09/2023	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.797,39	1.797,39	R\$ 5,99	R\$ 10.766,36			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.797,39	R\$ 10.766,36	100,00%
1.4		LIMPEZA					R\$ 11.443,07			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 11.443,07	100,00%
1.4.1	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE CALHA	M	129,71	129,71	R\$ 19,31	R\$ 2.504,70			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	129,71	R\$ 2.504,70	100,00%
1.4.2	ORSE 09/2023	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	15,00	15,00	R\$ 11,35	R\$ 170,25			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 170,25	100,00%
1.4.3	ORSE 09/2023	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UN	31,00	31,00	R\$ 21,81	R\$ 676,11			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	31,00	R\$ 676,11	100,00%
1.4.4	ORSE 09/2023	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	2.023,91	2.023,91	R\$ 2,98	R\$ 6.031,25			R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.023,91	R\$ 6.031,25	100,00%

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

2/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZACONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA:41529/PF

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



 SÃO LOURENÇO DA MATA GOV. GILSON LEITE GOV. GILSON LEITE				OBJETO										DATA DA EMISSÃO				16/01/2025		VALOR LICITADO		R\$		1.788.757,22		REPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										FATOR K				0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44		0,00%	
														DATA DE INÍCIO				01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%	
														CONTRATO Nº				001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%	
														PRAZO EXECUÇÃO				360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%	
TERMINO PREVISTO				27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44		0,00%															
BM - PERÍODO				10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.349.515,12		99,57%															
				16/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$		5.851,32		0,43%															
BM - Nº				1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		5.851,32		0,43%															
BOLETIM DE MEDIÇÃO																											
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%									
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO																					
1.4.5	SINAPI 09/2023	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PAVO UNIDO AF_04/2019	M2	2.676,32	R\$ 2.060,76	R\$ 0,77	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.676,32	R\$ 2.060,76	100,00%									
			CARGA E TRANSPORTE			R\$ 8.721,82		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.721,82	100,00%									
1.5.1	SINAPI 09/2023	100981	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	157,69	R\$ 9,34	R\$ 1.472,82	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	157,69	R\$ 1.472,82	100,00%									
1.5.2	SEINFRA 028	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	157,69	R\$ 45,97	R\$ 7.249,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	157,69	R\$ 7.249,00	100,00%									
			FUNDAÇÃO/ESTRUTURA			R\$ 35.887,70		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 28,76	0,51%		R\$ 28,76	0,51%		R\$ 5.664,07	99,47%									
			FUNDAÇÃO			R\$ 5.692,83		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 28,76	0,51%		R\$ 28,76	0,51%		R\$ 5.664,07	99,47%									
2.1.1	SINAPI 09/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,18	R\$ 76,41	R\$ 625,03	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,18	R\$ 625,03	100,00%									
2.1.2	SINAPI 09/2023	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	4,47	R\$ 106,10	R\$ 474,26	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,47	R\$ 474,26	100,00%									
2.1.3	COMPOSIÇÃO	003	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	4,06	R\$ 46,33	R\$ 188,09	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,06	R\$ 188,09	100,00%									
2.1.4	SINAPI 09/2023	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	153,18	R\$ 28,76	R\$ 4.405,45	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 28,76	0,65%	1,00	R\$ 28,76	0,65%	152,18	R\$ 4.376,69	99,35%									
			ESTRUTURA			R\$ 30.194,87		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 30.194,87	100,00%									
2.2.1	SINAPI 09/2023	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,74	R\$ 898,42	R\$ 664,83	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,74	R\$ 664,83	100,00%									
2.2.2	SINAPI 09/2023	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,11	R\$ 441,83	R\$ 3.141,41	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,11	R\$ 3.141,41	100,00%									
2.2.3	ORSE 09/2023	07629	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	13,27	R\$ 28,76	R\$ 381,64	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,27	R\$ 381,64	100,00%									
2.2.4	SEINFRA 028	C3106	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	56,76	R\$ 22,40	R\$ 1.271,42	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	56,76	R\$ 1.271,42	100,00%									
2.2.5	ORSE 09/2023	09749	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,70M	UN	17,00	R\$ 41,97	R\$ 713,49	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 713,49	100,00%									
2.2.6	SEINFRA 028	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP-5,0CM	M2	9,96	R\$ 251,41	R\$ 2.504,04	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,96	R\$ 2.504,04	100,00%									
2.2.7	SINAPI 09/2023	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	52,50	R\$ 36,30	R\$ 1.905,75	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	52,50	R\$ 1.905,75	100,00%									
2.2.8	SINAPI 09/2023	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	49,50	R\$ 49,07	R\$ 2.428,96	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,50	R\$ 2.428,96	100,00%									
2.2.9	SINAPI 09/2023	93184	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	49,50	R\$ 48,01	R\$ 2.376,49	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,50	R\$ 2.376,49	100,00%									
2.2.10	SINAPI 09/2023	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	36,50	R\$ 61,76	R\$ 2.254,24	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,50	R\$ 2.254,24	100,00%									
2.2.11	SINAPI 09/2023	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	34,50	R\$ 62,69	R\$ 2.162,80	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,50	R\$ 2.162,80	100,00%									

WANDIELIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

3/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/F

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



PRAZO EXECUÇÃO	500	SERVIÇOS ENTREGUES	100	07/07/2024

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIÚMA

SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
(NÃO DESONERADO)

	16/12/2024	BIM - R\$ MENSAI	R\$	R\$
1	BIM - R\$ ACUMULADO		R\$	5.853,32
				0,43%

MEDICÃO NO PERÍODO			MEDICÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,50	R\$ 2.024,80	100,00%
-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,54	R\$ 6.387,38	100,00%
-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,27	R\$ 1.977,62	100,00%
R\$ 801,72 3,34%			R\$ 801,72 3,34%			R\$ 23.236,34 96,66%		
11,74	R\$ 801,72	15,49%	11,74	R\$ 801,72	15,49%	64,05	R\$ 4.373,97	84,51%
-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	26,50	R\$ 4.872,29	100,00%
-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	124,82	R\$ 9.274,12	100,00%
-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,66	R\$ 2.708,41	100,00%
-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,28	R\$ 2.007,55	100,00%
R\$ 264,06 5,60%			R\$ 264,06 5,60%			R\$ 100.979,34 94,40%		
0,18	R\$ 126,76	10,40%	0,18	R\$ 126,76	10,40%	1,55	R\$ 1.091,55	89,60%
-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,36	R\$ 1.046,60	100,00%
R\$ 137,30 0,16%			R\$ 137,30 0,16%			R\$ 86.828,82 99,84%		

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 036/2023
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)
BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										DATA DA EMISSÃO		FATOR K		DATA DE INÍCIO		CONTRATO Nº		PRAZO EXECUÇÃO		TERMINO PREVISTO		BM - PERÍODO		BM - Nº					
												16/01/2025		0,7577		01/09/2024		001/2024		360		27/08/2025		10/10/2024		16/12/2024					
												VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE		SERVIÇO EXTRA		SERVIÇOS SUPRIMIDO		VALOR TOTAL		SALDO CONTRATUAL		BM - R\$ MENSAL		BM - R\$ ACUMULADO			
												R\$ 1.788.757,22		R\$ 1.355.366,44		-		-		-		1.355.366,44		R\$ 1.349.515,12		R\$ 5.851,32		R\$ 5.851,32			
												99,57%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,43%		0,43%					
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENDIMENTO:										CRAS DE TIJUMA									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 036/2023										TABELA DE REFERÊNCIA										SINAPI 09/2023 -PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI										BDI = 22,35%										(NÃO DESONERADO)									
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																													
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR											
								QUANTIDADES		PREÇOS	QTD		VALOR	%	QTD		VALOR	%	QTD		VALOR	%	QTD		VALOR	%					
CTR								CTR		TOTAL	UNITÁRIO			QTD		VALOR	%	QTD		VALOR	%	QTD		VALOR	%						
4.2.1		SINAPI 09/2023		94779		M2		148,28		148,28	R\$ 43,17	R\$ 6.401,24		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	148,28		R\$ 6.401,24	100,00%			
4.2.2		ORSE 09/2023		02180		M2		201,50		201,50	R\$ 25,06	R\$ 5.049,59		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	201,50		R\$ 5.049,59	100,00%			
4.2.3		SINAPI 09/2023		98679		M2		155,55		155,55	R\$ 33,73	R\$ 5.246,70		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	155,55		R\$ 5.246,70	100,00%			
4.2.4		COMPOSIÇÃO		004		M2		153,18		153,18	R\$ 133,11	R\$ 20.389,78		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	153,18		R\$ 20.389,78	100,00%			
4.2.5		ORSE 09/2023		02228		M		61,60		61,60	R\$ 12,93	R\$ 796,48		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	61,60		R\$ 796,48	100,00%			
4.2.6		SINAPI 09/2023		87256		M2		201,50		201,50	R\$ 101,84	R\$ 20.520,76		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	201,50		R\$ 20.520,76	100,00%			
4.2.7		SINAPI 09/2023		88650		M		469,44		469,44	R\$ 16,83	R\$ 7.900,67		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	469,44		R\$ 7.900,67	100,00%			
4.2.8		COMPOSIÇÃO		005		M2		150,48		150,48	R\$ 137,30	R\$ 20.660,90		R\$ 0,00		0,00%	1,00		R\$ 137,30	0,66%	1,00		R\$ 137,30	0,66%	149,48		R\$ 20.523,60	99,34%			
4.3											R\$ 12.012,37			R\$ 0,00		0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 12.012,37	100,00%			
4.3.1		COMPOSIÇÃO		006		M2		153,18		153,18	R\$ 58,91	R\$ 9.023,83		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	153,18		R\$ 9.023,83	100,00%			
4.3.2		COMPOSIÇÃO		007		M2		153,18		153,18	R\$ 19,51	R\$ 2.988,54		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	153,18		R\$ 2.988,54	100,00%			
5.0											R\$ 176.060,03			R\$ 0,00		0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 176.060,03	100,00%			
5.1											R\$ 43.446,23			R\$ 0,00		0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 43.446,23	100,00%			
5.1.1		SEINFRA 028		CI426		M2		47,16		47,16	R\$ 229,90	R\$ 10.842,08		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	47,16		R\$ 10.842,08	100,00%			
5.1.2		ORSE 09/2023		08506		M2		7,56		7,56	R\$ 666,84	R\$ 5.041,31		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	7,56		R\$ 5.041,31	100,00%			
5.1.3		ORSE 09/2023		12105		M2		13,44		13,44	R\$ 419,70	R\$ 5.640,76		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	13,44		R\$ 5.640,76	100,00%			
5.1.4		SEINFRA 028		CI970		M2		15,33		15,33	R\$ 277,97	R\$ 4.261,28		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	15,33		R\$ 4.261,28	100,00%			
5.1.5		SINAPI 09/2023		100701		M2		17,95		17,95	R\$ 603,24	R\$ 10.828,15		R\$ 0,00		0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	-		R\$ 0,00	0,00%	17,95		R\$ 10.828,15	100,00%			

WANDERLÂNIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

5/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/PE

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 036/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI	BDI =	22,35%

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
BM - Nº	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%

MODALIDADE		CONCORRÊNCIA		ORÇ. Nº 030/2023 - 3M		2023		BOLETIM DE MEDIÇÃO															
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
Nº	CTR				QUANTIDADES	UNITÁRIO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
					CTR	TOTAL																	
5.1.6	SINAPI 09/2023	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	4,96	R\$ 598,96	R\$ 2.970,84		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,96	R\$ 2.970,84	100,00%				
5.1.7	ORSE 09/2023	01859	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	28,09	R\$ 137,48	R\$ 3.861,81		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,09	R\$ 3.861,81	100,00%				
5.2	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO																						
5.2.1	ORSE 09/2023	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	M2	9,24	R\$ 425,60	R\$ 3.932,54		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,24	R\$ 3.932,54	100,00%				
5.2.2	SINAPI 09/2023	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	9,03	R\$ 526,92	R\$ 4.758,08		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,03	R\$ 4.758,08	100,00%				
5.2.3	SINAPI 09/2023	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	45,30	R\$ 226,31	R\$ 10.251,84		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	45,30	R\$ 10.251,84	100,00%				
5.2.4	SINAPI 09/2023	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	4,16	R\$ 460,30	R\$ 1.914,84		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,16	R\$ 1.914,84	100,00%				
5.2.5	SEINFRA 028	CI516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	9,00	R\$ 607,05	R\$ 5.463,45		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 5.463,45	100,00%				
5.2.6	ORSE 09/2023	01841	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	41,82	R\$ 100,41	R\$ 4.199,14		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	41,82	R\$ 4.199,14	100,00%				
5.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA																						
5.3.1	SINAPI 09/2023	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	16,00	R\$ 286,20	R\$ 4.579,20		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 4.579,20	100,00%				
5.3.2	SINAPI 09/2023	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	15,00	R\$ 291,67	R\$ 4.375,05		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.375,05	100,00%				
5.3.3	SINAPI 09/2023	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	28,00	R\$ 308,01	R\$ 8.624,28		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 308,01	3,57%	1,00	R\$ 308,01	3,57%	27,00	R\$ 8.316,27	96,43%				
5.3.4	SINAPI 09/2023	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	12,00	R\$ 360,19	R\$ 4.322,28		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 360,19	8,33%	1,00	R\$ 360,19	8,33%	11,00	R\$ 3.962,09	91,67%				
5.3.5	SINAPI 09/2023	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	15,00	R\$ 782,89	R\$ 11.743,35		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 11.743,35	100,00%				

WANDERLANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

6/20

Jugo José A. Fonseca
POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/D7

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA

POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

DATA DA EMISSÃO		16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.788.757,22	REPLAN
FATOR K		0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$	1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO		01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
PRazo EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO		27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO		10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	1.349.515,12	99,57%

PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 036/2023

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BDI = 22,35%

(NÃO DESONERADO)

BM - Nº		16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	5.851,32	0,43%
		1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	5.851,32	0,43%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR	
					QUANTIDADES		UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
CTR	TOTAL	CTR	TOTAL																			
Nº	CTR																					
5.3.6	SINAPI 09/2023	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	12,00	12,00	R\$ 781,00	R\$ 9.372,00														
5.3.7	SINAPI 09/2023	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	18,00	18,00	R\$ 807,10	R\$ 14.527,80														
5.3.8	SINAPI 09/2023	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	11,00	11,00	R\$ 860,68	R\$ 9.467,48														
5.3.9	SINAPI 09/2023	100660	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M	192,40	192,40	R\$ 7,01	R\$ 1.348,72														
5.3.10	ORSE 09/2023	01797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	57,55	57,55	R\$ 93,36	R\$ 5.372,86														
5.4	ACESSÓRIOS: FECHADURA, FERROLHO, CADEADO						R\$	11.073,39														
5.4.1	SINAPI 09/2023	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	40,00	40,00	R\$ 100,08	R\$ 4.003,20														
5.4.2	SINAPI 09/2023	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	31,00	31,00	R\$ 100,49	R\$ 3.115,19														
5.4.3	COMPOSIÇÃO	008	CONJUNTO FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - COMPLETA	UN	28,00	28,00	R\$ 100,74	R\$ 2.820,72														
5.4.4	ORSE 09/2023	01864	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO	UN	36,00	36,00	R\$ 11,01	R\$ 396,36														
5.4.5	ORSE 09/2023	01861	FORNECIMENTO DE CADEADO 40MM	UN	32,00	32,00	R\$ 23,06	R\$ 737,92														
5.5	VIDROS						R\$	17.287,50														
5.5.1	ORSE 09/2023	01878	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV 01_10/2021	M2	1,51	1,51	R\$ 145,25	R\$ 219,32														
5.5.2	ORSE 09/2023	01883	VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM - REV 02_10/2021	M2	3,45	3,45	R\$ 121,04	R\$ 417,58														
5.5.3	ORSE 09/2023	12476	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 02_10/2021	M2	21,33	21,33	R\$ 317,74	R\$ 6.777,39														

WANDLIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

7/20

Luiz José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ING.CIVIL | CREA:41529/PT

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº 036/2023
TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI
BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN	
FACTOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%	
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%	
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%	
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%	
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%	
BM - Nº	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%	
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
CTR	QUANTIDADES				UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
5.5.4	ORSE 09/2023	13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M2	15,64	R\$ 15,64	R\$ 631,28	R\$ 9.873,21		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,64	R\$ 9.873,21	100,00%
ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA							R\$ 175.719,62		R\$ -			R\$ 1.311,86		R\$ 1.311,86				R\$ 174.407,76		
ACABAMENTO							R\$ 30.690,56		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 30.690,56	100,00%	
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			M2	688,29	688,29	R\$ 4,31	2.966,52		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	688,29	R\$ 2.966,52	100,00%
6.1.1	SINAPI 09/2023	87878								R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%			
6.1.2	SINAPI 09/2023	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	397,96	397,96	R\$ 40,79	16.232,78		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	397,96	R\$ 16.232,78	100,00%
6.1.3	SINAPI 09/2023	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	290,33	290,33	R\$ 39,58	11.491,26		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	290,33	R\$ 11.491,26	100,00%
6.2	REVESTIMENTO EM PAREDES						R\$ 61.204,21		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 61.204,21	100,00%	
6.2.1	SINAPI 09/2023	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	440,67	440,67	R\$ 86,24	38.003,38		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	440,67	R\$ 38.003,38	100,00%
6.2.2	SEINFRA 028	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	193,55	193,55	R\$ 119,87	23.200,83		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	193,55	R\$ 23.200,83	100,00%
6.3	PINTURA EM PAREDE						R\$ 43.992,65		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 880,73	2,00%		R\$ 880,73	2,00%		R\$ 43.111,92	98,00%	
6.3.1	SINAPI 09/2023	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	278,58	278,58	R\$ 14,31	3.986,47		R\$ 0,00	0,00%	20,02	R\$ 286,48	7,19%	20,02	R\$ 286,48	7,19%	258,56	R\$ 3.699,99	92,81%
6.3.2	SINAPI 09/2023	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	79,59	79,59	R\$ 23,16	1.843,30		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	79,59	R\$ 1.843,30	100,00%
6.3.3	SINAPI 09/2023	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	39,79	39,79	R\$ 11,52	458,38		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,79	R\$ 458,38	100,00%
6.3.4	SINAPI 09/2023	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.673,80	2.673,80	R\$ 3,60	9.625,68		R\$ 0,00	0,00%	20,02	R\$ 72,07	0,75%	20,02	R\$ 72,07	0,75%	2.653,78	R\$ 9.553,61	99,25%
6.3.5	SINAPI 09/2023	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.673,80	2.673,80	R\$ 9,05	24.197,89		R\$ 0,00	0,00%	57,70	R\$ 522,18	2,16%	57,70	R\$ 522,18	2,16%	2.616,10	R\$ 23.675,71	97,84%
6.3.6	SEINFRA 028	C0588	CAIAÇÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	736,42	736,42	R\$ 5,27	3.880,93		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	736,42	R\$ 3.880,93	100,00%
6.4	PINTURA EM TETO						R\$ 5.943,11		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 203,38	3,42%		R\$ 203,38	3,42%		R\$ 5.739,73	96,58%	
6.4.1	SINAPI 09/2023	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	142,01	142,01	R\$ 26,36	3.743,38		R\$ 0,00	0,00%	4,86	R\$ 128,10	3,42%	4,86	R\$ 128,10	3,42%	137,15	R\$ 3.615,28	96,58%

WANDERLÂNIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

8/20

Lujo José A. Fonseca
POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA:41529/PF

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº 096/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESCONERADO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES		UNITÁRIO	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
				CTR	TOTAL																
6.4.2	SINAPI 09/2023	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	142,01	R\$ 4,42	627,68	R\$ 0,00	0,00%	4,86	R\$ 21,48	3,42%	4,86	R\$ 21,48	3,42%	137,15	R\$ 606,20	96,58%	137,15	R\$ 606,20	96,58%
6.4.3	SINAPI 09/2023	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	142,01	R\$ 11,07	1.572,05	R\$ 0,00	0,00%	4,86	R\$ 53,80	3,42%	4,86	R\$ 53,80	3,42%	137,15	R\$ 1.518,25	96,58%	137,15	R\$ 1.518,25	96,58%
6.5		PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ 7.818,26		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 7.818,26	100,00%		R\$ 7.818,26	100,00%
6.5.1	SINAPI 09/2023	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	106,40	R\$ 8,16	868,22	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	106,40	R\$ 868,22	100,00%	106,40	R\$ 868,22	100,00%
6.5.2	SINAPI 09/2023	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	106,40	R\$ 21,43	2.280,15	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	106,40	R\$ 2.280,15	100,00%	106,40	R\$ 2.280,15	100,00%
6.5.3	SINAPI 09/2023	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	106,40	R\$ 43,89	4.669,89	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	106,40	R\$ 4.669,89	100,00%	106,40	R\$ 4.669,89	100,00%
6.6		PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				R\$ 26.070,83		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 227,75	0,87%		R\$ 227,75	0,87%		R\$ 25.843,08	99,13%		R\$ 25.843,08	99,13%
6.6.1	SINAPI 09/2023	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	282,03	R\$ 1,63	459,70	R\$ 0,00	0,00%	7,14	R\$ 11,63	2,53%	7,14	R\$ 11,63	2,53%	274,89	R\$ 448,07	97,47%	274,89	R\$ 448,07	97,47%
6.6.2	SINAPI 09/2023	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	846,09	R\$ 13,31	12.953,63	R\$ 0,00	0,00%	7,14	R\$ 109,31	0,84%	7,14	R\$ 109,31	0,84%	838,95	R\$ 12.844,32	99,16%	838,95	R\$ 12.844,32	99,16%
6.6.3	SINAPI 09/2023	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	846,09	R\$ 14,96	12.657,50	R\$ 0,00	0,00%	7,14	R\$ 106,81	0,84%	7,14	R\$ 106,81	0,84%	838,95	R\$ 12.550,69	99,16%	838,95	R\$ 12.550,69	99,16%
7.0		COBERTURA E FORRO				R\$ 240.210,59		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 195,03	0,00%		R\$ 195,03	0,00%		R\$ 240.015,56	100,00%		R\$ 240.015,56	100,00%
7.1		ESTRUTURA / TRAVA				R\$ 42.977,31		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 42.977,31	100,00%		R\$ 42.977,31	100,00%
7.1.1	SINAPI 09/2023	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU METAL), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	R\$ 457,13	2.285,65	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 2.285,65	100,00%	5,00	R\$ 2.285,65	100,00%
7.1.2	SINAPI 09/2023	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	236,04	R\$ 84,15	19.862,76	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	236,04	R\$ 19.862,76	100,00%	236,04	R\$ 19.862,76	100,00%
7.1.3	SEINFRA 028	CI338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	127,64	R\$ 96,77	12.351,72	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	127,64	R\$ 12.351,72	100,00%	127,64	R\$ 12.351,72	100,00%
7.1.4	SINAPI 09/2023	100775	ESTRUTURA TRELÍCADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	573,17	R\$ 14,79	8.477,18	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	573,17	R\$ 8.477,18	100,00%	573,17	R\$ 8.477,18	100,00%
7.2		TELHADO				R\$ 77.237,50		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 77.237,50	100,00%		R\$ 77.237,50	100,00%

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

9/20

José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ING. CIVIL | CREA: 41529/D7

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA

POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%

PROCESSO Nº 036/2023
TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI
BDI = 22,35%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES		UNITÁRIO				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
				CTR	TOTAL																
7.2.1	SINAPI 09/2023	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLOCIONAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	236,04	236,04	R\$ 47,12	R\$ 11.122,20				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	236,04	R\$ 11.122,20	100,00%
7.2.2	SINAPI 09/2023	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	103,81	103,81	R\$ 24,67	R\$ 2.560,99				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	103,81	R\$ 2.560,99	100,00%
7.2.3	SEINFRA 028	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	207,62	207,62	R\$ 13,94	R\$ 2.894,22				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	207,62	R\$ 2.894,22	100,00%
7.2.4	SINAPI 09/2023	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO AF_07/2019	M2	127,64	127,64	R\$ 61,55	R\$ 7.856,24				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	127,64	R\$ 7.856,24	100,00%
7.2.5	SINAPI 09/2023	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICÂMENTO AF_07/2019	M	64,37	64,37	R\$ 97,90	R\$ 6.301,82				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	64,37	R\$ 6.301,82	100,00%
7.2.6	SINAPI 09/2023	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO AF_07/2019	M2	146,54	146,54	R\$ 64,90	R\$ 9.510,44				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	146,54	R\$ 9.510,44	100,00%
7.2.7	SEINFRA 028	CUMEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO	M	15,06	15,06	R\$ 98,46	R\$ 1.482,80				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	15,06	R\$ 1.482,80	100,00%
7.2.8	SINAPI 09/2023	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO AF_07/2019	M2	1.303,75	1.303,75	R\$ 17,04	R\$ 22.215,90				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1.303,75	R\$ 22.215,90	100,00%
7.2.9	ORSE 09/2023	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV 01	M2	772,87	772,87	R\$ 10,73	R\$ 8.292,89				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	772,87	R\$ 8.292,89	100,00%
7.3		IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 18.948,37					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 18.948,37	100,00%
7.3.1	SINAPI 09/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_09/2023	M2	43,48	43,48	R\$ 117,48	R\$ 5.108,03				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	43,48	R\$ 5.108,03	100,00%
7.3.2	SINAPI 09/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIÉFICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_09/2023	M2	90,89	90,89	R\$ 28,31	R\$ 2.573,09				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	90,89	R\$ 2.573,09	100,00%
7.3.3	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA/FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	23,49	23,49	R\$ 165,99	R\$ 3.899,10				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	23,49	R\$ 3.899,10	100,00%
7.3.4	SINAPI 09/2023	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	363,68	363,68	R\$ 20,26	R\$ 7.368,15				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	363,68	R\$ 7.368,15	100,00%
7.4		CAIXAS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS				R\$ 52.227,93					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 52.227,93	100,00%
7.4.1	SINAPI 09/2023	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	50,05	50,05	R\$ 74,33	R\$ 3.720,21				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	50,05	R\$ 3.720,21	100,00%
7.4.2	SINAPI 09/2023	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	77,85	77,85	R\$ 143,34	R\$ 11.159,01				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	77,85	R\$ 11.159,01	100,00%

WANDERLIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA

Engenhaira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

10/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41578177

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRA5 DE TIJUMA

PROCESSO Nº 036/2023
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

BDI = 22,35%

SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
BM - Nº	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	PREÇOS		QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
Nº	CTR			CTR	TOTAL	UNITÁRIO												
7.4.3	ORSE 09/2023	CAIXA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM	M	83,05	83,05	R\$ 118,39	R\$ 9.832,28	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	83,05	R\$ 9.832,28	100,00%
7.4.4	ORSE 09/2023	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LAIG = 30CM	M	78,39	78,39	R\$ 132,11	R\$ 10.356,10	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	78,39	R\$ 10.356,10	100,00%
7.4.5	SINAPI 09/2023	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS, AF_06/2022	M	132,00	132,00	R\$ 32,47	R\$ 4.286,04	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	132,00	R\$ 4.286,04	100,00%
7.4.6	SINAPI 09/2023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	44,00	44,00	R\$ 41,99	R\$ 1.847,56	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	44,00	R\$ 1.847,56	100,00%
7.4.7	SINAPI 09/2023	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	88,00	88,00	R\$ 43,01	R\$ 3.784,88	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	88,00	R\$ 3.784,88	100,00%
7.4.8	SINAPI 09/2023	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	17,00	17,00	R\$ 75,80	R\$ 1.288,60	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 1.288,60	100,00%
7.4.9	SINAPI 09/2023	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	34,00	34,00	R\$ 30,56	R\$ 1.039,04	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 1.039,04	100,00%
7.4.10	SINAPI 09/2023	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS, AF_06/2022	M	57,58	57,58	R\$ 67,35	R\$ 3.878,01	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	57,58	R\$ 3.878,01	100,00%
7.4.11	ORSE 09/2023	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 4" COM FIXAÇÕES, P/UBO GALVANIZADO	UN	132,00	132,00	R\$ 7,85	R\$ 1.036,20	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	132,00	R\$ 1.036,20	100,00%
7.5		FORRO				R\$ 53.819,48		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 195,03	0,36%	-	R\$ 195,03	0,36%	-	R\$ 53.624,45	99,64%
7.5.1	SINAPI 09/2023	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023_PS	M2	142,01	142,01	R\$ 40,13	R\$ 5.698,86	R\$ 0,00	0,00%	4,86	R\$ 195,03	3,42%	4,86	R\$ 195,03	3,42%	137,15	R\$ 5.503,83	96,58%
7.5.2	SINAPI 09/2023	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	M2	769,93	769,93	R\$ 62,50	R\$ 48.120,62	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	769,93	R\$ 48.120,62	100,00%
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 253.416,79		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.843,64	0,00%	-	R\$ 1.843,64	0,00%	-	R\$ 251.573,15	
8.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS				R\$ 60.995,94		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 60.995,94	100,00%
8.1.1	SINAPI 09/2023	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022	UN	48,00	48,00	R\$ 171,35	R\$ 8.224,80	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	48,00	R\$ 8.224,80	100,00%
8.1.2	SINAPI 09/2023	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_11/2022	UN	69,00	69,00	R\$ 140,53	R\$ 9.696,57	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	69,00	R\$ 9.696,57	100,00%

WANEILMA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

HUGO JOSÉ A. FONSEC
POTENÇA CONSTRUÇÕES LTD
ENG. CIVIL | CREA: 415290/F

11/20

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 036/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI	BDI = 22,35%	(NÃO DESONERADO)

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
BM - Nº	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES		UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR	CTR	TOTAL	CTR	TOTAL	CTR														
8.1.3	COMPOSIÇÃO	010	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (2 MÓDULOS), DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	73,00	73,00	R\$ 140,84	R\$ 10.281,32		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	73,00	R\$ 10.281,32	100,00%	
8.1.4	SINAPI 09/2023	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	58,00	58,00	R\$ 183,25	R\$ 10.628,50		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	58,00	R\$ 10.628,50	100,00%	
8.1.5	SINAPI 09/2023	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	25,00	25,00	R\$ 140,37	R\$ 3.509,25		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 3.509,25	100,00%	
8.1.6	SINAPI 09/2023	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,00	56,00	R\$ 30,64	R\$ 1.715,84		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	56,00	R\$ 1.715,84	100,00%	
8.1.7	SINAPI 09/2023	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	19,00	R\$ 46,65	R\$ 886,35		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 886,35	100,00%	
8.1.8	SINAPI 09/2023	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	12,00	R\$ 62,63	R\$ 751,56		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 751,56	100,00%	
8.1.9	SINAPI 09/2023	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	60,00	R\$ 32,12	R\$ 1.927,20		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 1.927,20	100,00%	
8.1.10	SINAPI 09/2023	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	69,00	69,00	R\$ 49,53	R\$ 3.417,57		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	69,00	R\$ 3.417,57	100,00%	
8.1.11	SINAPI 09/2023	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51,00	51,00	R\$ 36,22	R\$ 1.847,22		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	51,00	R\$ 1.847,22	100,00%	
8.1.12	SINAPI 09/2023	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	36,00	R\$ 46,79	R\$ 1.684,44		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.684,44	100,00%	
8.1.13	SINAPI 09/2023	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,00	55,00	R\$ 48,94	R\$ 2.691,70		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	55,00	R\$ 2.691,70	100,00%	
8.1.14	SINAPI 09/2023	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	36,00	R\$ 52,15	R\$ 1.877,40		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.877,40	100,00%	
8.1.15	SINAPI 09/2023	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	21,00	R\$ 73,70	R\$ 1.547,70		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 1.547,70	100,00%	

WANDERLÂNIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

12/20

HUGO JOSÉ A. FONSECA
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA.
ENG. CIVIL | CREA: 4157917

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA

POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Licitatório Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI =

SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEMINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA DA EMISSÃO	15/01/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$	1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$	1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	1.349.515,12	99,57%
BM - Nº	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	5.851,32	0,43%
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	5.851,32	0,43%

ITENS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	TOTAL	UNITÁRIO				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
8.2.1	COMPOSIÇÃO	011	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	PT	38,00	38,00	R\$ 293,19	R\$ 11.141,22						1,00	R\$ 293,19	2,63%	1,00	R\$ 293,19	2,63%	37,00	R\$ 10.848,03	97,37%
8.2.2	COMPOSIÇÃO	012	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	PT	23,00	23,00	R\$ 299,91	R\$ 6.897,93						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	23,00	R\$ 6.897,93	100,00%
8.2.3	COMPOSIÇÃO	013	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	PT	16,00	16,00	R\$ 306,64	R\$ 4.906,24						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 4.906,24	100,00%
8.2.4	COMPOSIÇÃO	014	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	44,00	44,00	R\$ 314,35	R\$ 13.831,40						3,00	R\$ 943,05	6,82%	3,00	R\$ 943,05	6,82%	41,00	R\$ 12.888,35	93,18%
8.2.5	ORSE 09/2023	00642	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	33,00	33,00	R\$ 243,97	R\$ 8.051,01						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	33,00	R\$ 8.051,01	100,00%
8.2.6	COMPOSIÇÃO	015	PONTO DE TOMADA 2P+1 10 A, 01 SEÇÃO (1 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	75,00	75,00	R\$ 306,51	R\$ 22.988,25						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	75,00	R\$ 22.988,25	100,00%
8.2.7	COMPOSIÇÃO	016	PONTO DE TOMADA 2P+1 10 A, 02 SEÇÕES (2 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	67,00	67,00	R\$ 314,13	R\$ 21.046,71						1,00	R\$ 314,13	1,49%	1,00	R\$ 314,13	1,49%	66,00	R\$ 20.732,58	98,51%
8.2.8	COMPOSIÇÃO	017	PONTO DE TOMADA 2P+1 10 A, 03 SEÇÕES (3 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	25,00	25,00	R\$ 321,78	R\$ 8.044,50						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 8.044,50	100,00%
8.2.9	COMPOSIÇÃO	018	PONTO DE TOMADA 2P+1 20A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	48,00	48,00	R\$ 330,21	R\$ 15.850,08						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	48,00	R\$ 15.850,08	100,00%
8.2.10	SINAPI INSUMO 04/2023	12118	KIT DE PROTEÇÃO ANSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+1 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	48,00	48,00	R\$ 22,12	R\$ 1.061,76						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	48,00	R\$ 1.061,76	100,00%
8.2.11	ORSE 09/2023	00380	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"	UN	89,00	89,00	R\$ 27,35	R\$ 2.434,15						1,00	R\$ 27,35	1,12%	1,00	R\$ 27,35	1,12%	88,00	R\$ 2.406,80	98,88%
8.2.12	COMPOSIÇÃO	019	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO, Ø 3/4"	UN	39,00	39,00	R\$ 172,61	R\$ 6.731,79						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,00	R\$ 6.731,79	100,00%
8.2.13	COMPOSIÇÃO	020	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO APARENTE, Ø 3/4"	UN	32,00	32,00	R\$ 219,04	R\$ 7.009,28						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 7.009,28	100,00%
8.3	LUMINÁRIAS F LAMPADAS						R\$ 17.392,75								R\$ 107,48	0,62%		R\$ 107,48	0,62%		R\$ 17.285,27	99,35%
8.3.1	COMPOSIÇÃO	021	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (60 CM) 18W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	34,00	R\$ 53,52	R\$ 1.819,68						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 1.819,68	100,00%
8.3.2	COMPOSIÇÃO	022	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM (120 CM) 36W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	118,00	118,00	R\$ 58,06	R\$ 6.851,08						1,00	R\$ 58,06	0,85%	1,00	R\$ 58,06	0,85%	117,00	R\$ 6.793,02	99,15%
8.3.3	ORSE 09/2023	08324	PLAFON E-27	UN	18,00	18,00	R\$ 8,50	R\$ 153,00						2,00	R\$ 17,00	11,11%	2,00	R\$ 17,00	11,11%	16,00	R\$ 136,00	88,89%
8.3.4	SINAPI 09/2023	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	18,00	18,00	R\$ 16,21	R\$ 291,78						2,00	R\$ 32,42	11,11%	2,00	R\$ 32,42	11,11%	16,00	R\$ 259,36	88,89%
8.3.5	SINAPI 09/2023	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020, PS	UN	19,00	19,00	R\$ 24,33	R\$ 462,27						-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 462,27	100,00%

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA

Engenheira Civil

CREA/PE nº 181861079-5

13/20

Hugo José A. Fonseca
POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/PF

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJMA

PROCESSO Nº Processo Licitatório N° 036/2023

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPl 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINTEIRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO (NÃO DESONERADO)

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
BM - Nº	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR			CTR	TOTAL													
8.3.6	SINAPl 09/2023	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	38,00	R\$ 38,00	R\$ 29,08	R\$ 1.105,04	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	38,00	R\$ 1.105,04	100,00%
8.3.7	ORSE 09/2023	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	17,00	R\$ 17,00	R\$ 78,62	R\$ 1.336,54	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 1.336,54	100,00%
8.3.8	ORSE 09/2023	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	21,00	R\$ 21,00	R\$ 117,84	R\$ 2.474,64	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 2.474,64	100,00%
8.3.9	ORSE 09/2023	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	12,00	R\$ 12,00	R\$ 241,56	R\$ 2.898,72	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 2.898,72	100,00%
8.4		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E QUADRO DE MEDIÇÃO				R\$ 24.140,68		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 13,88	0,06%		R\$ 13,88	0,06%		R\$ 24.140,68	99,94%
8.4.1	SINAPl 09/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	R\$ 11,00	R\$ 90,71	R\$ 997,81	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 997,81	100,00%
8.4.2	ORSE 09/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	5,00	R\$ 5,00	R\$ 729,24	R\$ 3.646,20	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 3.646,20	100,00%
8.4.3	ORSE 09/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	4,00	R\$ 4,00	R\$ 857,14	R\$ 3.428,56	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 3.428,56	100,00%
8.4.4	ORSE 09/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	2,00	R\$ 2,00	R\$ 632,50	R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.265,00	100,00%
8.4.5	SINAPl 09/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	42,00	R\$ 42,00	R\$ 12,16	R\$ 510,72	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	42,00	R\$ 510,72	100,00%
8.4.6	SINAPl 09/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,00	R\$ 55,00	R\$ 12,69	R\$ 697,95	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	55,00	R\$ 697,95	100,00%
8.4.7	SINAPl 09/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	R\$ 60,00	R\$ 13,88	R\$ 832,80	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 832,80	100,00%
8.4.8	SINAPl 09/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	59,00	R\$ 59,00	R\$ 13,88	R\$ 818,92	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 13,88	1,69%	1,00	R\$ 13,88	1,69%	58,00	R\$ 805,04	98,31%
8.4.9	SINAPl 09/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	R\$ 24,00	R\$ 15,25	R\$ 366,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 366,00	100,00%
8.4.10	SINAPl 09/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	R\$ 11,00	R\$ 21,87	R\$ 240,57	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 240,57	100,00%
8.4.11	SINAPl 09/2023	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 4,00	R\$ 98,11	R\$ 392,44	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 392,44	100,00%
8.4.12	ORSE 09/2023	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	3,00	R\$ 3,00	R\$ 97,48	R\$ 292,44	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 292,44	100,00%
8.4.13	ORSE 09/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	UN	9,00	R\$ 9,00	R\$ 231,71	R\$ 2.085,39	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 2.085,39	100,00%

WANDERLÂNIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

14/20

Hugo José A. Fonseca
POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41579/P

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENHIMENTO: CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 036/2023
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN	
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%	
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%	
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%	
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%	
BM - Nº	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%	
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%	

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS	BOLETIM DE MEDIÇÃO									
					QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
CTR					CTR	TOTAL		UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.4.14	SINAPI INSUMO 09/2023	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45*KA (TIPO AC)	UN		23,00	R\$ 108,53	R\$ 2.496,19			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.4.15	SINAPI 09/2023	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN		9,00	R\$ 166,33	R\$ 1.496,97			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.4.16	SINAPI 09/2023	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN		27,00	R\$ 49,41	R\$ 1.334,07			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.4.17	ORSE 09/2023	03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR	UN		27,00	R\$ 119,95	R\$ 3.238,65			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES								R\$ 20.893,10			0,00%		R\$ 144,56	0,69%		R\$ 20.748,54	99,31%
8.5.1	SINAPI 09/2023	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M		885,00	R\$ 3,60	R\$ 3.186,00			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5.2	SINAPI 09/2023	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M		365,00	R\$ 5,56	R\$ 2.029,40			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5.3	SINAPI 09/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M		172,00	R\$ 7,75	R\$ 1.333,00			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5.4	SINAPI 09/2023	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M		104,00	R\$ 13,80	R\$ 1.435,20			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5.5	SINAPI 09/2023	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M		66,00	R\$ 19,96	R\$ 1.317,36			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5.6	SINAPI 09/2023	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M		351,66	R\$ 12,58	R\$ 4.423,88			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5.7	SINAPI 09/2023	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN		83,00	R\$ 16,16	R\$ 1.341,28			0,00%	4,00	R\$ 64,64	4,82%	4,00	R\$ 64,64	4,82%	
8.5.8	SINAPI 09/2023	91884	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN		120,00	R\$ 9,99	R\$ 1.198,80			0,00%	8,00	R\$ 79,92	6,67%	8,00	R\$ 79,92	6,67%	
8.5.9	SINAPI 09/2023	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M		102,71	R\$ 25,55	R\$ 2.624,24			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.5.10	SINAPI 09/2023	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN		32,00	R\$ 28,17	R\$ 901,44			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

15/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA:41529/PF

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



 SÃO LOURENÇO DA MATA GOVERNO MUNICIPAL GOVERNO QUE FOCALIZA E FORTALECE				OBJETO												CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.			
CONTRATADA				POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENHIMENTO:				CRAS DE TIJUMA							
PROCESSO Nº				Processo Licitatório N° 036/2023				TABELA DE REFERÊNCIA				SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
MODALIDADE				CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI				BDI = 22,35%				(NÃO DESONERADO)							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
Nr		CTR						QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE		VALOR		%			
								CTR		UNITÁRIO				VALOR					
8.5.11		SINAPI 09/2023		LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021		UN		63,00		R\$ 17,50		R\$ 1.102,50		R\$ 0,00		0,00%			
9.0				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 128.034,09		R\$ -		R\$ -		R\$ 212,24		R\$ 212,24			
9.1				PONTOS HIDRAULICOS / ESGOTO				R\$ 11.006,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.006,28			
9.1.1		SINAPI 09/2023		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014		UN		39,00		R\$ 132,52		R\$ 5.168,28		R\$ 0,00		0,00%			
9.1.2		ORSE 09/2023		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)		UN		23,00		R\$ 70,26		R\$ 1.615,98		R\$ 0,00		0,00%			
9.1.3		ORSE 09/2023		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)		UN		11,00		R\$ 112,96		R\$ 1.242,56		R\$ 0,00		0,00%			
9.1.4		ORSE 09/2023		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)		PT		29,00		R\$ 102,74		R\$ 2.979,46		R\$ 0,00		0,00%			
9.2				LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS				R\$ 59.608,42		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 59.608,42			
9.2.1		ORSE 09/2023		CHUIVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO		UN		21,00		R\$ 29,15		R\$ 612,15		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.2		SINAPI 09/2023		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021		UN		21,00		R\$ 78,94		R\$ 1.657,74		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.3		SINAPI 09/2023		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022		UN		47,00		R\$ 43,28		R\$ 2.034,16		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.4		SINAPI 09/2023		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020		UN		26,00		R\$ 135,75		R\$ 3.529,50		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.5		SINAPI 09/2023		VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020		UN		26,00		R\$ 9,40		R\$ 244,40		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.6		SINAPI 09/2023		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020		UN		36,00		R\$ 12,27		R\$ 441,72		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.7		SINAPI 09/2023		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020		UN		26,00		R\$ 11,94		R\$ 310,44		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.8		SINAPI 09/2023		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020		UN		26,00		R\$ 61,88		R\$ 1.608,88		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.9		ORSE 09/2023		CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO		UN		7,00		R\$ 150,60		R\$ 1.054,20		R\$ 0,00		0,00%			
9.2.10		SINAPI 09/2023		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020		UN		14,00		R\$ 269,01		R\$ 3.766,14		R\$ 0,00		0,00%			

WANDELIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

16/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41520/PV

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA

POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº Processo Licitatório N° 036/2023
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINERA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI =	22,35%

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES		UNITÁRIO	TOTAL	R\$	R\$	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR				CTR	TOTAL																
9.2.11	SINAPI 09/2023	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	19,00	19,00	R\$ 431,12	R\$ 8.191,28				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 8.191,28	100,00%
9.2.12	SINAPI 09/2023	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 484,12	R\$ 1.936,48				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.936,48	100,00%
9.2.13	SINAPI 09/2023	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	33,00	33,00	R\$ 31,65	R\$ 1.044,45				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	33,00	R\$ 1.044,45	100,00%
9.2.14	SINAPI 09/2023	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 62,27	R\$ 249,08				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 249,08	100,00%
9.2.15	ORSE 09/2023	08211	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 CAS DA DECA OU SIMILAR	UN	22,00	22,00	R\$ 399,30	R\$ 8.784,60				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 8.784,60	100,00%
9.2.16	ORSE 09/2023	02052	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UN	12,00	12,00	R\$ 61,28	R\$ 735,36				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 735,36	100,00%
9.2.17	ORSE INSUMO 09/2023	13813	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/ITV/RAVENNA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	UN	4,00	4,00	R\$ 142,52	R\$ 570,08				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 570,08	100,00%
9.2.18	COMPOSIÇÃO	023	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	UN	11,00	11,00	R\$ 151,89	R\$ 1.670,79				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 1.670,79	100,00%
9.2.19	SINAPI 09/2023	100858	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	9,00	R\$ 643,87	R\$ 5.794,83				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 5.794,83	100,00%
9.2.20	COMPOSIÇÃO	024	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICETÓRIO COM ACONJUNTAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,00	R\$ 271,42	R\$ 2.442,78				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 2.442,78	100,00%
9.2.21	COMPOSIÇÃO	025	PIA DE AÇO INOX 1.40X0,55XIM C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	9,00	9,00	R\$ 661,20	R\$ 5.950,80				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 5.950,80	100,00%
9.2.22	SINAPI 09/2023	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/1/2 X 1,1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 95,12	R\$ 951,20				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 951,20	100,00%
9.2.23	SINAPI 09/2023	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	R\$ 72,43	R\$ 724,30				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 724,30	100,00%
9.2.24	SINAPI 09/2023	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	11,00	R\$ 23,16	R\$ 254,76				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 254,76	100,00%
9.2.25	SINAPI 09/2023	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPILA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	25,00	25,00	R\$ 87,39	R\$ 2.184,75				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 2.184,75	100,00%
9.2.26	COMPOSIÇÃO	026	REPARO KIT SALVA REGISTRO, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPILA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	10,00	R\$ 128,45	R\$ 1.284,50				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.284,50	100,00%
9.2.27	ORSE 09/2023	04545	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	UN	29,00	29,00	R\$ 54,45	R\$ 1.579,05				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,00	R\$ 1.579,05	100,00%
9.3	RESERVATÓRIO E CONEXÕES		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOLA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	3,00	3,00	R\$ 560,76	R\$ 1.682,28				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.682,28	100,00%

WANDIELIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

HUGO JOSÉ A. FONSECA
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/PF

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA

POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Licitatório Nº 036/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	R\$	1.349.515,12	99,57%
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI	BDI =	22,35%	R\$	5.851,32	0,43%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR	
Nº	CTR	QTD				QUANTIDADES		PREÇOS	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		
						CTR	TOTAL														UNITÁRIO	
9.3.2	SINAPI 09/2023	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7,00	7,00	R\$ 777,77	R\$ 5.444,39	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 5.444,39	100,00%			
9.3.3	SINAPI 09/2023	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	4,00	R\$ 1.057,16	R\$ 4.228,64	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 4.228,64	100,00%			
9.3.4	SINAPI 09/2023	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6,00	6,00	R\$ 2.993,85	R\$ 17.963,10	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 17.963,10	100,00%			
9.3.5	SINAPI 09/2023	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	9,00	R\$ 29,89	R\$ 269,01	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 269,01	100,00%			
9.3.6	SINAPI 09/2023	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	6,00	6,00	R\$ 805,41	R\$ 4.832,46	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 4.832,46	100,00%			
9.3.7	COMPOSIÇÃO	027	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 450W	UN	3,00	3,00	R\$ 649,64	R\$ 1.948,92	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.948,92	100,00%			
9.3.8	ORSE 09/2023	01482	VÁLVULA PE C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	UN	4,00	4,00	R\$ 90,04	R\$ 360,16	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 360,16	100,00%			
9.3.9	SINAPI 09/2023	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	21,00	21,00	R\$ 25,38	R\$ 532,98	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 532,98	100,00%			
9.3.10	SINAPI 09/2023	94490	VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	10,00	R\$ 37,61	R\$ 376,10	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 376,10	100,00%			
9.3.11	SINAPI 09/2023	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	6,00	R\$ 114,93	R\$ 689,58	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 689,58	100,00%			
9.3.12	SINAPI 09/2023	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	20,00	R\$ 13,15	R\$ 263,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 263,00	100,00%			
9.3.13	SINAPI 09/2023	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	13,00	R\$ 19,77	R\$ 257,01	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 257,01	100,00%			
9.4	TUBOS E CONEXÕES						R\$ 18.571,76		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 212,24	1,14%		R\$ 212,24	1,14%		R\$ 18.359,52	98,86%			
9.4.1	SINAPI 09/2023	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	123,90	123,90	R\$ 20,55	R\$ 2.546,14	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,90	R\$ 2.546,14	100,00%			
9.4.2	SINAPI 09/2023	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	115,00	115,00	R\$ 8,03	R\$ 923,45	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	115,00	R\$ 923,45	100,00%			
9.4.3	SINAPI 09/2023	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	76,00	76,00	R\$ 10,28	R\$ 781,28	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	76,00	R\$ 781,28	100,00%			
9.4.4	SINAPI 09/2023	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,00	43,00	R\$ 11,09	R\$ 476,87	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	43,00	R\$ 476,87	100,00%			

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/PF

TARCÍSIO CNDZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA - PE.

CONTRATADA

POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TÍUMA

PROCESSO Nº 036/2023
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BM - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
BM - Nº	16/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%

Itens	Código	Descrição do Serviço	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES		UNITÁRIO				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
				CTR	TOTAL																
9.4.5	SINAPI 09/2023	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	46,00	46,00	R\$ 5,65	R\$ 259,90				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	46,00	R\$ 259,90	100,00%
9.4.6	SINAPI 09/2023	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	21,00	21,00	R\$ 11,32	R\$ 237,72				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 237,72	100,00%
9.4.7	SINAPI 09/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	265,00	265,00	R\$ 15,15	R\$ 4.014,75				R\$ 0,00	0,00%	12,78	R\$ 193,61	4,82%	12,78	R\$ 193,61	4,82%	252,22	R\$ 3.821,14	95,18%
9.4.8	SINAPI 09/2023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	126,00	126,00	R\$ 6,21	R\$ 782,46				R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 18,63	2,38%	3,00	R\$ 18,63	2,38%	123,00	R\$ 763,83	97,62%
9.4.9	SINAPI 09/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	79,50	79,50	R\$ 28,71	R\$ 2.282,44				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	79,50	R\$ 2.282,44	100,00%
9.4.10	SINAPI 09/2023	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	11,00	11,00	R\$ 7,16	R\$ 78,76				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 78,76	100,00%
9.4.11	SINAPI 09/2023	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	12,00	12,00	R\$ 8,84	R\$ 106,08				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 106,08	100,00%
9.4.12	SINAPI 09/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	79,35	79,35	R\$ 19,28	R\$ 1.529,86				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	79,35	R\$ 1.529,86	100,00%
9.4.13	SINAPI 09/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	65,59	65,59	R\$ 24,82	R\$ 1.627,94				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	65,59	R\$ 1.627,94	100,00%
9.4.14	SINAPI INSUMO 09/2023	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00	14,00	R\$ 3,10	R\$ 43,40				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 43,40	100,00%
9.4.15	SINAPI 09/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	83,33	83,33	R\$ 34,57	R\$ 2.880,71				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	83,33	R\$ 2.880,71	100,00%
10.0	DIVERSOS					R\$ 62.701,75					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 62.701,75		
10.1	ACESSIBILIDADE					R\$ 32.208,71					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32.208,71		100,00%
10.1.1	SINAPI 09/2023	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	34,00	34,00	R\$ 324,05	R\$ 11.017,70				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 11.017,70	100,00%
10.1.2	SINAPI 09/2023	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	29,00	29,00	R\$ 332,49	R\$ 9.642,21				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,00	R\$ 9.642,21	100,00%

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

19/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA: 41529/DF

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA

POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA

EMPREENDIMENTO:

CRAS DE TIJUMA

PROCESSO Nº 036/2023
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

DATA DA EMISSÃO	16/01/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.788.757,22	REPLAN
FATOR K	0,7577	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.355.366,44	0,00%
DATA DE INÍCIO	01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	27/08/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.355.366,44	0,00%
BMI - PERÍODO	10/10/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.349.515,12	99,57%
BMI - Nº	16/12/2024	BMI - R\$ MENSAL	R\$ 5.851,32	0,43%
	1	BMI - R\$ ACUMULADO	R\$ 5.851,32	0,43%

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES		UNITÁRIO				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
Nº	CTR				CTR	TOTAL																
10.1.3	SINAPI 09/2023	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	12,00	12,00	R\$ 962,40	R\$ 11.548,80				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 11.548,80	100,00%
10.2			BANCADEA EM GRANITO				R\$ 22.787,92					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 22.787,92	100,00%
10.2.1	ORSE 09/2023	10759	BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	11,78	11,78	R\$ 484,01	R\$ 5.701,63				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	11,78	R\$ 5.701,63	100,00%
10.2.2	ORSE 09/2023	09719	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI	M	29,45	29,45	R\$ 135,90	R\$ 4.002,25				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	29,45	R\$ 4.002,25	100,00%
10.2.3	ORSE 09/2023	00191	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	18,54	18,54	R\$ 705,72	R\$ 13.084,04				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	18,54	R\$ 13.084,04	100,00%
10.3			CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS				R\$ 7.705,12					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 7.705,12	100,00%
10.3.1	SINAPI 09/2023	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF 04/2019_PS	M	32,20	32,20	R\$ 89,53	R\$ 2.882,86				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	32,20	R\$ 2.882,86	100,00%
10.3.2	SINAPI 09/2023	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF 04/2019_PS	M	9,85	9,85	R\$ 489,57	R\$ 4.822,26				R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	9,85	R\$ 4.822,26	100,00%
11.0			ADMINISTRAÇÃO				R\$ 67.013,76					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 231,98	0,35%		R\$ 231,98	0,35%		R\$ 66.781,78	99,65%
11.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 67.013,76					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 231,98	0,35%		R\$ 231,98	0,35%		R\$ 66.781,78	99,65%
11.1.1	SINAPI 09/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	192,00	R\$ 138,34	R\$ 26.561,28				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 138,34	0,52%		R\$ 138,34	0,52%	191,00	R\$ 26.422,94	99,48%
11.1.2	SINAPI 09/2023	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	864,00	864,00	R\$ 46,82	R\$ 40.452,48				R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 93,64	0,23%		R\$ 93,64	0,23%	862,00	R\$ 40.358,84	99,77%
TOTAL							R\$ 1.355.366,44					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 5.851,32	0,43%		R\$ 5.851,32	0,43%		R\$ 1.349.515,12	99,77%

WANDELIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

HUGO JOSÉ A. FONSECA
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/PF

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163