



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO	R\$	REPLAN		
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA										FATOR K		VALOR CONTRATADO	R\$	0,00%		
PROCESSO Nº		EMPREENDIMENTO:										DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	0,00%		
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI										CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA	R\$	0,00%		
		TABELA DE REFERÊNCIA										PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%		
		BDI = 22,35%										TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL	R\$	0,00%		
		CRAS DE LAGES										BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL	R\$	96,01%		
		SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	3,56%		
		BOLETIM DE MEDIÇÃO												BM - R\$ ACUMULADO	R\$	3,99%		
Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
					QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.0	R\$ 91.040,65																	
1.1	R\$ 4.240,55																	
1.1.1	SINAPI INSUMO 09/2023	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MMES	166,00	R\$ 21,79	R\$ 3.617,14	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 348,64	9,64%	16,00	R\$ 348,64	9,64%	150,00	R\$ 3.268,50
1.1.2	SINAPI 09/2023	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M	31,00	R\$ 20,11	R\$ 623,41	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 160,88	25,81%	8,00	R\$ 160,88	25,81%	23,00	R\$ 462,53
1.2	R\$ 28.649,26																	
1.2.1	SINAPI 09/2023	97622	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	28,09	R\$ 50,93	R\$ 1.430,62	-	R\$ 0,00	0,00%	0,88	R\$ 44,81	3,13%	0,88	R\$ 44,81	3,13%	27,21	R\$ 1.385,81
1.2.2	SINAPI 09/2023	97624	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	5,05	R\$ 95,76	R\$ 483,58	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,05	R\$ 483,58
1.2.3	ORSE 09/2023	13	DEMOLICÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	3,98	R\$ 220,81	R\$ 878,82	-	R\$ 0,00	0,00%	0,48	R\$ 105,98	12,06%	0,48	R\$ 105,98	12,06%	3,50	R\$ 772,84
1.2.4	SINAPI 09/2023	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	688,29	R\$ 10,24	R\$ 7.048,08	-	R\$ 0,00	0,00%	7,57	R\$ 77,51	1,10%	7,57	R\$ 77,51	1,10%	680,72	R\$ 6.970,57
1.2.5	ORSE 09/2023	3240	DEMOLICÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	155,55	R\$ 16,98	R\$ 2.641,23	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	155,55	R\$ 2.641,23
1.2.6	SINAPI 09/2023	97633	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	395,06	R\$ 20,45	R\$ 8.078,97	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	395,06	R\$ 8.078,97
1.2.7	SEINFRA 028 028	C1066	DEMOLICÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	148,28	R\$ 27,07	R\$ 4.013,93	2,94	R\$ 79,58	1,98%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 79,58	1,98%	145,34	R\$ 3.934,35
1.2.8	ORSE 09/2023	8038	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,64	R\$ 32,94	R\$ 86,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,64	R\$ 86,96
1.2.9	COMPOSIÇÃO	001	DEMOLICÃO DE PISO EM LAJOTA	M2	150,48	R\$ 14,09	R\$ 2.120,26	1,00	R\$ 14,09	0,66%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 14,09	0,66%	149,48	R\$ 2.106,17
1.2.10	SEINFRA 028	C1053	DEMOLICÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	44,09	R\$ 35,15	R\$ 1.549,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	44,09	R\$ 1.549,76
1.2.11	SINAPI 09/2023	97628	DEMOLICÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	1,33	R\$ 238,39	R\$ 317,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,33	R\$ 317,05
1.3	R\$ 1.783,55																	
1.3.1	SINAPI 09/2023	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	762,39	R\$ 1,84	R\$ 1.402,79	-	R\$ 0,00	0,00%	110,26	R\$ 202,87	14,46%	110,26	R\$ 202,87	14,46%	652,13	R\$ 1.199,92
1.3.2	SINAPI 09/2023	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	341,82	R\$ 2,63	R\$ 898,98	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	341,82	R\$ 898,98
1.3.3	SINAPI 09/2023	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	267,44	R\$ 8,54	R\$ 2.283,93	-	R\$ 0,00	0,00%	4,20	R\$ 35,86	1,57%	4,20	R\$ 35,86	1,57%	263,24	R\$ 2.248,07
1.3.4	SINAPI 09/2023	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	128,20	R\$ 22,08	R\$ 2.830,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	128,20	R\$ 2.830,65
1.3.5	ORSE 09/2023	04942	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	139,40	R\$ 17,41	R\$ 2.426,95	-	R\$ 0,00	0,00%	1,68	R\$ 29,24	1,20%	1,68	R\$ 29,24	1,20%	137,72	R\$ 2.397,71
1.3.6	SEINFRA 028	C3040	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M2	93,55	R\$ 8,56	R\$ 800,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	93,55	R\$ 800,78

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA.
ENG.CIVIL | CREA: 41529/PE

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44		REPLAN							
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENHIMENTO:		CRAS DE LAGES		DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		0,00%							
		TABELA DE REFERÊNCIA										SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		0,00%									
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI										BDI = 22,35%		PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%									
		TERMINO PREVISTO										27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44		0,00%									
PROCESSO Nº		CRAS DE LAGES										BM - PERÍODO		10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.301.255,61		96,01%							
MODALIDADE		BM - Nº										2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		54.110,83		3,99%									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																													
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR					
Nº		CTR						QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
1.3.7		ORSE 09/2023		00043		M		216,20		R\$ 2.209,56		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		216,20		R\$ 2.209,56		100,00%	
1.3.8		SINAPI 09/2023		97647		M2		378,72		R\$ 1.204,32		-		R\$ 0,00		0,00%		106,15		R\$ 337,55		28,03%		272,57		R\$ 866,77		71,97%	
1.3.9		SINAPI 09/2023		97650		M2		363,68		R\$ 2.494,84		-		R\$ 0,00		0,00%		69,16		R\$ 474,43		19,02%		294,52		R\$ 2.020,41		80,98%	
1.3.10		SINAPI 09/2023		97651		UN		5,00		R\$ 373,70		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		5,00		R\$ 373,70		100,00%	
1.3.11		SINAPI 09/2023		97658		UN		4,00		R\$ 743,20		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		4,00		R\$ 743,20		100,00%	
1.3.12		SINAPI 09/2023		97660		UN		644,00		R\$ 373,52		19,00		R\$ 0,00		2,95%		19,00		R\$ 11,02		2,95%		625,00		R\$ 362,50		97,05%	
1.3.13		SINAPI 09/2023		97665		UN		474,00		R\$ 763,14		17,00		R\$ 0,00		3,59%		17,00		R\$ 27,37		3,59%		457,00		R\$ 735,77		96,41%	
1.3.14		SINAPI 09/2023		97661		M		3.220,00		R\$ 1.996,40		15,00		R\$ 0,00		0,47%		15,00		R\$ 9,30		0,47%		3.205,00		R\$ 1.987,10		99,53%	
1.3.15		SINAPI 09/2023		97662		M		290,00		R\$ 130,50		16,58		R\$ 0,00		5,72%		16,58		R\$ 7,46		5,72%		273,42		R\$ 123,04		94,28%	
1.3.16		SINAPI 09/2023		97663		UN		58,00		R\$ 654,82		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		58,00		R\$ 654,82		100,00%	
1.3.17		SINAPI 09/2023		97664		UN		151,00		R\$ 209,89		6,00		R\$ 0,00		3,97%		6,00		R\$ 8,34		3,97%		145,00		R\$ 201,55		96,03%	
1.3.18		SINAPI 09/2023		97666		UN		42,00		R\$ 345,66		2,00		R\$ 0,00		4,76%		2,00		R\$ 16,46		4,76%		40,00		R\$ 329,20		95,24%	
1.3.19		ORSE 09/2023		03261		UN		27,00		R\$ 2.826,09		4,00		R\$ 0,00		14,81%		4,00		R\$ 418,68		14,81%		23,00		R\$ 2.407,41		85,19%	
1.3.20		SINAPI 09/2023		102190		M2		42,74		R\$ 656,05		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		42,74		R\$ 656,05		100,00%	
1.3.21		SINAPI 09/2023		102191		M2		85,46		R\$ 1.593,82		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		85,46		R\$ 1.593,82		100,00%	
1.3.22		ORSE 09/2023		7725		M2		1.797,39		R\$ 10.766,36		34,22		R\$ 0,00		1,90%		34,22		R\$ 204,97		1,90%		1.763,17		R\$ 10.561,39		98,10%	
1.4										R\$ 11.443,07				R\$ 0,00		1,74%				R\$ 199,23		1,74%				R\$ 11.243,84		98,25%	
1.4.1		COMPOSIÇÃO		002		M		129,71		R\$ 2.504,70		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		129,71		R\$ 2.504,70		100,00%	
1.4.2		ORSE 09/2023		10308		M3		15,00		R\$ 170,25		1,00		R\$ 0,00		6,67%		1,00		R\$ 11,35		6,67%		14,00		R\$ 158,90		93,33%	
1.4.3		ORSE 09/2023		12636		UN		31,00		R\$ 676,11		2,00		R\$ 0,00		6,45%		2,00		R\$ 43,62		6,45%		29,00		R\$ 632,49		93,55%	
1.4.4		ORSE 09/2023		00278		M2		2.023,91		R\$ 6.031,25		48,41		R\$ 0,00		2,39%		48,41		R\$ 144,26		2,39%		1.975,50		R\$ 5.886,99		97,61%	

OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/01/2025		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN								
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.	CONTRATO Nº	FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44								
	PRAZO EXECUÇÃO	01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%								
	TERMINO PREVISTO	001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%								
	BM - PERÍODO	360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%								
	BM - Nº	27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44		0,00%								
CONTRATADA	POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENHIMENTO:		CRAS DE LAGES		10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$								
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 036/2023	TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		16/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$								
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI	BDI = 22,35%		(NÃO DESONERADO)		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.4.5	SINAPI 09/2023	99806	M2	CTR	TOTAL	UNITÁRIO												
				2.676,32	2.676,32	R\$ 0,77		R\$ 2.060,76	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.676,32	R\$ 2.060,76	100,00%
1.5								R\$ 8.721,82	0,00%		R\$ 124,99	1,43%		R\$ 124,99	1,43%		R\$ 8.846,83	98,57%
1.5.1	SINAPI 09/2023	100981	M3															
				157,69	157,69	R\$ 9,34		R\$ 1.472,82	0,00%	-	R\$ 21,10	1,43%	2,26	R\$ 21,10	1,43%	155,43	R\$ 1.451,72	98,57%
1.5.2	SEINFRA 028	C2536	M3															
				157,69	157,69	R\$ 45,97		R\$ 7.249,00	0,00%	-	R\$ 103,89	1,43%	2,26	R\$ 103,89	1,43%	155,43	R\$ 7.145,11	98,57%
2.0								R\$ 35.887,70			R\$ 830,69			R\$ 830,69			R\$ 35.028,25	
2.1								R\$ 5.692,83	0,51%		R\$ 830,69	14,59%		R\$ 830,69	15,10%		R\$ 4.833,38	84,5%
2.1.1	SINAPI 09/2023	93358	M3															
				8,18	8,18	R\$ 76,41		R\$ 625,03	0,00%	-	R\$ 127,60	20,42%	1,67	R\$ 127,60	20,42%	6,51	R\$ 497,43	79,58%
2.1.2	SINAPI 09/2023	94342	M3															
				4,47	4,47	R\$ 106,10		R\$ 474,26	0,00%	-	R\$ 144,29	30,42%	1,36	R\$ 144,29	30,42%	3,11	R\$ 329,97	69,58%
2.1.3	COMPOSIÇÃO	003	M3															
				4,06	4,06	R\$ 46,33		R\$ 188,09	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,06	R\$ 188,09	100,00%
2.1.4	SINAPI 09/2023	95241	M2															
				153,18	153,18	R\$ 28,76	1,00	R\$ 4.405,45	0,65%	19,43	R\$ 558,80	12,68%	20,43	R\$ 587,56	13,34%	132,75	R\$ 3.817,89	86,66%
2.2								R\$ 30.194,87	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 30.194,87	100,00%
2.2.1	SINAPI 09/2023	89995	M3															
				0,74	0,74	R\$ 898,42		R\$ 664,83	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,74	R\$ 664,83	100,00%
2.2.2	SINAPI 09/2023	94964	M3															
				7,11	7,11	R\$ 441,83		R\$ 3.141,41	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,11	R\$ 3.141,41	100,00%
2.2.3	ORSE 09/2023	07629	M2															
				13,27	13,27	R\$ 28,76		R\$ 381,64	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,27	R\$ 381,64	100,00%
2.2.4	SEINFRA 028	C3106	KG															
				56,76	56,76	R\$ 22,40		R\$ 1.271,42	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	56,76	R\$ 1.271,42	100,00%
2.2.5	ORSE 09/2023	09749	UN															
				17,00	17,00	R\$ 41,97		R\$ 713,49	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 713,49	100,00%
2.2.6	SEINFRA 028	C4757	M2															
				9,96	9,96	R\$ 251,41		R\$ 2.504,04	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,96	R\$ 2.504,04	100,00%
2.2.7	SINAPI 09/2023	93184	M															
				52,50	52,50	R\$ 36,30		R\$ 1.905,75	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	52,50	R\$ 1.905,75	100,00%
2.2.8	SINAPI 09/2023	93182	M															
				49,50	49,50	R\$ 49,07		R\$ 2.428,96	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,50	R\$ 2.428,96	100,00%
2.2.9	SINAPI 09/2023	93194	M															
				49,50	49,50	R\$ 48,01		R\$ 2.376,49	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,50	R\$ 2.376,49	100,00%
2.2.10	SINAPI 09/2023	93185	M															
				36,50	36,50	R\$ 61,76		R\$ 2.254,24	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,50	R\$ 2.254,24	100,00%
2.2.11	SINAPI 09/2023	93183	M															
				34,50	34,50	R\$ 62,69		R\$ 2.162,80	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,50	R\$ 2.162,80	100,00%

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA: 41529/PF

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/01/2023		VALOR CONTRATO		R\$		REPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.		FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44	
		DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-	
		CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-	
		PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-	
		TERMINO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44	
CONTRATADA		EMPREENDIMENTO:		CRAS DE LAGES		10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$	
PROCESSO Nº		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		16/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI		BDI = 22,35%		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	
BOLETIM DE MEDIÇÃO											
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES		PREÇOS	
								CTR		TOTAL	
Nº		CTR									
2.2.12	SINAPI 09/2023	93195	M	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				34,50	R\$	58,69	R\$
2.2.13	SINAPI 09/2023	104488	M3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022				2,54	R\$	2.514,72	R\$
2.2.14	ORSE 09/2023	07393	M2	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIRO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.				13,27	R\$	149,03	R\$
PAREDE											
3.0	R\$ 24.038,06										
3.1	R\$ 24.038,06										
3.1.1	SINAPI 09/2023	101158	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020				75,79	R\$	68,29	R\$
3.1.2	SINAPI 09/2023	101161	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020				26,50	R\$	183,86	R\$
3.1.3	SINAPI 09/2023	103329	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021				124,82	R\$	74,30	R\$
3.1.4	SEINFRA 028	C0074	M2	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM				25,66	R\$	105,55	R\$
3.1.5	SINAPI 09/2023	103339	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021				21,28	R\$	94,34	R\$
PISO											
4.0	R\$ 101.243,40										
4.1	R\$ 2.264,91										
4.1.1	SINAPI 09/2023	94990	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				1,73	R\$	704,23	R\$
4.1.2	SINAPI 09/2023	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				19,36	R\$	54,06	R\$
PISO E REVESTIMENTO											
4.2	R\$ 86.956,12										



		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44		0,00%									
														DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%									
														CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%									
														PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%									
														TERMINO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44		0,00%									
CONTRATADA				POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		CRAS DE LAGES												BM - PERÍODO		10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.301.255,61		96,01%			
PROCESSO Nº		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%												BM - R\$ MENSAL		16/12/2024		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		48.259,51		3,56%			
MODALIDADE																				2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		54.110,83		3,99%					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																	
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
Nº		CTR						CTR		TOTAL		UNITÁRIO				QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
4.2.1		SINAPI 09/2023		94779		M2		148,28		148,28		R\$ 43,17		R\$ 6.401,24		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		148,28		R\$ 6.401,24		100,00%	
4.2.2		ORSE 09/2023		02180		M2		201,50		201,50		R\$ 25,06		R\$ 5.049,59		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		201,50		R\$ 5.049,59		100,00%	
4.2.3		SINAPI 09/2023		98679		M2		155,55		155,55		R\$ 33,73		R\$ 5.246,70		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		155,55		R\$ 5.246,70		100,00%	
4.2.4		COMPOSIÇÃO		004		M2		153,18		153,18		R\$ 133,11		R\$ 20.389,78		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		153,18		R\$ 20.389,78		100,00%	
4.2.5		ORSE 09/2023		02228		M		61,60		61,60		R\$ 12,93		R\$ 796,48		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		61,60		R\$ 796,48		100,00%	
4.2.6		SINAPI 09/2023		87256		M2		201,50		201,50		R\$ 101,84		R\$ 20.520,76		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		201,50		R\$ 20.520,76		100,00%	
4.2.7		SINAPI 09/2023		88650		M		469,44		469,44		R\$ 16,83		R\$ 7.900,67		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		469,44		R\$ 7.900,67		100,00%	
4.2.8		COMPOSIÇÃO		005		M2		150,48		150,48		R\$ 137,30		R\$ 20.660,90		1,00		R\$ 137,30		0,66%		1,00		R\$ 137,30		0,66%		149,48		R\$ 20.523,60		99,34%	
4.3														R\$ 12.012,37						0,00%				R\$ 0,00		0,00%				R\$ 12.012,37		100,00%	
4.3.1		COMPOSIÇÃO		006		M2		153,18		153,18		R\$ 58,91		R\$ 9.023,83		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		153,18		R\$ 9.023,83		100,00%	
4.3.2		COMPOSIÇÃO		007		M2		153,18		153,18		R\$ 19,51		R\$ 2.988,54		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		153,18		R\$ 2.988,54		100,00%	
5.0														R\$ 176.060,03				R\$ 868,36		2,799,01				R\$ 3.667,37		R\$ 172.392,66				R\$ 172.392,66			
5.1														R\$ 43.446,23				R\$ 0,00		1,07%				R\$ 466,98		R\$ 466,98				R\$ 42.979,25		98,95%	
5.1.1		SEINFRA 028		C1426		M2		47,16		47,16		R\$ 229,90		R\$ 10.842,08		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		47,16		R\$ 10.842,08		100,00%	
5.1.2		ORSE 09/2023		08506		M2		7,56		7,56		R\$ 666,84		R\$ 5.041,31		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		7,56		R\$ 5.041,31		100,00%	
5.1.3		ORSE 09/2023		12105		M2		13,44		13,44		R\$ 419,70		R\$ 5.640,76		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		13,44		R\$ 5.640,76		100,00%	
5.1.4		SEINFRA 028		C1970		M2		15,33		15,33		R\$ 277,97		R\$ 4.261,28		-		R\$ 0,00		0,00%		1,68		R\$ 466,98		10,96%		13,65		R\$ 3.794,30		89,04%	
5.1.5		SINAPI 09/2023		100701		M2		17,95		17,95		R\$ 603,24		R\$ 10.828,15		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		17,95		R\$ 10.828,15		100,00%	

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/PE

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

WANDERLÂNIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5


		OBJETO														DATA DA EMISSÃO		16/01/2025	VALOR LICITADO		R\$	1.788.757,22	REPLAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.														FATOR K		0,7577	VALOR CONTRATADO		R\$	1.355.366,44	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																DATA DE INÍCIO		01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																TERMINO PREVISTO		27/08/2025	VALOR TOTAL		R\$	1.355.366,44	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA														EMPREENHIMENTO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		CRAS DE LAGES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 036/2023														TABELA DE REFERÊNCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI														BDI =		22,35%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</	

WANDERLIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/PE

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		16/01/2025	VALOR LICITADO		R\$	1.788.757,22	REPLAN								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.												FATOR K		0,7577	VALOR CONTRATADO		R\$	1.355.366,44									
												DATA DE INÍCIO		01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%								
												CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%								
												PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%								
CONTRATADA												TERMINO PREVISTO		27/08/2025	VALOR TOTAL		R\$	1.355.366,44	0,00%								
PROCESSO Nº												TABELA DE REFERÊNCIA		CRAS DE LAGES		10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$	1.301.255,61	96,01%					
																BM - PERÍODO		BM - R\$ MENSAL		R\$	48.259,51	3,56%					
MODALIDADE												BDI =		22,35%	SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		16/12/2024		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	54.110,83	3,98%				
												BOLETIM DE MEDIÇÃO															
ITEMS		CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
Nº	CTR				CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%										
5.3.6	SINAPI 09/2023	91313	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	12,00	12,00	R\$ 781,00	R\$ 9.372,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 9.372,00	100,00%							
5.3.7	SINAPI 09/2023	91314	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	18,00	18,00	R\$ 807,10	R\$ 14.527,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 14.527,80	100,00%							
5.3.8	SINAPI 09/2023	91315	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	11,00	11,00	R\$ 860,68	R\$ 9.467,48	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 9.467,48	100,00%							
5.3.9	SINAPI 09/2023	100660	M	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	192,40	192,40	R\$ 7,01	R\$ 1.348,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	192,40	R\$ 1.348,72	100,00%							
5.3.10	ORSE 09/2023	01797	M2	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	57,55	57,55	R\$ 93,36	R\$ 5.372,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	57,55	R\$ 5.372,86	100,00%							
5.4		ACESSÓRIOS: FECHADURA, FERROLHO, CADEADO										R\$		11.073,39	R\$ 200,16		1,81%	R\$ 200,16		1,81%	R\$ 10.873,23	98,11%					
5.4.1	SINAPI 09/2023	91304	UN	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	40,00	40,00	R\$ 100,08	R\$ 4.003,20	2,00	R\$ 200,16	5,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 200,16	95,00%							
5.4.2	SINAPI 09/2023	91305	UN	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	31,00	31,00	R\$ 100,49	R\$ 3.115,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	31,00	R\$ 3.115,19	100,00%							
5.4.3	COMPOSIÇÃO	008	UN	CONJUNTO FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - COMPLETA	28,00	28,00	R\$ 100,74	R\$ 2.820,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 2.820,72	100,00%							
5.4.4	ORSE 09/2023	01864	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO	36,00	36,00	R\$ 11,01	R\$ 396,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 396,36	100,00%							
5.4.5	ORSE 09/2023	01861	UN	FORNECIMENTO DE CADEADO 40MM	32,00	32,00	R\$ 23,06	R\$ 737,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 737,92	100,00%							
5.5		VIDROS										R\$		17.287,50	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 17.287,50	100,00%					
5.5.1	ORSE 09/2023	01878	M2	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV 01_10/2021	1,51	1,51	R\$ 145,25	R\$ 219,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,51	R\$ 219,32	100,00%							
5.5.2	ORSE 09/2023	01883	M2	VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM - REV 02_10/2021	3,45	3,45	R\$ 121,04	R\$ 417,58	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,45	R\$ 417,58	100,00%							
5.5.3	ORSE 09/2023	12476	M2	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.02_10/2021	21,33	21,33	R\$ 317,74	R\$ 6.777,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,33	R\$ 6.777,39	100,00%							

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		16/01/2025	VALOR LICITADO		R\$	1.788.757,22	REPLAN					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.												FATOR K		0,7577	VALOR CONTRATADO		R\$	1.355.366,44						
												DATA DE INÍCIO		01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%					
												CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%					
												PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%					
												TERMINO PREVISTO		27/08/2025	VALOR TOTAL		R\$	1.355.366,44	0,00%					
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA										EMPREENHIMENTO:		CRAS DE LAGES										
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 036/2023										TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI										BDI =		22,35%										
BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
	Nº	CTR					CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
	5.5.4	ORSE 09/2023	13096	M2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021		15,64	15,64	R\$ 631,28	R\$ 9.873,21	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,64	R\$ 9.873,21	100,00%		
6.0		ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA																		R\$ 165.082,45				
6.1		ACABAMENTO																		R\$ 29.654,62		96,5%		
6.1.1		SINAPI 09/2023	87878	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		688,29	688,29	R\$ 4,31	R\$ 2.966,52	-	R\$ 0,00	0,00%	22,97	R\$ 99,00	3,34%	22,97	R\$ 99,00	3,34%	665,32	R\$ 2.867,52	96,66%		
6.1.2		SINAPI 09/2023	87530	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		397,96	397,96	R\$ 40,79	R\$ 16.232,78	-	R\$ 0,00	0,00%	22,97	R\$ 936,94	5,77%	22,97	R\$ 936,94	5,77%	374,99	R\$ 15.295,84	94,23%		
6.1.3		SINAPI 09/2023	87532	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		290,33	290,33	R\$ 39,58	R\$ 11.491,26	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	290,33	R\$ 11.491,26	100,00%		
6.2		REVESTIMENTO EM PAREDES																		R\$ 61.204,21		100,00%		
6.2.1		SINAPI 09/2023	104612	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		440,67	440,67	R\$ 86,24	R\$ 38.003,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	440,67	R\$ 38.003,38	100,00%		
6.2.2		SEINFRA 028	C4431	M2	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE		193,55	193,55	R\$ 119,87	R\$ 23.200,83	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	193,55	R\$ 23.200,83	100,00%		
6.3		PINTURA EM PAREDE																		R\$ 35.579,05		80,81%		
6.3.1		SINAPI 09/2023	88497	M2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		278,58	278,58	R\$ 14,31	R\$ 3.986,47	20,02	R\$ 286,48	7,19%	34,22	R\$ 489,69	12,28%	54,24	R\$ 776,17	19,47%	224,34	R\$ 3.210,30	80,53%		
6.3.2		SINAPI 09/2023	96135	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017		79,59	79,59	R\$ 23,16	R\$ 1.843,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	79,59	R\$ 1.843,30	100,00%		
6.3.3		SINAPI 09/2023	95305	M2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		39,79	39,79	R\$ 11,52	R\$ 458,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,79	R\$ 458,38	100,00%		
6.3.4		SINAPI 09/2023	88485	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.673,80	2.673,80	R\$ 3,60	R\$ 9.625,68	20,02	R\$ 72,07	0,75%	64,06	R\$ 230,61	2,40%	84,08	R\$ 302,68	3,14%	2.589,72	R\$ 9.323,00	96,86%		
6.3.5		SINAPI 09/2023	104642	M2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		2.673,80	2.673,80	R\$ 9,05	R\$ 24.197,89	57,70	R\$ 522,18	2,16%	752,77	R\$ 6.812,57	28,15%	810,47	R\$ 7.334,75	30,31%	1.863,33	R\$ 16.863,14	69,69%		
6.3.6		SEINFRA 028	C0588	M2	CAIAÇÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL		736,42	736,42	R\$ 5,27	R\$ 3.880,93	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	736,42	R\$ 3.880,93	100,00%		
6.4		PINTURA EM TETO																		R\$ 5.739,73		96,53%		
6.4.1		SINAPI 09/2023	88496	M2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		142,01	142,01	R\$ 26,36	R\$ 3.743,38	4,86	R\$ 128,10	3,42%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,86	R\$ 128,10	3,42%	137,15	R\$ 3.615,28	96,58%		




		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										DATA DA EMISSÃO		16/01/2025		VALOR LICITADO		R\$		1.788.757,22		REPLAN					
CONTRATADA				POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENDIMENTO:				CRAS DE LAGES				FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44					
																DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-					
																CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-					
																PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-					
																TERMÍNO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44					
PROCESSO Nº				TABELA DE REFERÊNCIA				SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				BM - PERÍODO				10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.301.255,61							
																BM - R\$ MENSAL				R\$		48.259,51							
MODALIDADE				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI				BDI = 22,35%				BM - Nº				2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		54.110,83							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																													
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR					
Nº		CTR						QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
7.2.1		SINAPI 09/2023		94201		M2		236,04	236,04	R\$	47,12	R\$	11.122,20	-	R\$ 0,00	0,00%	106,15	R\$ 5.001,78	44,97%	106,15	R\$ 5.001,78	44,97%	129,89	R\$ 6.120,42	55,03%				
7.2.2		SINAPI 09/2023		94221		M		103,81	103,81	R\$	24,67	R\$	2.560,99	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	103,81	R\$ 2.560,99	100,00%				
7.2.3		SEINFRA 028		C0387		M		207,62	207,62	R\$	13,94	R\$	2.894,22	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	207,62	R\$ 2.894,22	100,00%				
7.2.4		SINAPI 09/2023		94210		M2		127,64	127,64	R\$	61,55	R\$	7.856,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	127,64	R\$ 7.856,24	100,00%				
7.2.5		SINAPI 09/2023		94223		M		64,37	64,37	R\$	97,90	R\$	6.301,82	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	64,37	R\$ 6.301,82	100,00%				
7.2.6		SINAPI 09/2023		94213		M2		146,54	146,54	R\$	64,90	R\$	9.510,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	146,54	R\$ 9.510,44	100,00%				
7.2.7		SEINFRA 028		C5202		M		15,06	15,06	R\$	98,46	R\$	1.482,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,06	R\$ 1.482,80	100,00%				
7.2.8		SINAPI 09/2023		100330		M2		1.303,75	1.303,75	R\$	17,04	R\$	22.215,90	-	R\$ 0,00	0,00%	48,41	R\$ 824,90	3,71%	48,41	R\$ 824,90	3,71%	1.255,34	R\$ 21.391,00	96,29%				
7.2.9		ORSE 09/2023		10002		M2		772,87	772,87	R\$	10,73	R\$	8.292,89	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	772,87	R\$ 8.292,89	100,00%				
7.3												R\$		18.948,37		0,00%				R\$ 5.063,34		26,72%				R\$ 13.885,03		73,21%	
7.3.1		SINAPI 09/2023		98546		M2		43,48	43,48	R\$	117,48	R\$	5.108,03	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	43,48	R\$ 5.108,03	100,00%				
7.3.2		SINAPI 09/2023		98555		M2		90,89	90,89	R\$	28,31	R\$	2.573,09	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	90,89	R\$ 2.573,09	100,00%				
7.3.3		COMPOSIÇÃO		009		M2		23,49	23,49	R\$	165,99	R\$	3.899,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.260,78	57,98%	13,62	R\$ 2.260,78	57,98%	9,87	R\$ 1.638,32	42,02%				
7.3.4		SINAPI 09/2023		102234		M2		363,68	363,68	R\$	20,26	R\$	7.368,15	-	R\$ 0,00	0,00%	138,33	R\$ 2.802,56	38,04%	138,33	R\$ 2.802,56	38,04%	225,35	R\$ 4.565,59	61,96%				
7.4												R\$		52.227,93		0,00%				R\$ 0,00		0,00%				R\$ 52.227,93		100,00%	
7.4.1		SINAPI 09/2023		94228		M		50,05	50,05	R\$	74,33	R\$	3.720,21	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	50,05	R\$ 3.720,21	100,00%				
7.4.2		SINAPI 09/2023		94229		M		77,85	77,85	R\$	143,34	R\$	11.159,01	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	77,85	R\$ 11.159,01	100,00%				

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

10/20

Hugo José A. Fonseca
POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA: 41529/P

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

		OBJETO															DATA DA EMISSÃO		16/01/2025	VALOR LICITADO		R\$	1.788.757,22	REPLAN			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																	FATOR K		0,7577	VALOR CONTRATADO		R\$	1.355.366,44				
																	DATA DE INÍCIO		01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%			
																	CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%			
																	PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%			
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA															EMPREENDIMENTO:		27/08/2025	VALOR TOTAL		R\$	1.355.366,44	0,00%			
PROCESSO Nº		CRAS DE LAGES															10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$	1.301.255,61	96,01%				
MODALIDADE																	TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 09/2023-PE, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		16/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$	48.259,51	3,56%
		BDI = 22,35%										2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	54.110,83	3,99%									
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
		Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%						
		7.4.3	ORSE 09/2023	09078	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM	M	83,05	83,05	R\$	9.832,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	83,05	R\$ 9.832,28	100,00%								
		7.4.4	ORSE 09/2023	00290	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30CM	M	78,39	78,39	R\$	10.356,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	78,39	R\$ 10.356,10	100,00%								
		7.4.5	SINAPI 09/2023	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	132,00	132,00	R\$	4.286,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	132,00	R\$ 4.286,04	100,00%								
		7.4.6	SINAPI 09/2023	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	44,00	44,00	R\$	1.847,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	44,00	R\$ 1.847,56	100,00%								
		7.4.7	SINAPI 09/2023	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	88,00	88,00	R\$	3.784,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	88,00	R\$ 3.784,88	100,00%								
		7.4.8	SINAPI 09/2023	89693	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	17,00	17,00	R\$	1.288,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 1.288,60	100,00%								
		7.4.9	SINAPI 09/2023	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	34,00	34,00	R\$	1.039,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 1.039,04	100,00%								
		7.4.10	SINAPI 09/2023	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	57,58	57,58	R\$	3.878,01	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	57,58	R\$ 3.878,01	100,00%								
		7.4.11	ORSE 09/2023	12869	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 4" COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	UN	132,00	132,00	R\$	1.036,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	132,00	R\$ 1.036,20	100,00%								
		7.5	FORRO															R\$		53.819,48		0,36%		R\$ 4.787,53	8,90%	R\$ 49.031,95	91,11%
		7.5.1	SINAPI 09/2023	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	142,01	142,01	R\$	40,13	4,86	R\$ 195,03	3,42%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,86	R\$ 195,03	3,42%	137,15	R\$ 5.503,83	96,58%					
		7.5.2	SINAPI 09/2023	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	769,93	769,93	R\$	62,50	-	R\$ 0,00	0,00%	73,48	R\$ 4.592,50	9,54%	73,48	R\$ 4.592,50	9,54%	696,45	R\$ 43.528,12	90,46%					
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															R\$		5.846,20	R\$		7.689,84	R\$		245.726,95		
8.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS															R\$		60.995,94	R\$		5.045,27	R\$		55.950,67	91,73%	
8.1.1		SINAPI 09/2023	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022		UN	48,00	48,00	R\$	171,35	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 3.427,00	41,67%	20,00	R\$ 3.427,00	41,67%	28,00	R\$ 4.797,80	58,33%					
8.1.2		SINAPI 09/2023	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022		UN	69,00	69,00	R\$	140,53	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 1.545,83	15,94%	11,00	R\$ 1.545,83	15,94%	58,00	R\$ 8.150,74	84,06%					


WANDERLÂNIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

11/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/P

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163



		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	1.788.757,22	REPLAN															
												FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$	1.355.366,44	0,00%													
												DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%													
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%													
												PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%													
												TERMINO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$	1.355.366,44	0,00%													
CONTRATADA		EMPREENHIMENTO:														SALDO CONTRATUAL		R\$	1.301.255,61	96,01%													
		CRAS DE LAGES																R\$															
PROCESSO Nº		TABELA DE REFERÊNCIA										SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				BM - R\$ MENSAL		R\$	48.259,51	3,56%													
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI										BDI = 22,35%				BM - R\$ ACUMULADO		R\$	54.110,83	3,99%													
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																	
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR													
Nº		CTR						QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		QTDE		VALOR		%							
8.1.3		COMPOSIÇÃO		010		PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (2 MÓDULOS), DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO		UN		73,00		R\$ 140,84		R\$ 10.281,32		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		73,00		R\$ 10.281,32		100,00%	
8.1.4		SINAPI 09/2023		104476		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022		UN		58,00		R\$ 183,25		R\$ 10.628,50		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		58,00		R\$ 10.628,50		100,00%	
8.1.5		SINAPI 09/2023		104477		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022		UN		25,00		R\$ 140,37		R\$ 3.509,25		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		25,00		R\$ 3.509,25		100,00%	
8.1.6		SINAPI 09/2023		91953		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		56,00		R\$ 30,64		R\$ 1.715,84		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		56,00		R\$ 1.715,84		100,00%	
8.1.7		SINAPI 09/2023		91959		INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		19,00		R\$ 46,65		R\$ 886,35		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		19,00		R\$ 886,35		100,00%	
8.1.8		SINAPI 09/2023		91967		INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		12,00		R\$ 62,63		R\$ 751,56		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		12,00		R\$ 751,56		100,00%	
8.1.9		SINAPI 09/2023		92000		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		60,00		R\$ 32,12		R\$ 1.927,20		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		60,00		R\$ 1.927,20		100,00%	
8.1.10		SINAPI 09/2023		92008		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		69,00		R\$ 49,53		R\$ 3.417,57		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		69,00		R\$ 3.417,57		100,00%	
8.1.11		SINAPI 09/2023		91996		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		51,00		R\$ 36,22		R\$ 1.847,22		-		R\$ 0,00		0,00%		2,00		R\$ 72,44		3,92%		2,00		R\$ 72,44		96,08%	
8.1.12		SINAPI 09/2023		91992		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		36,00		R\$ 46,79		R\$ 1.684,44		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		36,00		R\$ 1.684,44		100,00%	
8.1.13		SINAPI 09/2023		91993		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		55,00		R\$ 48,94		R\$ 2.691,70		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		55,00		R\$ 2.691,70		100,00%	
8.1.14		SINAPI 09/2023		92023		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		36,00		R\$ 52,15		R\$ 1.877,40		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		36,00		R\$ 1.877,40		100,00%	
8.1.15		SINAPI 09/2023		92025		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		21,00		R\$ 73,70		R\$ 1.547,70		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		21,00		R\$ 1.547,70		100,00%	

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | OREA: 41529/P


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

 SÃO LOURENÇO DA MATA CELEBRANDO 25 ANOS CONCESSÃO DE TERRA E MINÉRIAS	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	1.788.757,22	REPLAN				
	CONTRATADA	POTENÇA CONSTRUÇÕES LTDA	EMPREENHIMENTO:	CRAS DE LAGES										FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$	1.355.366,44	0,00%
				TABELA DE REFERÊNCIA										DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%
														CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%
														PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%
														TERMINO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$	1.355.366,44	0,00%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 036/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 22,35%	SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$	1.301.255,61	96,03%		
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SM													16/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$	48.259,51	3,56%		
		BM - Nº		2		BM - R\$ ACUMULADO										R\$		54.110,83		3,99%		
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
8.1.16	ORSE 09/2023	12984	UN	CTR	TOTAL	UNITÁRIO																
				72,00	72,00	R\$ 2,82	R\$ 203,04	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 203,04	100,00%					
8.1.17	SINAPI INSUMO 09/2023	1872	UN																			
				36,00	36,00	R\$ 2,93	R\$ 105,48	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 105,48	100,00%					
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES																					
8.2.1	COMPOSIÇÃO	011	PT																			
				38,00	38,00	R\$ 293,19	R\$ 11.141,22	2,63%	1,00	R\$ 293,19	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 293,19	2,63%	37,00	R\$ 10.848,03	97,37%		
8.2.2	COMPOSIÇÃO	012	PT																			
				23,00	23,00	R\$ 299,91	R\$ 6.897,93	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	23,00	R\$ 6.897,93	100,00%		
8.2.3	COMPOSIÇÃO	013	PT																			
				16,00	16,00	R\$ 306,64	R\$ 4.906,24	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 4.906,24	100,00%		
8.2.4	COMPOSIÇÃO	014	UN																			
				44,00	44,00	R\$ 314,35	R\$ 13.831,40	6,82%	3,00	R\$ 943,05	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 943,05	6,82%	41,00	R\$ 12.888,35	93,18%		
8.2.5	ORSE 09/2023	00642	UN																			
				33,00	33,00	R\$ 243,97	R\$ 8.051,01	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	33,00	R\$ 8.051,01	100,00%		
8.2.6	COMPOSIÇÃO	015	PT																			
				75,00	75,00	R\$ 306,51	R\$ 22.988,25	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	75,00	R\$ 22.988,25	100,00%		
8.2.7	COMPOSIÇÃO	016	PT																			
				67,00	67,00	R\$ 314,13	R\$ 21.046,71	1,49%	1,00	R\$ 314,13	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 314,13	1,49%	66,00	R\$ 20.732,58	98,51%		
8.2.8	COMPOSIÇÃO	017	PT																			
				25,00	25,00	R\$ 321,78	R\$ 8.044,50	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 8.044,50	100,00%		
8.2.9	COMPOSIÇÃO	018	PT																			
				48,00	48,00	R\$ 330,21	R\$ 15.850,08	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	48,00	R\$ 15.850,08	100,00%		
8.2.10	SINAPI INSUMO 04/2023	12118	UN																			
				48,00	48,00	R\$ 22,12	R\$ 1.061,76	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	48,00	R\$ 1.061,76	100,00%		
8.2.11	ORSE 09/2023	00380	UN																			
				89,00	89,00	R\$ 27,35	R\$ 2.434,15	1,12%	1,00	R\$ 27,35	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 27,35	1,12%	88,00	R\$ 2.406,80	98,88%		
8.2.12	COMPOSIÇÃO	019	UN																			
				39,00	39,00	R\$ 172,61	R\$ 6.731,79	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,00	R\$ 6.731,79	100,00%		
8.2.13	COMPOSIÇÃO	020	UN																			
				32,00	32,00	R\$ 219,04	R\$ 7.009,28	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 7.009,28	100,00%		
8.3	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS																					
8.3.1	COMPOSIÇÃO	021	UN																			
				34,00	34,00	R\$ 53,52	R\$ 1.819,68	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 1.819,68	100,00%		
8.3.2	COMPOSIÇÃO	022	UN																			
				118,00	118,00	R\$ 58,06	R\$ 6.851,08	0,85%	1,00	R\$ 58,06	0,85%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 58,06	0,85%	117,00	R\$ 6.793,02	99,15%		
8.3.3	ORSE 09/2023	08324	UN																			
				18,00	18,00	R\$ 8,50	R\$ 153,00	11,11%	2,00	R\$ 17,00	88,89%	18,00	R\$ 136,00	100,00%	18,00	R\$ 153,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.3.4	SINAPI 09/2023	97610	UN																			
				18,00	18,00	R\$ 16,21	R\$ 291,78	11,11%	2,00	R\$ 32,42	88,89%	18,00	R\$ 259,36	100,00%	18,00	R\$ 291,78	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.3.5	SINAPI 09/2023	100902	UN																			
				19,00	19,00	R\$ 24,33	R\$ 462,27	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 462,27	100,00%		

WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA:41529/PE

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

 SÃO LOURENÇO DA MATA GOVERNO MUNICIPAL CONJUNTO QUE PROTEGE E INSPIRA		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		16/01/2025		VALOR LICITADO		R\$		1.788.757,22		REPLAN									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.												FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44											
												DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%									
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%									
												PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%									
												TERMINO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44		0,00%									
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		CRAS DE LAGES						10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.301.255,61		96,01%											
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 036/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)						16/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$		48.259,51		3,56%											
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI		BDI =		22,35%						2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		54.110,83		3,99%											
BOLETIM DE MEDIÇÃO																															
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR							
		CTR						QUANTIDADES		PREÇOS																					
								CTR		TOTAL		UNITÁRIO				QTDE		VALOR		%				QTDE		VALOR		%			
8.3.6		SINAPI 09/2023		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P5		UN		38,00		38,00		R\$ 29,08		R\$ 1.105,04		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.3.7		ORSE 09/2023		REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN		17,00		17,00		R\$ 78,62		R\$ 1.336,54		1,00		R\$ 78,62		5,88%				1,00		R\$ 78,62		5,88%			
8.3.8		ORSE 09/2023		REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN		21,00		21,00		R\$ 117,84		R\$ 2.474,64		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.3.9		ORSE 09/2023		REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN		12,00		12,00		R\$ 241,56		R\$ 2.898,72		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4				QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E QUADRO DE MEDIÇÃO										R\$ 24.140,68				R\$ 13,88		0,06%				R\$ 119,95		0,50%		R\$ 24.006,85		99,45%	
8.4.1		SINAPI 09/2023		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		11,00		11,00		R\$ 90,71		R\$ 997,81		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.2		ORSE 09/2023		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES		UN		5,00		5,00		R\$ 729,24		R\$ 3.646,20		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.3		ORSE 09/2023		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES		UN		4,00		4,00		R\$ 857,14		R\$ 3.428,56		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.4		ORSE 09/2023		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES		UN		2,00		2,00		R\$ 632,50		R\$ 1.265,00		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.5		SINAPI 09/2023		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		42,00		42,00		R\$ 12,16		R\$ 510,72		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.6		SINAPI 09/2023		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		55,00		55,00		R\$ 12,69		R\$ 697,95		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.7		SINAPI 09/2023		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		60,00		60,00		R\$ 13,88		R\$ 832,80		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.8		SINAPI 09/2023		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		59,00		59,00		R\$ 13,88		R\$ 818,92		1,00		R\$ 13,88		1,69%				1,00		R\$ 13,88		1,69%			
8.4.9		SINAPI 09/2023		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		24,00		24,00		R\$ 15,25		R\$ 366,00		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.10		SINAPI 09/2023		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		11,00		11,00		R\$ 21,87		R\$ 240,57		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.11		SINAPI 09/2023		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		4,00		4,00		R\$ 98,11		R\$ 392,44		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.12		ORSE 09/2023		DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A		UN		3,00		3,00		R\$ 97,48		R\$ 292,44		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			
8.4.13		ORSE 09/2023		DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR		UN		9,00		9,00		R\$ 231,71		R\$ 2.085,39		-		R\$ 0,00		0,00%				-		R\$ 0,00		0,00%			

WANEJANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

14/20

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG.CIVIL | CREA:41529/P

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163


		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		1.788.757,22													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.												FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44											
												DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-											
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-											
												PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-											
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO:		CRAS DE LAGES		TERMÍNIO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44		0,00%													
								BM - PERÍODO		10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.301.255,61		96,03%													
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 036/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										BM - R\$ MENSAL		R\$		48.259,51		3,56%									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI		BDI =		22,35%												BM - R\$ ACUMULADO		R\$		54.110,83		3,99%							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																															
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR											
		Nº		CTR				QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%			
8.4.14		SINAPI INSUMO 09/2023		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45*KA (TIPO AC)		UN		23,00		R\$ 108,53		R\$ 2.496,19		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		23,00		R\$ 2.496,19		100,00%	
8.4.15		SINAPI 09/2023		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN		9,00		R\$ 166,33		R\$ 1.496,97		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		9,00		R\$ 1.496,97		100,00%	
8.4.16		SINAPI 09/2023		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		UN		27,00		R\$ 49,41		R\$ 1.334,07		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		27,00		R\$ 1.334,07		100,00%	
8.4.17		ORSE 09/2023		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR		UN		27,00		R\$ 119,95		R\$ 3.238,65		-		R\$ 0,00		0,00%		1,00		R\$ 119,95		3,70%		1,00		R\$ 3.118,70		96,30%	
8.5				CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES						R\$ 20.893,10				R\$ 144,56		0,69%		R\$ 207,00		0,99%		R\$ 351,56		1,68%		R\$ 20.541,54		98,31%			
8.5.1		SINAPI 09/2023		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		885,00		R\$ 3,60		R\$ 3.186,00		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		885,00		R\$ 3.186,00		100,00%	
8.5.2		SINAPI 09/2023		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		365,00		R\$ 5,56		R\$ 2.029,40		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		365,00		R\$ 2.029,40		100,00%	
8.5.3		SINAPI 09/2023		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		172,00		R\$ 7,75		R\$ 1.333,00		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		172,00		R\$ 1.333,00		100,00%	
8.5.4		SINAPI 09/2023		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		104,00		R\$ 13,80		R\$ 1.435,20		-		R\$ 0,00		0,00%		15,00		R\$ 207,00		14,42%		89,00		R\$ 1.228,20		85,58%	
8.5.5		SINAPI 09/2023		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		66,00		R\$ 19,96		R\$ 1.317,36		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		66,00		R\$ 1.317,96		100,00%	
8.5.6		SINAPI 09/2023		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		351,66		R\$ 12,58		R\$ 4.423,88		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		351,66		R\$ 4.423,88		100,00%	
8.5.7		SINAPI 09/2023		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		83,00		R\$ 16,16		R\$ 1.341,28		4,00		R\$ 64,64		4,82%		-		R\$ 0,00		0,00%		79,00		R\$ 1.276,64		95,18%	
8.5.8		SINAPI 09/2023		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		120,00		R\$ 9,99		R\$ 1.198,80		8,00		R\$ 79,92		6,67%		-		R\$ 0,00		0,00%		112,00		R\$ 1.118,88		93,33%	
8.5.9		SINAPI 09/2023		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		M		102,71		R\$ 25,55		R\$ 2.624,24		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		102,71		R\$ 2.624,24		100,00%	
8.5.10		SINAPI 09/2023		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		UN		32,00		R\$ 28,17		R\$ 901,44		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		32,00		R\$ 901,44		100,00%	

		OBJETO		DATA DA EMISSÃO		16/01/2025	VALOR LICITADO		R\$	1.788.757,22	REPLAN								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.				FATOR K		0,7577	VALOR CONTRATADO		R\$	1.355.366,44									
				DATA DE INÍCIO		01/09/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%								
				CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%								
				PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%								
				TERMINO PREVISTO		27/08/2025	VALOR TOTAL		R\$	1.355.366,44	0,00%								
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENHIMENTO:		CRAS DE LAGES													
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 036/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS													
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI		BDI =		(NÃO DESONERADO)													
				22,35%															
BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.3.2	SINAPI 09/2023	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7,00	7,00	R\$ 777,77 R\$ 5.444,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 5.444,39	100,00%
9.3.3	SINAPI 09/2023	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	4,00	R\$ 1.057,16 R\$ 4.228,64	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 4.228,64	100,00%
9.3.4	SINAPI 09/2023	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6,00	6,00	R\$ 2.993,85 R\$ 17.963,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 17.963,10	100,00%
9.3.5	SINAPI 09/2023	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	9,00	R\$ 29,89 R\$ 269,01	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 29,89	11,11%	1,00	R\$ 29,89	11,11%	8,00	R\$ 239,12	88,89%
9.3.6	SINAPI 09/2023	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	6,00	6,00	R\$ 805,41 R\$ 4.832,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 4.832,46	100,00%
9.3.7	COMPOSIÇÃO	027	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 450W	UN	3,00	3,00	R\$ 649,64 R\$ 1.948,92	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 649,64	33,33%	1,00	R\$ 649,64	33,33%	2,00	R\$ 1.299,28	66,67%
9.3.8	ORSE 09/2023	01482	VÁLVULA PE C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	UN	4,00	4,00	R\$ 90,04 R\$ 360,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 360,16	100,00%
9.3.9	SINAPI 09/2023	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	21,00	21,00	R\$ 25,38 R\$ 532,98	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 532,98	100,00%
9.3.10	SINAPI 09/2023	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	10,00	R\$ 37,61 R\$ 376,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 376,10	100,00%
9.3.11	SINAPI 09/2023	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	6,00	R\$ 114,93 R\$ 689,58	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 689,58	100,00%
9.3.12	SINAPI 09/2023	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	20,00	R\$ 13,15 R\$ 263,00	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 26,30	10,00%	2,00	R\$ 26,30	10,00%	18,00	R\$ 236,70	90,00%
9.3.13	SINAPI 09/2023	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	13,00	R\$ 19,77 R\$ 257,01	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 257,01	100,00%
9.4			TUBOS E CONEXÕES				R\$ 18.571,76		R\$ 212,24	1,14%		R\$ 457,95	2,47%		R\$ 670,19	3,61%		R\$ 17.901,57	96,53%
9.4.1	SINAPI 09/2023	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	123,90	123,90	R\$ 20,55 R\$ 2.546,14	-	R\$ 0,00	0,00%	16,58	R\$ 340,71	13,38%	16,58	R\$ 340,71	13,38%	107,32	R\$ 2.205,43	86,62%
9.4.2	SINAPI 09/2023	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	115,00	115,00	R\$ 8,03 R\$ 923,45	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 8,03	0,87%	1,00	R\$ 8,03	0,87%	114,00	R\$ 915,42	99,13%
9.4.3	SINAPI 09/2023	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	76,00	76,00	R\$ 10,28 R\$ 781,28	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 20,56	2,63%	2,00	R\$ 20,56	2,63%	74,00	R\$ 760,72	97,37%
9.4.4	SINAPI 09/2023	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,00	43,00	R\$ 11,09 R\$ 476,87	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 11,09	2,33%	1,00	R\$ 11,09	2,33%	42,00	R\$ 465,78	97,67%

WANDERLIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL | CREA: 41529/PE

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		16/01/2025		VALOR LICITADO		R\$	1.788.757,22	REPLAN													
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.										FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$	1.355.366,44														
												DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%													
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%													
												PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%													
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENDIMENTO:						CRAS DE LAGES		TERMINO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$	1.355.366,44	0,00%											
														10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$	1.301.255,61	96,01%													
PROCESSO Nº						TABELA DE REFERÊNCIA						SINAPI 09/2023-PE, ORSE 09/2023, SEINFRA TAB028 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		16/12/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$	48.259,51	3,56%													
MODALIDADE						BDI = 22,35%								2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	54.110,83	3,98%													
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																	
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
		Nº		CTR				CTR		TOTAL		UNITÁRIO				QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		QTDE		VALOR		%			
9.4.5		SINAPI 09/2023		89383		UN		46,00		46,00		R\$ 5,65		R\$ 259,90		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		46,00		R\$ 259,90		100,00%			
9.4.6		SINAPI 09/2023		89381		UN		21,00		21,00		R\$ 11,32		R\$ 237,72		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		21,00		R\$ 237,72		100,00%			
9.4.7		SINAPI 09/2023		89865		M		265,00		265,00		R\$ 15,15		R\$ 4.014,75		12,78		R\$ 193,61		4,82%		-		R\$ 0,00		12,78		R\$ 193,61		4,82%		95,18%	
9.4.8		SINAPI 09/2023		89866		UN		126,00		126,00		R\$ 6,21		R\$ 782,46		3,00		R\$ 18,63		2,38%		-		R\$ 0,00		3,00		R\$ 18,63		2,38%		97,62%	
9.4.9		SINAPI 09/2023		89357		M		79,50		79,50		R\$ 28,71		R\$ 2.282,44		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		79,50		R\$ 2.282,44		100,00%			
9.4.10		SINAPI 09/2023		89591		UN		11,00		11,00		R\$ 7,16		R\$ 78,76		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		11,00		R\$ 78,76		100,00%			
9.4.11		SINAPI 09/2023		89380		UN		12,00		12,00		R\$ 8,84		R\$ 106,08		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		12,00		R\$ 106,08		100,00%			
9.4.12		SINAPI 09/2023		89711		M		79,35		79,35		R\$ 19,28		R\$ 1.529,86		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		79,35		R\$ 1.529,86		100,00%			
9.4.13		SINAPI 09/2023		89712		M		65,59		65,59		R\$ 24,82		R\$ 1.627,94		3,00		R\$ 74,46		4,57%		3,00		R\$ 74,46		62,59		R\$ 1.553,48		95,43%			
9.4.14		SINAPI INSUMO 09/2023		20086		UN		14,00		14,00		R\$ 3,10		R\$ 43,40		1,00		R\$ 3,10		7,14%		1,00		R\$ 3,10		13,00		R\$ 40,30		92,86%			
9.4.15		SINAPI 09/2023		89714		M		83,33		83,33		R\$ 34,57		R\$ 2.880,71		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		83,33		R\$ 2.880,71		100,00%			
10.0														R\$ 62.701,75				R\$						R\$				R\$ 62.701,75					
10.1														R\$ 32.208,71				R\$ 0,00		0,00%				R\$ 0,00				R\$ 32.208,71		100,00%			
10.1.1		SINAPI 09/2023		100868		UN		34,00		34,00		R\$ 324,05		R\$ 11.017,70		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		34,00		R\$ 11.017,70		100,00%			
10.1.2		SINAPI 09/2023		100869		UN		29,00		29,00		R\$ 332,49		R\$ 9.642,21		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		29,00		R\$ 9.642,21		100,00%			

WANDELIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE nº 181861079-5

Hugo José A. Fonseca
POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
ENG. CIVIL - CREA: 41529/PE

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata
Matrícula: 478163

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		16/01/2025		VALOR LICITADO		R\$		1.788.757,22		REPLAN																						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.		EMPREENDIMENTO:										FATOR K		0,7577		VALOR CONTRATADO		R\$		1.355.366,44		0,00%																						
												DATA DE INÍCIO		01/09/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																						
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																						
												PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																						
												TERMINO PREVISTO		27/08/2025		VALOR TOTAL		R\$		1.355.366,44		0,00%																						
CONTRATADA		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA										BM - PERÍODO		10/10/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$		1.301.255,61		96,01%																						
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 036/2023										TABELA DE REFERÊNCIA		22,35%		BM - R\$ MENSAL		R\$		48.259,51		3,56%																						
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 - SMI										BDI =		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		54.110,83		3,99%																						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																												
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR																				
Nº		CTR						QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%																
10.1.3		SINAPI 09/2023		100875		BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN		12,00 R\$ 962,40 R\$ 11.548,80		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		12,00		R\$ 11.548,80		100,00%																
10.2				BANCADA EM GRANITO																																								
10.2.1		ORSE 09/2023		10759		BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM		M2		11,78 R\$ 484,01 R\$ 5.701,63		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 22.787,92		100,00%																
10.2.2		ORSE 09/2023		09719		TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1		M		29,45 R\$ 135,90 R\$ 4.002,25		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		29,45		R\$ 4.002,25		100,00%																
10.2.3		ORSE 09/2023		00191		DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV.02		M2		18,54 R\$ 705,72 R\$ 13.084,04		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		18,54		R\$ 13.084,04		100,00%																
10.3				CORRIMÃO		GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS																																						
10.3.1		SINAPI 09/2023		99855		CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019_P5		M		32,20 R\$ 89,53 R\$ 2.882,86		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		32,20		R\$ 2.882,86		100,00%																
10.3.2		SINAPI 09/2023		99837		GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPÁÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019_P5		M		9,85 R\$ 489,57 R\$ 4.822,26		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		9,85		R\$ 4.822,26		100,00%																
ADMINISTRAÇÃO																							R\$		67.013,76		R\$		231,98		R\$		1.860,08		R\$		2.092,06		R\$		64.921,70			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																							R\$		67.013,76		R\$		231,98		R\$		1.860,08		R\$		2.092,06		R\$		64.921,70		96,81%	
11.1.1		SINAPI 09/2023		90777		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		192,00 R\$ 138,34 R\$ 26.561,28		1,00		R\$ 138,34		0,52%		6,00		R\$ 830,04		3,13%		7,00		R\$ 968,38		185,00		96,35%														
11.1.2		SINAPI 09/2023		90776		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		864,00 R\$ 46,82 R\$ 40.452,48		2,00		R\$ 93,64		0,23%		22,00		R\$ 1.030,04		2,55%		24,00		R\$ 1.123,68		840,00		97,22%														
TOTAL										R\$		1.355.366,44		R\$		5.851,32		R\$		48.259,51		R\$		54.110,83		R\$		1.301.255,61																