

ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UNI	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM TRECHO DE RUA ENTRE AS RUAS JANGADAS E ANTÔNIO ALMEIDA, NO BAIRRO CAPIMARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																					
CONTRATADA CONTRADORA ROTA DO ATLÂNTICO																					
PROCESSO Nº Processo Administrativo 003/2021																					
MODALIDADE DISPENSA Nº 003/2021																					
TABELA DE REFERENCIA BDI = 25,00%																					
BOLEIM DE MEDIÇÃO																					
1.0		Serviços preliminares																			
1.1	COMPOSIÇÃO 0	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS SOB REÁREA	M2	37,20			37,20	R\$ 15,97	1,0000	R\$ 594,08											
2.0	REPOSIÇÃO:																				
2.1	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDROS, REINTUMAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVETAMENTO DOS PARALELEPÍEDROS. AF_12/2020	M2	156,30			156,30	R\$ 51,38	1,0000	R\$ 8.030,69											
2.2	COMPOSIÇÃO 0	REPOSIÇÃO DE MEIO-FO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO REINTUMADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRECHO 1.2.	M	55,00			55,00	R\$ 17,09	1,0000	R\$ 939,95											
3.0	PASSEIO:																				
3.1	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETIADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	27,60			27,60	R\$ 139,76	1,0000	R\$ 3.857,38											
3.2	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIUMS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	27,60			27,60	R\$ 4,14	1,0000	R\$ 114,26											
3.3	COMPOSIÇÃO 0	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,60			3,60	R\$ 616,60	1,0000	R\$ 2.219,76											
3.4	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,34			5,34	R\$ 781,74	1,0000	R\$ 4.174,49											
3.5	COMPOSIÇÃO 0	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (2"). BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2")	M	46,00			46,00	R\$ 256,91	1,0000	R\$ 11.817,86											
TOTALIZAÇÃO =										R\$ 0,00	0,00%	R\$ 31.748,47									
Observações:										R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.950,61	62,78%	R\$ 11.817,86	37,22%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. A. de Silva
 Eng.º Civil
 CREA PE 38.306

ROTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTO EIRELI
 CNPJ: 30.308.359/0001-91

Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura